

花蓮縣政府 函

地址：970270花蓮縣花蓮市府前路17號

承辦人：吳武修

電話：038224127

傳真：038230643

電子信箱：yuzu1113@hl.gov.tw

受文者：亞磊數研工程顧問有限公司

發文日期：中華民國111年3月3日

發文字號：府建水字第1110044323號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：


附件：0224會議記錄 (376550000A_1110044323_ATTACH1.pdf)

主旨：本府辦理「洄瀾灣流水環境改善工程」之111年02月24日
施工協調會議紀錄1份，請確實依會議決議內容辦理，請
查照。

說明：依據111年02月24日會議記錄辦理。

正本：行政院農業委員會農田水利署花蓮管理處、花蓮縣花蓮市公所、花蓮縣體育會、
中華民國自行車協會、本府觀光處、本府建設處都市計畫科、本府建設處下水道
科、本府建設處公共工程科、怡興工程顧問有限公司、亞磊數研工程顧問有限公
司、東鈺營造股份有限公司

副本：本府建設處水利科



洄瀾灣流水環境改善工程

施工前協調會

一、時間：中華民國 111 年 02 月 24 日（星期四）

上午 10:00

二、地點：第五會議室

三、出席單位：

行政院農業委員會農田水利署花蓮管理處：

林建同

花蓮市公所：

周正佐

本府觀光處：

林崇亭

本府建設處都市計畫科：

蔡珍珍

本府建設處下水道科：

陳祥青

本府建設處公共工程科：

本府建設處水利科：

張世佳

亞磊數研工程顧問有限公司：

宋明儒、曾于婷、吳思鴻

怡興工程顧問有限公司：

楊文雄、廖乾仰、蘇七傑

東鈺營造股份有限公司：

胡昭、陳昭、馬少民

四、會議結論：

花蓮縣水利局
中華民國水利協會

施工廠商：東鈺營造 0955 982575
怡興營造 0937 053728 楊文雄

花蓮縣洄瀾灣流水環境改善工程

施工前協調會議 會議紀錄

壹、辦理時間：111 年 2 月 24 日（星期四）上午 10 時 00 分

貳、辦理地點：花蓮縣政府第五會議室

參、召集單位：花蓮縣政府建設處

肆、主持人：花蓮縣政府建設處水利科 張科長世佳

伍、出(列)席單位及人員：(詳簽到簿)

陸、會議結論：

1. 施工期間南濱公園側三個路口及園區內 AC 路面皆保持通暢，草地與停車格部分搭設圍籬以利執行樹種移植作業；美崙溪則以全工區範圍搭設圍籬，仍預留兩側提供民眾上山，請於 111 年 3 月 5 日前張貼施工公告。
2. 本府觀光處預計於 111 年 3 月 11 日前撤除太平洋公園燈會活動相關機具與線路，僅暫保留門口左右兩側草皮上的入口意象（該處裝置不影響本工程施工作業）。
3. 請東鈺營造公司施工前向本府建設處都市計劃科確認中東海棗樹下投射燈機具線路移除事宜。
4. 都市計劃科預計在施工期間於太平洋公園辦理 2 日自行車活動：
 - A. 暫訂於 111 年 4 月 7 日進場佈置，佈置範圍自大門口進入後右轉（南濱公園南面停車場區域），請施工單位留意圍籬範圍以及施工機具置放處之安全考量，另請預留選手通道及活動相關進出入口。
 - B. 本案工程原則上不會封路，請都市計劃科活動廠商辦理時留意交通維管安排。
 - C. 會後擇期邀請自行車協會有關人員與本案施工單位人員一同會勘，確認空間並協調相關配合事宜。
5. 目前菁華橋正在施工中，後續將更新步道圍籬暫閉上坡段。會後請施工單位與花蓮市公所確認，協調進出動線與施工介面。
6. 若施工時有發現舊式農業排水水門仍通水中，請廠商立即通知農水署花蓮管理處，工作站會即時派員至施工現場協調處理。
7. 吉安溪隔離水道閘門設施有需要關閉時，請告知本府建設處下水道科通知工程隊做閘門全閉動作。
8. 東昌加壓站連絡道已有替代道路，可進行工作引道打除作業，設施保留細節

請會後和本府建設處下水道科與水利科同仁吳武修確認。

9. 花蓮市近福建街與長安路附近有巴爾巴蘭部落，曾和縣長爭取巴爾巴蘭廣場祖靈像保留，現以水泥紐澤西護欄圍護中，請施工時留意保存。並請注意原民族重大節日祭典活動期程（約五月份捕魚祭與九月份豐年祭），祭祀儀式是否在施工期間另擇場地舉辦，建議花蓮市公所原住民族行政課函文本府。
10. 目前吉安溪隔離水道積淤嚴重，請先進行河道疏通作業。另外，和平路銜接隔離水道有雨水出水口仍在使用中，請施工時注意該設施。
11. 太平洋公園現廣場圍籬由本府建設處下水道科配合廠商無償維護中，若有需要吊離臨時護欄請提前告知會派員協助。
12. 有關美崙溪段工程之既有鋪面打除（參考細設圖說 P.29），因雀榕根系已延伸至路面，與縣府承辦、設計單位怡興及營造廠商東鈺討論並進行現勘後，決議現場施工會依現場狀況調整以繞過樹根進行鋪面施作。
13. 美崙溪停車場下方喬木移除區域及毛柿林單株擇伐區域，經生態團隊及主辦單位核定之砍伐對象進行砍頭處理，根部現地保留的方式，在維護管理階段持續修剪萌蘖的新芽。
14. 毛柿林伐木區要先和林務局花蓮林管處會勘，經指認標記並說明施作原則後再動工，請東鈺營造公司指派專人紀錄施作相關事宜。
15. 空拍攝影部分考量禁飛區管制申請作業時間較長，經討論後決議南濱太平洋公園空拍 8 次、北濱美崙溪工區空拍前、中、後各 1 次，共 11 次。
16. 有關魚梯鋪築項目之立霧溪取石作業，請提交申請計畫書，相關申請資料請本府建設處水利科同仁吳武修協助提供參考。
17. 設計監造單位、施工團隊及縣府生態檢核團隊進行現勘，為使新植之林投有較好的生長環境，故生態檢核團隊建議，需針對栽種區域的植栽進行移除與整理，使新植之林投漸漸替換原有樹種。
18. 施工單位提出因林投種植區斜坡過陡，機具難以進行施作恐增加工安危險，故建議種植範圍以斜坡靠近下方步道為主。而縣府生態檢核團隊提醒下方即為陸蟹重要棲地，請營造廠務必妥善規劃材料堆置區，並應避免於施作過程中破壞陸蟹棲地。
19. 有關南濱隔離水道關閉水閘門後可能因水量減少產生魚類移置問題（外來種移除、原生種移置），再請施工單位與生態檢核團隊討論過後擬定策略。
20. 本工程開工日期訂定於 111 年 3 月 14 日。

柒、散會時間：上午 11 時 00 分