

(7)

檔 號:  
保存年限:

## 桃園市政府水務局 函

地址：33043桃園市桃園區成功路一段32

號7樓

承辦人：葉小菁

電話：(03)303-3688分機3529

電子信箱：075065@mail.tycg.gov.tw

受文者：中洪工程顧問股份有限公司

發文日期：中華民國108年7月8日

發文字號：桃水污企字第1080047901號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (1080047901\_Attach01.pdf)

主旨：檢送108年7月2日「楊梅污水下水道系統第一期分支管線  
及用戶接管工程—用戶接管工程第二-2標」用戶接管施工  
障礙會勘紀錄1份，請查照。

說明：依據本局108年7月2日桃水污企字第1080045667號函續  
辦。

正本：中洪工程顧問股份有限公司、他山工程有限公司

副本：電 288960180 文  
交 換 章

收文第 1080700119 號  
108. 7. 09

## 中泱工程顧問股份有限公司會勘紀錄


一、會勘案由：「楊梅污水下水道系統第一期分支管線及用戶接管工程

用戶接管工程第二-2 標」施工障礙排除案

二、108 年 7 月 16 日(星期二) 下午 4 時~6 時

三、地點：楊新路一段 382 巷口


四、主持人：陳建宇代 

記錄：陳建宇 


五、出席人員：

桃園市水務局

他山工程有限公司



中泱工程顧問股份有限公司



#### 六、會勘經過(略)

#### 七、會勘結論

依據障礙清冊(全案範圍)及施工廠商排定施工計畫，接續 108 年 7 月 2 日第一批優先排除施工障礙順序，並至現地會勘研討，提列出第二批排除施工障礙順序(如附表)。

第一批優先排除施工障礙清單(108年7月16日現場會勘)

| 施工<br>順序 | 現 勘 位 置                                | 預拆戶數 | 影響戶數 | 預定施工時間 | 障礙標的                                     | 備註   |
|----------|----------------------------------------|------|------|--------|------------------------------------------|------|
| 6        | 楊新路一段382巷31~57號                        | 14   | 14   | 108.09 | 楊新路一段382巷50、57號                          | 項次12 |
| 7        | 楊新路一段382巷15~19號及<br>楊新路一段406巷6號        | 3    | 4    | 108.09 | 楊新路一段382巷17、19號及<br>楊新路一段406巷6號          | 項次13 |
| 8        | 楊新路二段85巷1~29號                          | 17   | 17   | 108.09 | 楊新路二段85巷1~29號                            | 項次10 |
| 9        | 楊新路二段58巷33~61號                         | 1    | 14   | 108.09 | 楊新路二段58巷33號旁                             | 項次11 |
| 10       | 楊新路二段176巷72~82-1號                      | 7    | 7    | 108.09 | 楊新路二段176巷72~82-1號                        | 項次1  |
| 11       | 楊新路二段145巷14弄1~13號及<br>楊新路二段145巷32弄2~8號 | 5    | 11   | 108.09 | 楊新路二段145巷14弄7、9、11、13號<br>楊新路二段145巷32弄8號 | 項次3  |

## 中泱工程顧問股份有限公司會勘紀錄

一、會勘案由：「楊梅污水下水道系統第一期分支管線及用戶接管工程  
用戶接管工程第二-2標」施工障礙排除案

二、108年7月17日(星期二)下午4時30分~6時

三、地點：楊新路二段145巷口

四、主持人：陳建宇代

記錄：陳建宇

五、出席人員：

桃園市水務局

他山工程有限公司

鄭子鴻

中泱工程顧問股份有限公司

陳建宇

#### 六、會勘經過(略)

#### 七、會勘結論

依據障礙清冊(全案範圍)及施工廠商排定施工計畫，接續 108 年 7 月 16 日第二批優先排除施工障礙順序，並至現地會勘研討，提列出第三批排除施工障礙順序(如附表)。

第一批優先排除施工障礙清單(108年7月17、18日現場會勘)

| 施工<br>順序 | 現 勘 位 置                                | 預拆戶數 | 影響戶數 | 預定施工時間 | 障礙標的                                     | 備註   |
|----------|----------------------------------------|------|------|--------|------------------------------------------|------|
| 12       | 楊新路二段145巷50弄1~3號                       | 2    | 2    | 108.10 | 楊新路二段145巷50弄1~3號                         | 項次5  |
| 13       | 楊新路二段145巷32弄1~3號及<br>楊新路二段145巷50弄2~12號 | 5    | 8    | 108.10 | 楊新路二段145巷32弄1、3號及<br>楊新路二段145巷50弄4、6、10號 | 項次4  |
| 14       | 楊新路二段145巷2弄3~7號                        | 1    | 3    | 108.10 | 楊新路二段145巷2弄3號                            | 項次6  |
| 15       | 楊新路二段72~94號                            | 12   | 12   | 108.10 | 楊新路二段72~94號                              | 項次7  |
| 16       | 楊新路一段370巷1~9號及<br>楊新路一段370巷2~12號       | 11   | 11   | 108.10 | 楊新路一段370巷1~9號及<br>楊新路一段370巷2~12號         | 項次15 |
| 17       | 楊新路二段85巷31~41號                         | 6    | 6    | 108.10 | 楊新路二段85巷31~41號                           | 項次9  |
| 18       | 楊新路二段176巷16號及62~70號                    | 6    | 6    | 108.10 | 楊新路二段176巷16號及62~70號(地界線)                 | 項次2  |