

新北市政府高灘地工程管理處

會勘紀錄

一、事由：辦理「三峽河左岸三峽老街周邊、大同橋至大利橋休憩廊道串聯工程」施工說明會會勘紀錄

二、時間：109 年 4 月 23 日(星期四)上午 10 時

三、地點：三峽區區公所 3 樓會議室

四、主持人：林科長柏宏

紀錄：張方豪

五、出席單位及人員：(如後附簽到簿)

六、各出席單位意見：

(一) 三峽區大埔里辦公處

1. 請問本案自行車道是否延伸至大利橋。
2. 請問大同橋增設路燈進度為何。

(二) 三峽區八張里辦公處

1. 長福橋至八安大橋段自行車道工程請注意人車動線分離；並注意自行車道洩水，以防積水問題。
2. 長福橋至八安大橋段自行車道旁空地，完工後請回復原有綠地樣式。
3. 有關福德坑溪出口處渠道壁體髒污，請相關單位注意清理維護。

(三) 經濟部水利署第十河川局

1. 本局於清水橋旁半圓形廣場工程將屆完工，後續貴處斜坡道工程落墩等施工作業，坡面將做局部敲除施作，該部分還請里長協助向里民釐清說明。
2. 本局案內工程「三峽河長福橋上下游環境改善工程(第二期)」，長福橋及八安大橋預計於五月份進場施工，施工作業若造成里民不便量請海涵，敬請里長協助向里民說明。

(四) 新北市政府高灘地工程管理處

1. 本案原自行車道延伸段規劃至大利橋，因大同橋上游往大利橋私有地因素需時間多方協調，本案為前瞻計畫有執行期限限制，自行車道延伸段經適當調整動線，等該段私有地取得後，再另案規劃。
2. 有關大同橋增設路燈，承商路燈用電申請等送審資料審核中，預計6月底前進場安裝施作。
3. 有關里長意見，後續請承商及監造單位注意施工狀況。
4. 有關半圓形廣場坡面因本處斜坡道工程施工作業，將做局部敲除，該部分還請里長協助向里民釐清說明；另大同橋上游工程將進場施作，施工作業若造成里民不便量請海涵，也請里長協助向里民說明。

七、會議結論

- (一) 有關半圓形廣場坡面因本處斜坡道工程施工作業，將做局部敲除，該部分請里長協助向里民釐清說明；另大同橋上游工程將進場施作，施工作業若造成里民不便，亦請里長協助向里民說明。
- (二) 十河局案內工程「三峽河長福橋上下游環境改善工程(第二期)」，長福橋及八安大橋預計於五月份進場施工，施工作業若造成里民不便量請里長協助向里民說明。
- (三) 有關里長建議福德坑溪出口渠道壁體髒污，請相關單位注意清理維護。

八、會議照片



九、散會

(以下空白)

新北市政府高灘地工程管理處
辦理「三峽河左岸三峽老街周邊、大同橋至大利橋休憩廊道串聯工程」施工說明會簽到簿

主辦單位：工程施工科

時間	109 年 4 月 23 日(星期四) 上午 10 時		地點	三峽區公所 3 樓會議室	
主持人	林柏宏		紀錄	張方豪	
	單位	職稱	簽名	備註	
出席人員	1	經濟部水利署 第十河川局		蔡永	
			葉光輝		
	2	新北市政府水利局		鄭力維 劉名洲	高創副 翁南琪
	3	新北市三峽區公所		任文華	
	4	新北市三峽區 秀川里辦公處			
	5	新北市三峽區 八張里辦公處	里長	謝所玲	
	6	新北市三峽區 大埔里辦公處	"	陳永清	

	單位		職稱	簽名	備註
出席人員					
	7	城拓工程顧問有限公司		陸景文	
	8	恆康工程顧問股份有限公司		陳嘉達	
	9	啟正營造有限公司			
	10	新北市政府 高灘地工程管理處 工程施工科		林東三	