全國水環境改善計畫-公93水環境教育主題園區計畫第二期工程

列表日期：110年06月24日

標案名稱：全國水環境改善計畫-公93水環境教育主題園區計畫第二期工程	
執行機關：臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	標案編號：109A-100
聯絡人：新建工程處公園景觀工程科 蕭朝仁	聯絡電話：04-22289111
歸屬計畫主辦機關：經濟部水利署	
歸屬計畫名稱(編號)：全國水環境改善計畫(1060839)	
歸屬計畫分項編號：	本案屬：非屬專案
主管機關：臺中市政府建設局	
主辦機關：臺中市新建工程處	經費來源機關：經濟部水利署第三河川局 70% 臺中市新建工程處 30%
招標公告單位代碼：3.87.10.1	公告單位：臺中市新建工程處
權重：70.00%	
工程類別：公園設施改善工程	工程屬性：適用營造業法
工程概要： 基地範圍為南屯區公93公園南側(臨公益路二段、龍德路二段)，既有公園更新改善面積約2.53公頃，主要工程內容如下： (一)環境友善教育場所：利用黎明水資源回收中心戶外閒置污水處理廠，將其改造為渠道體健花園，作為南屯區首座水資源教育、體能運動及賞景休憩場所。 (二)花博探索館鋼構再利用：將2018年臺中花博探索館主體結構拆解後，結合太陽能光電板重新構築為弧形棚架，除了提供給民眾休憩使用，更達到環保、節能減碳及資源永續的綠色行銷。 (三)建置共融遊戲場：以遊戲沙坑(含玩沙桌)、無障礙盪鞦韆及親子鞦韆組、益智攀爬網、七階音樂管為主的遊戲場，結合自然綠意環境優化孩童遊戲空間。	
工期類別：日曆天	總天數：210
工期說明：機關通知日起 7 日內開工，並於開工之日起 210 日內竣工	
縣市別：台中市南屯區	施工地點：臺中市南屯區
二度分帶座標： X 座標 211115.15309360 Y 座標 2672145.9880050	
預算科目：	工程總預算：69,068.643千元
發包預算：62,362.369千元	供給材料費：(無)千元
購地補償費：(無)千元	工程管理費：1,631.459千元
空污費：218.268千元	空污徵收管制編號：B109B7Z085-1
規劃單位：利群工程顧問股份有限公司	規劃費用：0.000千元
設計單位：利群工程顧問股份有限公司	設計費用：2,022.704千元
規劃設計備註：林笑天 臺中市北區健行路704巷28號 04-22071968	
監造單位：利群工程顧問股份有限公司	監造費用：2,022.705千元
監造單位備註：王堃爐 臺中市北區健行路704巷28號 04-22071968	
承造廠商1：欽成營造股份有限公司	承造比重1：100.00%
預定完成規劃設計日期：109年05月15日	實際完成規劃設計日期：109年05月15日
預定公告日期：(未填)	實際公告日期：109年06月10日 (第02次公告)
預定開標日期：年月日	實際開標日期：109年06月16日
預定決標日期：109年06月30日	實際決標日期：109年06月30日
預定招標方式：公開招標	實際招標方式：公開招標
決標方式：最有利標	契約費用給付方式：總價契約
預估底價：61,880.000千元	會核底價：61,880.000千元
決標金額：61,880.000千元 變更設計後之契約金額：62,921.360千元)	預付款：0.000千元

契約編號：109A-100	付款方式：分期估驗計價付款
預定開工日期：109年07月14日	實際開工日期：109年07月14日
保險日期：自109年07月14日至110年12月31日	
保險費用：293千元	保險號碼：旺旺友聯產物保險公司(12 11-09CARP0073)
後續加保狀況：旺旺友聯產物保險公司 1.批單號碼：12 11-100CAR0006 2.起迄日期：110年2月5日~110年12月31日 3.保險金額：4.934千元	
履約保證金：3,146.068千元 繳納方式：銀行之書面連帶保證 履約保證金發還金額：3,146.068千元 發還日期：1100503	
變更設計後金額：62,151.087千元(原 61,880.000千元)	核定日期文號：1100114誤填
變更設計後金額：62,921.360千元(原 61,880.000千元)	核定日期文號：1100205P11100004682
預定完工日期：110年02月08日 變更後：110年02月10日	實際完工日期：110年02月09日
實際完成驗收日期：110年03月04日	
保固保證金：1,499.499千元 有效期：113年03月04日	
預定決算日期：110年03月31日	實際決算日期：110年03月25日
結算金額：62,921.360千元	決算金額：67,780.864千元
品質計畫核定機關(單位)：臺中市新建工程處	
品質計畫核定日期：109年11月16日	品質計畫核定文號：中市建新園景字第1090041772號(進版)
監造計畫核定機關(單位)：臺中市新建工程處	
監造計畫核定日期：109年11月05日	監造計畫核定文號：中市建新園景字第1090040357號(進版)
施工計畫核定機關(單位)：臺中市新建工程處	
施工計畫核定日期：109年07月15日	施工計畫核定文號：中市建新園景字第1090025355號
承造廠商專任工程人員：李中平專業工程人員 1090714起至1100209完工 監造專技人員：吳子碩技師 1090714起至1100209完工	工地主任：吳岳光1090714起至1091015離職 工地主任：陳逸駿1091016起至1100304完工 安衛人員：陳映潔1090714起至1100209完工
專職品管人員：張瑋芳1090714起至1091015離職 專職品管人員：王槐庭1091016起至1100209完工	專職監造現場人員：王堃爐1090714起至1100209完工
施工廠商缺失懲罰機制已納入合約 監造廠商缺失懲罰機制已納入合約	
工地聯絡備註：0935352175 陳逸駿	

資料最新修正日期：1100624