

全國水環境改善計畫-公93水環境教育主題園區計畫第一期工程

列表日期：110年06月24日

標案名稱：全國水環境改善計畫-公93水環境教育主題園區計畫第一期工程	
執行機關：臺中市建設局新建工程處公園景觀工程科	標案編號：109A-029
聯絡人：新建工程處公園景觀工程科	聯絡電話：04-22289111
歸屬計畫主辦機關：經濟部水利署	
歸屬計畫名稱(編號)：全國水環境改善計畫(1060839)	
歸屬計畫分項編號：	本案屬：非屬專案
主管機關：臺中市政府建設局	
主辦機關：臺中市新建工程處	經費來源機關：經濟部水利署第三河川局 70% 臺中市新建工程處 30%
招標公告單位代碼：3.87.10.1	公告單位：臺中市新建工程處
權重：70.00%	
工程類別：公園設施改善工程	工程屬性：適用營造業法
工程概要： 既有公園更新改善面積約2.2公頃 1、水域生態環境改造，既有滯洪池蓄水功效及親水性提升，整合藍綠帶休憩空間。 2、無障礙友善環境，以全區無障礙動線為整體考量，串聯既有服務與休憩點，滿足全年齡層之步行需求。 3、調整園內動線及空間分配，整合零碎的綠地空間；更新既有公共廁所，符合無障礙及性別平等之規定。	
工期類別：日曆天	總天數：180
工期說明：機關通知日起 7 日內開工，並於開工之日起 180 日內竣工	
縣市別：台中市南屯區	施工地點：臺中市南屯區
二度分帶座標：X 座標 211161.71934359 Y 座標 2672316.5598937	
預算科目：	工程總預算：35,847.495千元
發包預算：30,981.904千元	供給材料費：(無)千元
購地補償費：(無)千元	工程管理費：908.994千元
空污費：108.437千元	空污徵收管制編號：B109B7Z034-1
規劃單位：利群工程顧問股份有限公司	規劃費用：0.000千元
設計單位：利群工程顧問股份有限公司	設計費用：1,167.174千元
規劃設計備註：林笑天 臺中市北區健行路704巷28號 04-22071968	
監造單位：利群工程顧問股份有限公司	監造費用：1,167.175千元
監造單位備註：	
承造廠商1：欽成營造股份有限公司	承造比重1：100.00%
開始規劃設計日期：108年10月18日	
預定完成規劃設計日期：109年02月12日	實際完成規劃設計日期：109年02月12日
預定公告日期：(未填)	實際公告日期：109年02月14日 (第01次公告)
預定開標日期：年月日	實際開標日期：109年02月27日
預定決標日期：109年03月13日	實際決標日期：109年03月13日
預定招標方式：(未填)	實際招標方式：公開招標
決標方式：最有利標	契約費用給付方式：總價契約
預估底價：30,660.000千元	會核底價：30,660.000千元
決標金額：30,660.000千元 變更設計後之契約金額：30,804.577千元)	預付款：0.000千元
契約編號：109A-029	付款方式：分期估驗計價付款

預定開工日期：109年04月06日	實際開工日期：109年04月06日
保險日期：自109年04月06日至110年07月06日	
保險費用：145千元	保險號碼：旺旺友聯產物保險股份有限公司(12 11-09CARP0028)
履約保證金：3,088.079千元 繳納方式：銀行之書面連帶保證 履約保證金發還金額：3,088.079千元 發還日期：1091230	
變更設計後金額：30,880.786千元(原30,660.000千元) 變更設計後預定完工日期：109年10月31日 准延天數：0天 (原109年10月31日)	核定日期文號：1091020P11090039502
變更設計後金額：30,804.577千元(原30,880.786千元) 變更設計後預定完工日期：109年10月31日 准延天數：0天 (原109年10月31日)	核定日期文號：1091225P11090046873
預定完工日期：109年10月02日 變更後：109年10月31日	實際完工日期：109年10月30日
實際完成驗收日期：109年12月03日	
保固保證金：2,087.287千元 有效期：112年12月03日	
預定決算日期：109年12月31日	實際決算日期：109年12月31日
結算金額：30,804.577千元	決算金額：34,033.669千元
品質計畫核定機關(單位)：臺中市新建工程處	
品質計畫核定日期：109年04月01日	品質計畫核定文號：中市建新園景字第1090009223號
監造計畫核定機關(單位)：臺中市新建工程處	
監造計畫核定日期：109年03月20日	監造計畫核定文號：中市建新園景字第1090011292號
施工計畫核定機關(單位)：中市建新園景字第1090011292號	
施工計畫核定日期：109年04月01日	施工計畫核定文號：中市建新園景字第1090011292號
承造廠商專任工程人員：李中平專業工程人員 1090406起至1091030完工 規劃設計監造專技人員：(未填)	工地主任：劉人豪1090406起至1091203完工 安衛人員：吳聲炎1090406起至1091030完工
專任於本標案品管人員：吳梓葳1090406起至1091030完工	專職監造現場人員：連佳璿1090406起至1090809離職 非專職監造現場人員：張進源1090810起至1091030完工
施工廠商缺失懲罰機制已納入合約 監造廠商缺失懲罰機制已納入合約	
工地聯絡備註：工地負責人：劉人豪(工地主任) 聯絡地址：台中市大甲區光明路58號 連絡電話：0928928522	

資料最新修正日期：1100624