

正本

檔 號：
保存年限：

經濟部水利署 函

機關地址：臺中市南屯區黎明路2段501號
聯絡人：蔡蟬羽
聯絡電話：04-22501277 #277
電子信箱：a620290@wra.gov.tw
傳 真：04-22501615

500201

彰化縣彰化市中山路2段416號

受文者：彰化縣政府

發文日期：中華民國109年10月30日

發文字號：經水工字第10905419400號


速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：檢送本署109年10月13日異常工程督導貴府「芳苑濕地紅樹林暨其周邊整體環境改善」督導紀錄表1份，請貴府依督導意見辦理，請查照。

說明：依據本署109年10月13日異常工程專案督導辦理



正本：彰化縣政府

副本：經濟部水利署第四河川局(含附件)

署長賴建信

城觀處

收文:109/11/03



1090399577

2 附件隨送



**經濟部水利署
異常工程專案督導紀錄表**

工程名稱	芳苑濕地紅樹林暨其周邊整體環境改善 【歸屬計畫：全國水環境改善計畫】			主辦機關	彰化縣政府 城市暨觀光發展處
				監造單位	禾拓規劃設計顧問有限公司
督導日期	109/10/13	施工地點	彰化縣芳苑鄉	承攬廠商	佳翰營造有限公司
開工日期	108/11/04	完工日期	109/11/28	契約金額	80,380 千元
9 月底 預定進度	84.24%	9 月底 實際進度	68.34%	差 異	-15.90%
督導當日 預定進度	89.69%	督導當日 實際進度	69.85%	差 異	-19.84%
督導人員	姚領隊嘉耀、蔡委員蟬羽、洪委員郁民				
【現場施工情形】 1. 當日施作工項為棧道鋼構梁支撐之 H 形鋼加工作業。 2. 人員：9 位施工人員 3. 機器：1 台推高機、1 台怪手 4. 料：H 形鋼、欄杆 A。					
【遭遇困難(異常原因)】 因應地方需求、現況調整、增加防鏽辦理變更設計，主要因加強結構安全性調整生態觀察棧道鋼構，廠商無法如期進場施作。					
【辦理情形(困難排除方式)】 加速變更設計作業簽核程序，10 月底前完成程序調整施工進度綱圖，進度即會符合實際趕上並請施工廠商積極趕工施作。					
【查核點】 1. 請於 10 月底完成變更設計及展期作業，並於 11/5 前至標管系統更新完工時間及修正進度。 2. H 型鋼加工： (1) 請隨時掌握 H 型鋼進貨時間及送熱浸鍍鋅時間，並於 11 月底前完成熱浸鍍鋅並送至工地組裝。 (2) 12 月底前完成鋪設鋼承板時間。 3. 觀察棧道 (1) 12 月底前完成分段澆置觀察棧道混凝土。 (2) 110/1/20 前完成欄杆設置。 4. 海牛步道入口廣場於 12/15 前完成；海牛休憩廣場(北側)於 10/20 前完成地坪、12/20 完成植栽；越堤道路 C 於 11/20 前完成。					

【督導意見】

1. 有關 H 型鋼螺絲固定方式，請考量足夠保護層厚度，相關固定方式請主辦機關及設計單位再檢討評估。
2. 本案進度落後甚大，趕工計畫請依異督訂定查核點更新，後續請督促承攬廠商依修正後趕工計畫施作，並隨時掌握工程進度，必要時召開檢討會議。

經濟部水利署 109 年 9 月份異常工程督導會議簽到簿

工程名稱		芳苑濕地紅樹林暨其周邊整體環境改善 【歸屬計畫：全國水環境改善計畫】			
日期		109 年 10 月 13 日(星期二)			
地點		彰化縣芳苑鄉			
領隊		姚嘉耀			
督導委員		王碩民		幹事	蔡輝羽
主辦單位	職稱	司長	科長		
	姓名	馮國芳	謝永宏		
	職稱	科長			
	姓名	陳國利			
監造單位	職稱	經理	監造工程師		
	姓名	鄭浩翔	張宏霖		
	職稱	經理			
	姓名	陳順君			
廠商	職稱	主任	技師		
	姓名	邱雅雄	邱毅雄		
	職稱	品管	安衛		
	姓名	許文彰	廖子毅		