

第一批次施工階段/工程基本資料

項目	內容
(1)工程位置座標	TWD97 座標 X： 218000 Y： 2646900
(2)主要工項	1. 假設及準備工程 2. 鋪面及設施工程 3. 排水設施工程 4. 植栽工程 5. 照明及燈具工程 6. 灌溉供水設施工程
(3)核定金額	49,478 千元
(4)預算金額	40,572 千元
(5)決標金額	33,630 千元
(6)施工廠商	松聯營造股份有限公司
(7)開工日期	107 年 7 月 17 日
(8)完工日期	108 年 7 月 11 日
(9)按月施工進度	1. 107 年 7 月 31 日(1.41%) 2. 107 年 8 月 31 日(6.03%) 3. 107 年 9 月 30 日(10.15%) 4. 107 年 10 月 31 日(17.28%) 5. 107 年 11 月 30 日(24.10%) 6. 107 年 12 月 31 日(40.67%) 7. 108 年 1 月 31 日(58.34%) 8. 108 年 2 月 28 日(58.34%) 9. 108 年 3 月 31 日(60.26%) 10. 108 年 4 月 30 日(82.32%) 11. 108 年 5 月 31 日(85.91%) 12. 108 年 6 月 30 日(92.73%) 13. 108 年 7 月 11 日(100.00%)
(10)異常事件處置狀況	無
(11)生態保育措施執行情形	(1)於既有植栽保育標的進行保存及移植，並於濱水空間補植原生樹種水社柳，以達補償策略之作法。 (2)研擬減低現地環境干擾的施工動線，施工廠商透過良好的移植及保護措施，保護原有樹種的生長狀況。 (3)以生態濕地雨水花園淨化水源及

	透水鋪面挹注地下水。
(12)施工前中後照片	已上傳檔案於網頁