

第二批次施工階段/工程基本資料

項目	內容
(1)工程位置座標	TWD97 座標 X： 219019 Y： 2645683
(2)主要工項	(1) 初沉池 (2) 氧化塘 (3) 礫間淨化池 (4) 生態溪溝 (5) 植栽 (6) 照明 (7) 景觀鋪面
(3)核定金額	44,106 千元
(4)預算金額	39,004 千元
(5)決標金額	35,100 千元
(6)施工廠商	億立營造股份有限公司
(7)開工日期	107 年 12 月 20 日
(8)完工日期	109 年 01 月 13 日
(9)按月施工進度	1. 107 年 12 月 31 日(0.82%) 2. 108 年 1 月 31 日(5.54%) 3. 108 年 2 月 28 日(15.60%) 4. 108 年 3 月 31 日(23.45%) 5. 108 年 4 月 30 日(26.81%) 6. 108 年 5 月 31 日(32.15%) 7. 108 年 6 月 30 日(40.52%) 8. 108 年 7 月 31 日(45.91%) 9. 108 年 8 月 31 日(48.74%) 10. 108 年 9 月 30 日(57.31%) 11. 108 年 10 月 31 日(71.41%) 12. 108 年 11 月 30 日(96.50%) 13. 108 年 12 月 31 日(99.45%) 14. 109 年 1 月 13 日(100.00%)
(10)異常事件處置狀況	無
(11)生態保育措施執行情形	(1)以自然淨化的水質淨化方式，減輕家庭廢汙水對貓羅溪水質的危害。 (2)以生態濕地雨水花園淨化水源及透水鋪面挹注地下水，並藉由淨化後的水質排入貓羅溪域，補償乾淨的水

	源。 (3)施工計畫施工動線降低對環境污染的動線規劃(揚塵、水污染)，生態保育措施主要為水質淨化及增加人工鋪鋪面的透水面積。 (4)施工階段發現保護標地，將停工討論生態保育因應措施，並納入變更設計。
(12)施工前中後照片	已上傳檔案於網頁