

正本

檔 號：
保存年限：

新竹縣竹北市公所 函

307
新竹縣芎林鄉文山路602號

地址：302新竹縣竹北市中正西路50號
承辦人：彭偉倫
電話：03-5515919分機312
傳真：03-5514320
電子信箱：lovegd226@hchg.gov.tw

受文者：富林工程技術顧問有限公
司

發文日期：中華民國110年3月5日
發文字號：竹市公字第1102900350號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：檢送110年3月3日「牛埔溪水月意象整體景觀工程」進度
檢討會議記錄1份，請依會議結論辦理，請查照。
說明：案內相關事宜請依旨揭紀錄結論儘速辦理。

正本：富林工程技術顧問有限公司、朝勝營造事業股份有限公司
副本：本所公用事業課

市長何淦銘

新竹縣竹北市公所進度檢討會

日期	110 年 3 月 3 日	地點	竹北市公所 3 樓簡報室
案由（緣由、起因依據文號等）	檢討牛埔溪水月意象整體景觀工程案進度落後問題		
出席人員	詳簽到簿		
討論經過或決議事項	1. 本案目前進度落後 6.29%，請施工單位儘快追趕進度，並請監造單位督促，將於實際進度追趕預定進度前，每週召開進度檢討會議，爰 110 年 3 月 11 日下午 2 時於公所召開前開會議，以利檢視管制事項辦理情形。 2. 本次會議施工單位所提之木棧道動線、木平台位置、方管、花架尺寸及基礎等需配合現況調整等事項，請施工單位先依程序將相關圖說、調整原因及數量等於 110 年 3 月 8 日前送請監造單位審核確認，監造單位於 3 月 12 日前確認後提送本所辦理。 3. 步道磚樣品請於 110 年 3 月 5 日前送交公所確認顏色。 4. 喬木需假植部份請施工單位與園藝廠商確認可行性，並繪製需使用範圍圖後，於下次會議討論。 5. 請監造單位與施工廠商研議於預定完工日期不變情況下調整進度表及管制期程，並於下次會議討論。 6. 請施工單位於 110 年 3 月 16 日前備齊相關資料向本所申請第一次估驗計價。		

正本

檔 號：
保存年限：

新竹縣竹北市公所 函

地址：302新竹縣竹北市中正西路50號
承辦人：彭偉倫
電話：03-5515919分機312
傳真：03-5514320
電子信箱：lovegd226@hchg.gov.tw

307
新竹縣芎林鄉文山路602號

受文者：富林工程技術顧問有限公司



發文日期：中華民國110年3月16日
發文字號：竹市公字第1102900406號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：檢送110年3月11日「牛埔溪水月意象整體景觀工程」進度
檢討會議記錄1份，請依會議結論辦理，請查照。
說明：案內相關事宜請依旨揭紀錄結論儘速辦理。

正本：富林工程技術顧問有限公司、朝勝營造事業股份有限公司
副本：本所公用事業課

市長何淦銘

新竹縣竹北市公所進度檢討會

日期	110 年 3 月 11 日	地點	竹北市公所 3 樓簡報室
案由（緣由、起因依據文號等）	檢討牛埔溪水月意象整體景觀工程案進度落後問題		
出席人員	詳簽到簿		
討論經過或決議事項	1. 本案前次會議列管事項第 2、3 及 5 項均已依所訂期限內提送，有關第 6 項申請估驗計價時程仍請於 110 年 3 月 16 日前提送。 2. 進度表中，請承商將與本案部份工區重疊之水月橋案影響進度的比重表列出來，並將表內字體放大、要徑標示清楚以便閱讀，請修正後再行提送審查。 3. 請承商製做趕工計畫，內容請列出實際進度追平預定進度之時程及材料進料時程。 4. 假植栽非本工程內工項，請廠商自行研議。 5. 公園引道與橋案界面銜接放樣高程，請承商和設計監造單位盡快放樣後與橋案監造及營造方確認。 6. 水月公園防汛道路末端圍籬下方水溝壁崩塌部分，待辦理會勘後再行鑑定，請承商這邊將交維設施做好，避免影響安全。		

正本

檔 號：
保存年限：

新竹縣竹北市公所 函

307

新竹縣芎林鄉文山路602號

地址：302新竹縣竹北市中正西路50號

承辦人：彭偉倫

電話：03-5515919分機312

傳真：03-5514320

電子信箱：lovegd226@hchg.gov.tw

受文者：富林工程技術顧問有限公司



發文日期：中華民國110年4月23日

發文字號：竹市公字第1102900654號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：檢送110年4月21日「牛埔溪水月意象整體景觀工程之工區旁水防道路側溝崩壞會勘案」會勘記錄1份，請承商及監造單位依會議結論儘速辦理，請查照。

說明：依據本所110年4月13日竹市公字第1102900578號函續辦。

正本：經濟部水利署第二河川局、富林工程技術顧問有限公司、朝勝營造事業股份有限公司

副本：本所公用事業課

市長何淦銘

新竹縣竹北市公所會勘紀錄

日期	110 年 4 月 21 日	地點	水月公園
案由（緣由、起因依據文號等）	有關牛埔溪水月意象整體景觀工程之工區旁水防道路側溝崩壞會勘案		
出席人員	經濟部水利署第二河川局：羅正工程司健榕、曾副工程司鈞麟、李工程員彥德 富林工程技術顧問有限公司： 陳家豪 朝勝營造事業股份有限公司： 張清福 本所公用事業課： 李課長霖文、彭技士偉倫		
討論經過或決議事項	1. 未設圍籬前側溝未有損壞情事，似為施工單位搭設圍籬後，強陣風造成風阻過大而將側溝壁撬開至崩壞，茲因汛期將至，故請施工單位儘速完成修復，恢復排水功能。 2. 本案其餘未損壞圍籬請施工單位及監造單位研議向內縮或增加補強措施。 3. 施工單位表示側溝壁崩壞非搭設圍籬所致，將循第三方辦理專業鑑定亦或循保險途徑。 4. 為避免雨季汛期造成更嚴重損壞，前開補強及修復等事宜請施工單位儘速於 110 年 5 月 2 日前完成並檢附相關資料函復本所。		

正本

檔 號：
保存年限：

新竹縣竹北市公所 函

地址：302新竹縣竹北市中正西路50號
承辦人：彭偉倫
電話：03-5515919分機312
傳真：03-5514320
電子信箱：lovegd226@hchg.gov.tw

受文者：富林工程技術顧問有限公司

發文日期：中華民國109年12月10日
發文字號：竹市公字第1092901681號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：檢送109年11月30日「牛埔溪水月意象景觀工程」協調會
勘紀錄1份，請施工及監造單位依決議事項辦理，請查
照。

說明：依據本所109年11月30日會勘紀錄決議事項辦理。

正本：富林工程技術顧問有限公司、朝勝營造事業股份有限公司
副本：本所工務課、公用事業課

市長何淦銘

市同德書

新竹縣竹北市公所會勘紀錄

日期	109 年 11 月 30 日	地點	水月公園及紅樹林公園
案由（緣由、起因依據文號等）	有關牛埔溪水月意象整體景觀工程協調會勘		
出席人員	何市長淦銘 郭主任秘書漢章 富林工程技術顧問有限公司：陳家豪 朝勝營造事業股份有限公司：張清福 本所工務課：王課長志文 本所公用事業課：彭技士偉倫、李課長霖文		
討論經過或決議事項	1. 水月公園工區因近日風大請承商每日加強灑水降低工地粉塵，以免影響附近居民生活。 2. 請橋案及景觀案承商盡可能加快施工進度，以減少當地居民生活不便感。 3. 紅樹林工區位於萊姆園旁道路盡頭，有不明鐵皮屋占用道路，已請施工單位協助先行查明所有權人後，協助排佔。 4. 紅樹林工區景觀步道因本案施工恐影響鄰近農田排水，請監造單位研議將相關排水部份納入本案。 5. 紅樹林工區因本案原設計 KEYSTONE 護岸已被取消施作，為考量步道鋪面的穩固性，將擇期請設計單位及承商去綠世界會勘當地生態護岸處理方式，挑選相關材料於本案例中使用，達成生態及施工平衡。 6. 前開第 4、5 項涉變更設計部份，請監造單位先行詳實估算工項及金額，並報請本所核准後，再行施作。		