

改善照片

附件 1

工程名稱	111 年度荖濃溪里嶺大橋上游河段採售分離計畫	
說明 防汛路面破損請修補。 日期：111.07.14 施工前		
說明 已用瀝青混凝土將破損路面進行修補。 日期：111.07.14 施工後		
說明		

改善照片

附件 2

工程名稱		111 年度荖濃溪里嶺大橋上游河段採售分離計畫
說	明	
已清除地磅區垃圾。 日期：111.07.14		
說	明	
說	明	

改善照片

附件 3

工程名稱	111 年度荖濃溪里嶺大橋上游河段採售分離計畫
說 明 告示牌內容(例如: 職安人員)請更新。 日期: 111.07.14 施工前	
說 明 已將內容更新。 日期: 111.07.14 施工後	

改善照片

附件 4

公共工程施工日誌

表報編號： 115

本日天氣： 上午：晴 下午：晴 填表日期： 111年5月7日 星期六

工程名稱		111年度荖溪溪里橫大橋上游河段採售分離計畫--支出(工程標)		承攬廠商名稱		豐瀛營造有限公司	
核定工期	384 天	累計工期	115 天	剩餘工期	269 天	工期展延天數	天
開工日期		111年01月13日		完工日期		112年1月31日	
本日進度(%)		1.32%		累計進度(%)		106.16%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：							
施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註		
租用鋼板鋪設	片/日	100.00	3.00	118.50			
運輸便道瀝水維護費 (未鋪設AC及混凝土路段)	km/日	150.00	1.70	102.28			
運輸道路高壓洗街車維護費 (公路及鋪設AC及混凝土路段)	km/日	150.00	2.70	252.25			
傾卸貨車(20-20.9T)	小時	200.00	36.00	3,203.00			
履帶式挖土機(1.2m ³ /斗)PC300	小時	300.00	45.00	4,167.00			
大山貓	小時	150.00	9.00	829.00			
小型鏟裝機(含路面掃除設備)	小時	200.00	9.00	741.00			
挖方	噸	3,500,000.00	48462.77	3057351.70			
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：							
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
灑水車 (含司機)	2	209	小型鏟裝機 (含路面掃除設備)	1	83		
			履帶式挖土機 (1.2m ³ /斗)PC300	5	456		
			傾卸貨車 (20-20.9T)	4	356		
			大山貓	1	92		

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有 ☒無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

（一）施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無
☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

（二）其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：無

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項記錄：

1. 高壓洗街車維護運輸道路(公路及鋪設AC及混凝土路段)2.7KM，灑水維護運輸便道(未鋪設AC及混凝土路段)1.7KM。
2. 一台大山貓於採區施作表土清除，施作時間0700-1700，中午休息一小時，計9小時，共9小時。
3. 一台小型鏟裝機於管制站周邊施作環境整理(施作時間0700-1700，中午休息一小時，計9小時，共9小時)。
4. 1台PC300協助表土清除，4台20T於採區施作表土清除，施作時間0700-1700，中午休息一小時，計9小時，PC300共9小時，20T共36小時。
5. 4台PC300施作改水路，施作時間0700-1700，中午休息一小時，計9小時，共36小時。
6. 因管制站入口柏油路面損壞，鋪設3塊租用鋼板。

簽章：

工程名稱	111 年度荖濃溪里嶺大橋上游河段採售分離計畫																																																																																																																																																															
說明	肆、進度管理 截至111.07.02施工進度 截至111.07.02施工進度 實際進度 86.06% 設計總疏濬量 350萬噸-(250萬立方) 已疏濬量 350萬噸 剩餘疏濬量 0 完成百分比 100% 本工程於111年07月02日土石標提前完工 09																																																																																																																																																															
說明	肆、進度管理 截至111.07.02施工進度 截至111.07.02施工進度 實際進度 86.06% 設計總疏濬量 350萬噸-(250萬立方) 已疏濬量 350萬噸 剩餘疏濬量 0 完成百分比 100% 工程進度預定表 ※計畫期：111年荖濃溪里嶺大橋上游河段採售分離計畫-支出(工程標) 預計開工日期：111.01.15 預定完工日期：112.01.31 <table><tr><th>項次</th><th>項目</th><th>預估總量</th><th>111年1月</th><th>111年2月</th><th>111年3月</th><th>111年4月</th><th>111年5月</th><th>111年6月</th><th>111年7月</th><th>111年8月</th><th>111年9月</th><th>111年10月</th><th>111年11月</th><th>111年12月</th><th>112年1月</th></tr><tr><td>1</td><td>施工前準備</td><td>3.72%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>河床沖淤調查及河床土石堆積量調查工程</td><td>3.80%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>疏濬河道清理工程</td><td>1.80%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>疏濬河道清理工程</td><td>67.48%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>疏濬工程</td><td>29.80%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">總量</td><td>預定</td><td>進度</td><td>4.60%</td><td>4.60%</td><td>4.60%</td><td>4.60%</td><td>4.60%</td><td>4.60%</td><td>4.60%</td><td>4.60%</td><td>4.60%</td><td>4.60%</td><td>4.60%</td><td>4.60%</td><td>4.60%</td></tr><tr><td>累計</td><td>進度</td><td>4.60%</td><td>9.20%</td><td>13.80%</td><td>18.40%</td><td>23.00%</td><td>27.60%</td><td>32.20%</td><td>36.80%</td><td>41.40%</td><td>46.00%</td><td>50.60%</td><td>55.20%</td><td>59.80%</td></tr><tr><td>進度</td><td>進度</td><td>4.60%</td><td>9.20%</td><td>13.80%</td><td>18.40%</td><td>23.00%</td><td>27.60%</td><td>32.20%</td><td>36.80%</td><td>41.40%</td><td>46.00%</td><td>50.60%</td><td>55.20%</td><td>59.80%</td></tr><tr><td colspan="2">超額(+)/或落後(-) %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 本工程於111年07月02日土石標提前完工 09		項次	項目	預估總量	111年1月	111年2月	111年3月	111年4月	111年5月	111年6月	111年7月	111年8月	111年9月	111年10月	111年11月	111年12月	112年1月	1	施工前準備	3.72%														2	河床沖淤調查及河床土石堆積量調查工程	3.80%														3	疏濬河道清理工程	1.80%														4	疏濬河道清理工程	67.48%														5	疏濬工程	29.80%														總量	預定	進度	4.60%	4.60%	4.60%	4.60%	4.60%	4.60%	4.60%	4.60%	4.60%	4.60%	4.60%	4.60%	4.60%	累計	進度	4.60%	9.20%	13.80%	18.40%	23.00%	27.60%	32.20%	36.80%	41.40%	46.00%	50.60%	55.20%	59.80%	進度	進度	4.60%	9.20%	13.80%	18.40%	23.00%	27.60%	32.20%	36.80%	41.40%	46.00%	50.60%	55.20%	59.80%	超額(+)/或落後(-) %															
項次	項目	預估總量	111年1月	111年2月	111年3月	111年4月	111年5月	111年6月	111年7月	111年8月	111年9月	111年10月	111年11月	111年12月	112年1月																																																																																																																																																	
1	施工前準備	3.72%																																																																																																																																																														
2	河床沖淤調查及河床土石堆積量調查工程	3.80%																																																																																																																																																														
3	疏濬河道清理工程	1.80%																																																																																																																																																														
4	疏濬河道清理工程	67.48%																																																																																																																																																														
5	疏濬工程	29.80%																																																																																																																																																														
總量	預定	進度	4.60%	4.60%	4.60%	4.60%	4.60%	4.60%	4.60%	4.60%	4.60%	4.60%	4.60%	4.60%	4.60%																																																																																																																																																	
	累計	進度	4.60%	9.20%	13.80%	18.40%	23.00%	27.60%	32.20%	36.80%	41.40%	46.00%	50.60%	55.20%	59.80%																																																																																																																																																	
	進度	進度	4.60%	9.20%	13.80%	18.40%	23.00%	27.60%	32.20%	36.80%	41.40%	46.00%	50.60%	55.20%	59.80%																																																																																																																																																	
超額(+)/或落後(-) %																																																																																																																																																																
說明																																																																																																																																																																

合，經確認無誤後完成重車過磅程序，開立五聯式磅單，並檢視磅單所載運之土方噸數是否與電腦資料一致，保全於磅單簽名後交由司機簽名，第一聯交貴局，第二聯由公司留存，餘由司機存查，另要求司機覆蓋防塵網(下拉15公分)，依行駛路線駛離案場。

■ 每日結束作業：

- 每日車輛出場結束後，執勤人員需統計當日總車次、提料廠商載運總噸數及各車次明細表併第一聯料單，於次日交由河川局人員。
- 案場組長須每日填寫工作日志，保全人員工作時數及每日車輛及數量之記錄，於階段工程結束後，彙整後由本部上呈貴局核備。



里嶺案場保全管理服務 專 案 簡 報

報 告 單 位：太子保全股份有限公司

報 告 人：業務經理廖文亮

綱

- 壹、前言
- 貳、年度執行成效
- 參、值勤人員編組及裝備
- 肆、進場先期準備作業
- 伍、執勤作業流程
- 陸、強化執勤紀律
- 柒、在職教育訓練
- 捌、結論

目

壹、前言

敝公司自92年接任貴局保全任務，
為提供疏濬工程保全防護，並針對保全
管理及安全機制，進行整體安全管理規
劃，有效遂行工程安全維護工作，以達
提供貴局最安全之疏濬施工環境為期許
。為確保各項安全維護及作業合於規定
，將交通指揮及地磅站作業程序列為重
點訓練，以符合貴局標準。以下謹就年
度執行成效、值勤人員編組、服勤人員
裝備、執勤作業流程、強化執勤紀律暨
在職教育訓練等依序實施報告。

貳、年度執行成效

本部年度執行里嶺疏濬案場勤務，
共值勤23,022小時；計派遣1,918服勤人
次，引導過磅砂石車總計125,579輛車次
，累計砂石提貨量共3,499,990公噸，案
內皆依貴局指導，確實執行任務。

進場作業 出場作業 手動作業 取消作業 同進同出 整合查詢 基本資料 系統設定 工區日誌 申請 離開系統

今日未出場車次：0	今日車數：19	今日車次：370	今日提料量：8,210.04噸
未出場車次：0	累計車數：558	累計車次：125579	累計提料量：3,499,990.52噸

目前場內車輛

參、值勤人員編組

太子保全第七河川局里嶺案場人員編組表

項次	職務名稱	人數	職 責	責任範圍	備註
1	案場主任	1	管理每日開工勤務，維持作業順遂，勤務督導及緊急狀況協處	疏濬全區	
2	組 長 (機動哨)	1	協助案場主任處裡突發狀況，取消過磅及貴部長官臨時交辦事項	疏濬全區	
3	空 車 手 入口磅	6	空車入磅查驗(包含車牌、廠商名稱、重量檢視及有無廢棄物查察)	貨 櫃 屋 入 磅 區	
4	重 車 手 出口磅	8	重車出磅查驗是否符合管制之重量、車輛載運之噸數與磅單相符及車輛清潔、加蓋帆布、防塵網	貨 櫃 屋 出 磅 區	

5	入口 交通管	1	管制進場車輛進出採區， 管制交通順暢並禁止無關 人員進入	里港大橋 出入口	
6	採區 交通管	1	管制進入採區之載運車輛 是否依規定之運輸道路行 駛及查察停止載運後是否 逗留之情形	採區 交叉口	
7	高樹線 交通管	2	管制提料廠商載運車輛進 出外，並預防其他案場砂 石車輛進出入頻繁，避免 事故，維護交通管制順暢	台22號道	
8	夜間 留守哨	2	整理每日載運車輛總數核 對、作業區整理、夜間案 場安全維護及監視系統光 碟錄製	疏濬全區	

肆、服勤人員裝備

太子保全第七河川局里嶺案場人員編組表

項目	編組	著裝	備
1	磅內人員	帽子、上衣、腰帶、長褲、皮鞋 領帶、肩帶、無線電、識別證。	
2	交管人員	工作帽、上衣、腰帶、長褲、皮鞋、領帶、肩帶、無線電、識別證、交管衣、交管棒。	
備註	1. 制服之型式由公司提出，經業主管理中心審查核可後穿著。 2. 公司應視警衛勤務之需要配備其他必需之裝備，經業主審查核可後配備之。 3. <u>以上警衛人員之各項裝備概由公司購置提供警衛人員使用。</u>		

太子保全第七河川局案場人員著裝照片



肆、進場先期準備作業

■ 保全工作執行計畫書呈報：

本部接獲貴部訂單後，旋即著手保全工作執行計畫書製作，依合約規定於111年1月13日函報貴部核備。

■ 年度執勤人員資料呈報審核：

本部於111年1月13日函報執勤人員查核資料，經貴局審核後，缺失部分(體檢表、畢業證書等)於3月10日完成改正，並呈報核備。

太子保全股份有限公司 函

公司地址：高雄市苓雅區三昌路80號11樓之1

電話：(07)330-6811

傳真：(07)335-2807

承辦人：廖文亮

受文者：經濟部水利署第七河川局(管理課)

發文日期：中華民國111年1月13日

發文字號：(111)高雄營字第11101131號

速別：最速件

密等及解密條件：

附件：保全工作執行計畫書

主旨：函送111年度荖濃溪里嶺大橋上游河段採售分離計畫保全工作執行計

畫書一式3份。如附件，請查照。

正本：經濟部水利署第七河川局(管理課)

副本：太子保全股份有限公司(保全課續辦)

董事長謝明汎

本件係寄 年

總影： 編號：1

第1頁，共1頁

經濟部水利署第七河川局

111年度荖濃溪里嶺大橋上游河段採售分離計畫

-保全標保全計畫

保全工作執行計畫書



Water Resources Agency,
Ministry of Economic Affairs

榮獲內政部91年、92年全國十大
【優良公寓大廈管理維護】公司

ISO 9001 國際品質認證



太子保全

Taiping Security Co., Ltd.

太子保全股份有限公司 函

地址：高雄市苓雅區四維三路 80
號 11 樓之 1
電話：07-3306811 #31
傳真：07-3352807
承辦人員：穆 漢 勝

受文者：經濟部水利署第七河川局(管理課)

發文日期：中華民國 111 年 01 月 18 日
發文字號：(111)太全高字字第 11101005 號
速 別：
密等及解密條件：
附件：如附件說明

主旨：函送本公司派駐貴局 111 年度荖濃溪里嶺大橋上游河段採售分離保全(警衛勤務)計畫，請查照！

說明：

- 一、依貴局 111 年度荖濃溪里嶺大橋上游河段採售分離保全(警衛勤務)計畫辦理。
- 二、檢附資料如下：
 - (1)保全人員名冊乙份
 - (2)簡歷冊乙份
 - (3)保全護照影本乙份
 - (4)履歷表影本乙份
 - (5)體檢表影本乙份
 - (6)畢業證書影本乙份
 - (7)在職教育訓練證明書乙份
 - (8)警察機關安全查核名冊影本乙份
- 三、祈請指導，不勝感激！

正本：經濟部水利署第七河川局(管理課)
副本：太子保全股份有限公司(高雄營業處綜管課、人資課續辦)

董事長謝明汎

太子保全股份有限公司 函

地址：高雄市苓雅區四維三路 80
號 11 樓之 1
電話：07-3306811 #31
傳真：07-3352807
承辦人員：穆 漢 勝

受文者：經濟部水利署第七河川局(管理課)

發文日期：中華民國 111 年 03 月 10 日
發文字號：(111)太全高字字第 11103004 號
速 別：
密等及解密條件：
附件：如附件說明

主旨：函補送派駐貴局 111 年度荖濃溪里嶺大橋上游河段採售分離保全(警衛勤務)計畫人員查核缺件暨新進人員(楊選雄、鍾振財)查核資料，請查照！

說明：

- 一、依貴局 111 年度荖濃溪里嶺大橋上游河段採售分離保全(警衛勤務)計畫辦理。
- 二、檢附資料如下：
 - (1)保全人員名冊乙份
 - (2)簡歷冊乙份
 - (3)保全護照影本乙份
 - (4)履歷表影本乙份
 - (5)體檢表影本乙份
 - (6)畢業證書影本乙份
 - (7)在職教育訓練證明書乙份
 - (8)警察機關安全查核名冊影本乙份


正本：經濟部水利署第七河川局(管理課)
副本：太子保全股份有限公司(高雄營業處綜管課、人資課續辦)

董事長謝明汎

■ 開哨前職前訓練：

為利疏濬任務遂行，本部疏濬案場於
開場前1月14日集合所有執勤保全人
員，針對砂石車進、出磅作業、驗磅
及交通車輛管制實施職前訓練，以熟
悉值勤各項勤務作業要點，完成紀實
後，於1月21日呈報貴局核備。

太子保全111年度里嶺疏濬案場開哨前勤前教育紀實



伍、執勤作業流程

■ 車輛進、出場：

● 車輛建檔：


所有載運提料車輛均須由砂石標得標廠商
統一向貴局申請合格之通行證(提料磁卡)
，包括車籍資料及車斗資料證明，由貴局
審核後方可載運，未申請之車輛，一律禁
止進場載運砂石。

● 進場作業：

車輛進入管制站時，均需核對提料磁卡與
車牌是否符合，檢查車斗是否載運廢棄物
品，不符合規定，則禁止進入載貨土方。

● 出場作業：

車輛載運土方，檢視提料卡與車輛是否符



■ 提料廠商核實進場路線查驗：

本部 年度執行里嶺案場提料廠商核實
進場路線查驗，共計查核祥發企業行
等50家廠商，每月完成查驗紀實彙整
後，於次月5日時，函報貴局備查。

太子保全 111 年度執行里嶺案場提料廠商核實進場路線查驗廠商名冊							
編號	查核月份	公司名稱	備考	編號	查核月份	公司名稱	備考
1	1	大漢砂石公司		26	3	鴻運企業行	
2	1	奇富		27	4	允力企業行	
3	1	建程		28	4	石安水泥製品	
4	1	富喬		29	4	石屏企業行	
5	1	瑞昇		30	4	石裕砂石行	
6	1	瑞鳳		31	4	吉祥砂石公司	
7	1	廣豐		31	4	名砂企業	
8	2	祥發企業行		33	4	里一實業	
9	2	廣榮開發企業		34	4	俏福建材行	
10	2	興佑實業		35	4	雨成企業	
11	2	龍鼎昌砂石		36	4	和慶企業行	
12	2	寶旺企業行		37	4	柏元企業行	
13	3	永豐建材		38	4	家鴻興業	
14	3	石拓能源科技		39	4	海翔砂石公司	
15	3	來順成企業		40	4	高屏預拌混凝土	
16	3	俏德企業行		41	4	堅友企業行	
17	3	協隆砂石企業		42	4	聚宏實業	
18	3	和生開發		43	4	聚和工業	
19	3	欣嶺實業		44	4	鴻林興業	
20	3	長興砂石實業		45	4	顏祥開發	
21	3	滋佑企業		46	5	大地春有限公司	
22	3	堅信企業行		47	5	永安建材	
23	3	翔聯砂石		48	5	明慶通運	
24	3	興岩公司		49	5	龍翔企業	
25	3	順達開發		50	6	大豐建材公司	

太子保全股份有限公司 函

公司地址：高雄市苓雅區四維三路80號11樓之1
電話：(07) 330-6811
傳真：(07) 335-2807
承辦人：廖文亮

受文者：經濟部水利署第七河川局(管理課)

發文日期：中華民國 111 年 7 月 5 日
發文字號：(111)高雄管字第 11107051 號
連別：
密等及解密條件：
附件：

主旨：函送「111 年度荖濃溪里嶺大橋上游河段採售分離計畫-保全標」6

月份提料廠商核實進場路線查驗資料，敬請 核備。

正本：經濟部水利署第七河川局(管理課)

副本：太子保全股份有限公司(綜管課續辦)

董事長謝明汎

本件保存 年

縮影：
第1頁，共1頁

檔號：

陸、強化執勤紀律

■強化執勤紀律：

- 本部針對案場執勤紀律，落實「督勤」及「再教育」工作，主動發掘問題所在，若遇問題立即改善，維護服務品質。案場負責專員每月至案場不定時督導十次（日間六次、夜間四次），另課長級以上幹部，每月視狀況至案場慰問執勤同仁，提升同仁士氣及處理案場不足處問題，增進案場值勤環境品質。

太子保全股份有限公司
太子公寓大廈管理維護股份有限公司
督導紀錄表

督 勤				所 見 事 實	處理措施及建議	備考
日期	時間	案場名稱	人員			
111年5月1日	09:05	河川局里嶺	洪德儀	1.值勤服儀、精神 ☒ 佳 ☐ 可 ☐ 差 2.值勤區域清潔 ☒ 佳 ☐ 可 ☐ 差 3.宣達善盡監督義務，防範所僱用保全人員侵害委任人權益行為。	狀況良好	
111年5月4日	09:45	河川局里嶺	王聖雄	1.值勤服儀、精神 ☒ 佳 ☐ 可 ☐ 差 2.值勤區域清潔 ☒ 佳 ☐ 可 ☐ 差 3.宣達善盡監督義務，防範所僱用保全人員侵害委任人權益行為。	狀況良好	
111年5月7日	09:20	河川局里嶺	蔣煥垣	1.值勤服儀、精神 ☒ 佳 ☐ 可 ☐ 差 2.值勤區域清潔 ☐ 佳 ☒ 可 ☐ 差 3.宣達善盡監督義務，防範所僱用保全人員侵害委任人權益行為。	值勤區域端保持清潔	
111年5月9日	14:00	河川局里嶺	王聖雄	1.值勤服儀、精神 ☒ 佳 ☐ 可 ☐ 差 2.值勤區域清潔 ☒ 佳 ☐ 可 ☐ 差 3.宣達善盡監督義務，防範所僱用保全人員侵害委任人權益行為。	狀況良好	
111年5月14日	09:10	河川局里嶺	李光輝	1.值勤服儀、精神 ☒ 佳 ☐ 可 ☐ 差 2.值勤區域清潔 ☒ 佳 ☐ 可 ☐ 差 3.宣達善盡監督義務，防範所僱用保全人員侵害委任人權益行為。	狀況良好	
111年5月18日	09:45	河川局里嶺	王聖雄	1.值勤服儀、精神 ☒ 佳 ☐ 可 ☐ 差 2.值勤區域清潔 ☒ 佳 ☐ 可 ☐ 差 3.宣達善盡監督義務，防範所僱用保全人員侵害委任人權益行為。	狀況良好	
111年5月21日	09:50	河川局里嶺	林榛	1.值勤服儀、精神 ☒ 佳 ☐ 可 ☐ 差 2.值勤區域清潔 ☐ 佳 ☒ 可 ☐ 差 3.宣達善盡監督義務，防範所僱用保全人員侵害委任人權益行為。	地磅區碎石端立即清除	
111年5月24日	09:40	河川局里嶺	王聖雄	1.值勤服儀、精神 ☒ 佳 ☐ 可 ☐ 差 2.值勤區域清潔 ☒ 佳 ☐ 可 ☐ 差 3.宣達善盡監督義務，防範所僱用保全人員侵害委任人權益行為。	狀況良好	
111年5月26日	15:40	河川局里嶺	林榛	1.值勤服儀、精神 ☒ 佳 ☐ 可 ☐ 差 2.值勤區域清潔 ☒ 佳 ☐ 可 ☐ 差 3.宣達善盡監督義務，防範所僱用保全人員侵害委任人權益行為。	狀況良好	

承辦人：廖文亮 審核：

主管：

批示：



太子保全股份有限公司
太子公寓大廈管理維護股份有限公司
督導紀錄表

督 勤				所 見 事 實	處理措施及建議	備考
日期	時間	案場名稱	人員			
111年5月29日	09:30	河川局里嶺	王聖雄	1.值勤服儀、精神 ☒ 佳 ☐ 可 ☐ 差 2.值勤區域清潔 ☒ 佳 ☐ 可 ☐ 差 3.宣達善盡監督義務，防範所僱用保全人員侵害委任人權益行為。	狀況良好	
年 月 日		河川局里嶺		1.值勤服儀、精神 ☐ 佳 ☐ 可 ☐ 差 2.值勤區域清潔 ☐ 佳 ☐ 可 ☐ 差 3.宣達善盡監督義務，防範所僱用保全人員侵害委任人權益行為。		
年 月 日		河川局里嶺		1.值勤服儀、精神 ☐ 佳 ☐ 可 ☐ 差 2.值勤區域清潔 ☐ 佳 ☐ 可 ☐ 差 3.宣達善盡監督義務，防範所僱用保全人員侵害委任人權益行為。		
年 月 日		河川局里嶺		1.值勤服儀、精神 ☐ 佳 ☐ 可 ☐ 差 2.值勤區域清潔 ☐ 佳 ☐ 可 ☐ 差 3.宣達善盡監督義務，防範所僱用保全人員侵害委任人權益行為。		
年 月 日		河川局里嶺		1.值勤服儀、精神 ☐ 佳 ☐ 可 ☐ 差 2.值勤區域清潔 ☐ 佳 ☐ 可 ☐ 差 3.宣達善盡監督義務，防範所僱用保全人員侵害委任人權益行為。		
年 月 日		河川局里嶺		1.值勤服儀、精神 ☐ 佳 ☐ 可 ☐ 差 2.值勤區域清潔 ☐ 佳 ☐ 可 ☐ 差 3.宣達善盡監督義務，防範所僱用保全人員侵害委任人權益行為。		
年 月 日		河川局里嶺		1.值勤服儀、精神 ☐ 佳 ☐ 可 ☐ 差 2.值勤區域清潔 ☐ 佳 ☐ 可 ☐ 差 3.宣達善盡監督義務，防範所僱用保全人員侵害委任人權益行為。		
年 月 日		河川局里嶺		1.值勤服儀、精神 ☐ 佳 ☐ 可 ☐ 差 2.值勤區域清潔 ☐ 佳 ☐ 可 ☐ 差 3.宣達善盡監督義務，防範所僱用保全人員侵害委任人權益行為。		
年 月 日		河川局里嶺		1.值勤服儀、精神 ☐ 佳 ☐ 可 ☐ 差 2.值勤區域清潔 ☐ 佳 ☐ 可 ☐ 差 3.宣達善盡監督義務，防範所僱用保全人員侵害委任人權益行為。		
年 月 日		河川局里嶺		1.值勤服儀、精神 ☐ 佳 ☐ 可 ☐ 差 2.值勤區域清潔 ☐ 佳 ☐ 可 ☐ 差 3.宣達善盡監督義務，防範所僱用保全人員侵害委任人權益行為。		


承辦人：廖文亮 審核：

主管：

批示：



太子保全第七河川局里嶺案場幹部督導照片




柒、在職教育訓練

本部配合警政署規定，並提升公司服務品質，每年派遣幹部至刑事警察局接受保全種子教官專業訓練，並取得種子教官資格，依ISO 14001作業程序及保全業法，落實同仁職前及在職教育訓練。

- 疏濬案場於開場前實施職前訓練，以熟悉值勤各項勤務作業要點。
- 現職人員依保全業法規定每月實施4小時教育訓練，由公司專員到場授課並記錄送警察局備查。

太子保全第七河川局里嶺在職教育訓練照片



● 防汛演練：

本部於111年5月30日1100時，配合提料廠商(豐瀛營造)假溪洲地磅站實施年度防汛演練，參加人員為本公司河川局疏濬工程執勤及督導人員，並於5月31日完成紀實函文貴局備查。

太子保全第七河川局防汛演練訓練照片



語、結、捌

 本公司服務秉持「效能管理」、「精實服務」之理念，全力配合河川局各案場需求遂行各項業務；以「永續經營」、「深耕經營」為經營管理指標，更以「合作夥伴」精神，積極戮力配合並參與各項活動規劃推動，從中學習與經驗傳承，以臻至善。

承蒙貴局之指導及愛護，本公司累積之經驗與熟捻，冀能繼續為貴局提供服務，太子保全服務團隊絕對係共創「品質保證」、「責任要求」、「貼心服務」之最優選擇，也是您最忠誠的合作伙伴。



簡報完畢

恭請指導

太子保全管理服務團隊

It's the time...
to serve you

讓你我共同創造
燈要亮、水要流
花要開、人要和
的精緻社區生活



太子物業

PRINCE

Apartment Management Maintain Corp., LTD.

PRINCE
Apartment Management Maintain Corp., LTD.

太子物業

36

改善照片

附件 8

工程名稱	111 年度荖濃溪里嶺大橋上游河段採售分離計畫	
說明 空車路面請修補。 日期：111.07.14 施工前		
說明 已刨除的方式用小山貓及壓路機進行修補。 日期：111.07.14 施工中		
說明 已刨除的方式用小山貓及壓路機進行修補。 日期：111.07.14 施工後		

改善照片

附件 9

工程名稱		111 年度荖濃溪里嶺大橋上游河段採售分離計畫
說明		
側溝清理		
日期：111.07.14		
說明		
已用怪手將側溝清理乾淨		
日期：111.07.14		
施工後		
說明		

改善照片

附件 10

工程名稱	111 年度荖濃溪里嶺大橋上游河段採售分離計畫	
說明	已用怪手將側溝清理乾淨 日期： 111.07.14 	
說明	路面已修補 日期： 111.07.14 	
說明		

項次	項 目	受督導單位初核		督導單位複核		備 註
		符合		符合		
		是	否	是	否	
A2-1	河川局有否將支出標招標公告資訊，刊載於政府採購網-工程採購區、局公布欄等處、採售合一案應說明土石販售量?(公告資料)	✓				詳附件招標公告
A2-2	河川局所訂支出標契約書內容有否參照本署疏濬工程(支出標)契約書補充說明書(範本)?(如表上清除規定等項)	✓				詳如支出(工程標)契約書
A2-3	河川局有否將收入標標售資訊，刊載於政府採購網-財物變賣專區、局公布欄等處?(公告資料)	✓				詳附件財物變賣公告及局網公告資料列印
A2-4	河川局有否公告收入標售相關資訊(如販售價格、總量及各小標數量限制等)?(公告資料)	✓				詳附件財物變賣公告及局網公告資料列印
A2-5	河川局有否辦理土石標售專案申請通知或有無先函詢相關機關?(優先提供重大公共工程使用)	✓				詳附件
A2-6	河川局辦理土石標售，等標期有否符合規定?(第1、2次≥7日，第3次≥3日，專案≥14日)	✓				詳附件財物變賣公告
A2-7	河川局辦理土石標售，有關收入標決標原則、底價訂定原則、最低決標價之計算方式等有否符合規定?	✓				詳附件河川水庫疏濬採售分離土石申購作業規定
A2-8	河川局辦理之保全標勞務採購有否於共同供應契約下單?並有否參照其契約書及本署疏濬工程(保全標)補充說明書(範本)與廠商訂約?	✓				檢附契約書(含訂單)，詳附件
A2-9	河川局辦理疏濬作業審標時，廠商有否符合收入標、支出標、檢測標或保全標等決標廠商不得為同一公司或同一代表人之規定?(請列出相關廠商清單，如名稱、代表人、住址、電話等相關資料)	✓				名稱:太子保全股份有限公司、代表人:謝明汎、住址:高雄市苓雅區中正一路372號7樓之1、電話:07-3306811 名稱:豐瀛營造有限公司、代表人:張順智、住址:屏東縣九如鄉東寧村新庄路30號、電話08-7733379 名稱:祥銘工程有限公司、代表人:蔡忠家、地址:高雄市仁武區水管路325巷38號1樓、電話07-3749003 收入標廠商另詳附件

河川局

督導小組
 檢查人員：李明勳

督導小組
 檢查人員：

編號	投標廠商	職務局公布第一標地址	統一編號	負責人	投標廠商電話
41	奇富企業行	屏東縣里港鄉三廟村江南巷2-12號	14485602	劉依怡	(08)7733797
48	大溪砂石行	高雄市林園區潭頭里潭平路507-1號	62907124	陳泰豐	(07)6410989
10	建程實業股份有限公司	屏東縣里港鄉三廟村三和路119-76號	84547341	花張蘭美香	(08)7327598
13	富商砂石有限公司	屏東縣里港鄉三廟村江南巷22之1號	25085173	柯旗龍	(08)7732919
12	瑞興實業股份有限公司	屏東縣里港鄉中和村中南路23號	85635665	洪惠敏	(08)7732439
14	祥發企業行	屏東縣里港鄉三廟村江南巷13-20號	78802110	曹雲何	(07)7017322
21	協隆砂石企業社	屏東縣里港鄉中和村中南路14號	62963259	魏崇士	(08)7732998
58	廣榮開發企業有限公司	屏東縣新埤鄉隆隆村大武路35-7號	28552123	潘榮彬	(08)7871235
45	廣豐工業股份有限公司	屏東縣里港鄉三廟村江南巷2-3號(高雄市苓雅區中二路436號1樓)	85860331	張隆發	(08)7732355
34	瑞昇砂石行	屏東縣里港鄉三廟村江南巷2-26號	40801371	陳政融	915126861
16	吉祥砂石股份有限公司	屏東縣里港鄉三廟村信國88-6號(聯絡:屏東縣里港鄉鎮店村(路)72-12號1樓)	86939217	陳成金	(07)6832828
50	德祥企業行	屏東縣萬丹鄉廣安村萬丹路3段151巷11弄9號	70948491	謝金寧	(08)7763057
2	南福建材行	屏東縣里港鄉三廟村三和路119-71號	10106024	葉建隆	(08)7733838
3	龍鼎昌砂石股份有限公司	屏東縣高樹鄉東振村高美路123號	84093988	楊進松	(08)7966961
29	寶旺企業行	屏東縣里港鄉土庫村定遠路80-2號	87669015	胡金時	(08)7731365
42	知聯砂石股份有限公司	屏東縣里港鄉三廟村江南巷2-5號	89420461	劉鴻達	(08)7733999
19	興佑實業有限公司	屏東縣鹽埔鄉新二村德協路132號	89351915	黃聰達	(08)7937087
18	長興砂石實業股份有限公司	屏東縣里港鄉三廟村三和路119-42號	27646221	陳協志	(08)7721188
33	浩佑企業有限公司	屏東縣里港鄉土庫村定遠路80-1號	16022640	陳冠山	(08)7733661
43	成鼎實業有限公司	屏東縣里港鄉三廟村江南巷2-7號	28947711	林樹伶	(08)7733666
56	石拓能源科技股份有限公司	屏東縣里港鄉三廟村民安路183巷55號1樓(屏東縣里港鄉三張廟88-7、89-3號)	28318915	陳建和	0927761589
8	永砂企業有限公司	屏東縣里港鄉中和村中南路6-7號	23553799	陳明信	(07)3711687
57	堅信企業行	屏東縣鹽埔鄉鹽北村勝利路191巷88號	29409478	許良璋	(08)7931649、0935987106
30	鴻運企業行	屏東縣鹽埔鄉鹽中村豐年路1-88號	90965124	劉叔智	(08)7931833、0911921833、0939927033
59	永安建設股份有限公司	高雄市大寮區鳳屏二路394巷21之1號	85618005	顏秀琴	(07)6516662
49	永豐建設股份有限公司	高雄市大寮區鳳屏二路73號(聯絡:高雄市苓雅區中二路436號1樓)	85083500	張政光	(07)7017111
47	永順成實業有限公司	屏東縣里港鄉三廟村江南巷53-1號	12995495	王連順	(08)7733929、0925093137
63	興源實業有限公司	屏東縣新埤鄉三廟村三和路119-39號	16339966	柯明德	0955058193
17	大地春有限公司	屏東縣里港鄉三廟村三和路119-46之10號	16005537	陳協棟	(08)7721177
6	順達開發股份有限公司	屏東縣里港鄉三廟村信和里泰和46之10號	24245700	林長發	(08)77339930
64	海州砂石有限公司	高雄市美濃區吉洋里成功新街46-1號	22416256	葉宗翰	(07)6831811
7	里一實業有限公司	屏東縣里港鄉中和村中南路993號	07995087	張宗成	(08)7515988
1	和生開發股份有限公司	屏東縣里港鄉中和村中南路14之1號	27687411	張仁宏	(07)7150268
20	柏元企業行	屏東縣鹽埔鄉鹽中村豐年路1-6號	15690720	潘木景	(08)7938222
54	石安水泥製品實業股份有限公司	屏東縣里港鄉三廟村三和路119-16號	22682845	王友道	913956557、(07)6850170
46	九力企業行	屏東縣里港鄉中和村中南路18-2號	18156258	陳亮亮	(08)7731876
55	高屏環祥泥凝土有限公司	屏東縣里港鄉中和村中南路18-2號	84358235	鍾孟良	(07)6818937
61	石裕砂石行	高雄市美濃區自強街1段630號	85781012	黃秀勤	(07)6831915
65	順祥開發有限公司	高雄市大寮區新厝路561巷122之1號	80309584	陳淑珠	(07)8901439
26	石屏企業行	屏東縣里港鄉三廟村三和路119-72號	99535462	許國煌	0912985529
62	聖友企業行	屏東縣鹽埔鄉振興村光明路16-81號	14481774	莊國煥	(08)7931649
31	和慶企業行	屏東縣里港鄉中和村中南路14之17號	80956575	黃永全	0921521129
24	聚和工業有限公司	屏東縣里港鄉三廟村江南巷2-8號	90795536	林玲安	08-7732377
35	南成企業有限公司	屏東縣里港鄉三廟村江南巷23-3號	22394372	鍾政智	(08)7733319
60	明康通運股份有限公司	高雄市大寮區義和里鳳屏二路394巷19號	85979491	張美枝	(07)6516665
11	騰祥實業股份有限公司	屏東縣里港鄉三廟村三和路119-77號(屏東市公園西路34號)	23833743	花張蘭美香	(08)7333916
37	騰祥實業股份有限公司	屏東縣里港鄉三廟村江南巷23-1號	28021414	鍾政霖	(08)7733319
39	宏宏實業有限公司	屏東縣里港鄉三廟村三和路270號	84586723	湯志強	(08)7965099
4	鴻林興業股份有限公司	屏東縣里港鄉三廟村江南路23-2號	91752471	蔡維正	(08)7732749
51	大豐建設股份有限公司	高雄市大寮區義和里鳳屏二路394巷21-3號	85869071	王友道	(07)7877160

改善照片

附件 13

工程名稱	111 年度荖濃溪里嶺大橋上游河段採售分離計畫
說明 已放置安全標誌及設施。 日期：111.07.14	
說明 已放置安全標誌及設施。 日期：111.07.14	
說明 已放置安全標誌及設施。 日期：111.07.14	

第六章 地磅、管制站、洗車設備配置及架設工程規劃

(一)、供電設備

本工程所需供電由本公司向台電申請臨時用電及臨時發電機供應。

(二)、給水設備

本工程無設立辦公室，工作人員飲用水為瓶裝礦泉水，而運輸道路保養及清洗由水車代替使用。

(三)、地磅管制室設施

管制站及地磅施作範圍長 30 公尺，寬 60 公尺設置於既有便道終點往上游約 500 公尺處，運輸車輛以 35t~43t 砂石車為考量，砂石車長度約 15 公尺，為確保車輛進出洗車設備，沖洗設備位置設於管制站及地磅前

(詳表五 地磅檢查表)。

(四)、洗車設備

為維護職業安全衛生及環境保護之相關條款規定，本工程之運輸車輛將運離河川區域之前，應確實沖洗輪胎及車身外部。並且於運輸途中，必須覆蓋帆布，防止砂土飛揚震落，以免造成污染，並確保交通安全。

(五)、工區規劃佈置圖

1、無設立辦公室待工區，昏暗後工作將停止，故無須工地照明設備。

2、在工程開工後一週期間內，於施工範圍之適當明顯處，豎立工程標示牌。

3、運輸之車輛，以合法之砂石車運送為主，進出疏濬開採區域，確實以識別證及通行證管制，達到人員、機具、車輛之管制安全。並且需建立查驗制度，每日進行稽核工作，以確保運輸車輛之有效管制。

4、每日作業時間以上午 6 時至下午 17 時為原則，作業時間以外絕不

挖掘及裝載搬運，並依保全作業管控車輛辦理。作業人員須經管制室人員登記後始可進入工地，離開工地亦同。

5、工程作業配合保全人員，運輸車輛、疏濬區等作業相互協調配合。

表五 地磅檢查表

地磅設施檢定紀錄表

編碼：001

工程名稱	111年度臺漢溪里嶺大橋上游河段掘雪分離計畫—支出(工程標)		檢查日期	111年2月25日	
項次	檢查項目	檢查結果	備註		
1	電子荷重元件感應正常				
2	重量顯示器數字顯示正常				
3	地磅檢驗證流程正確				
4	線路外表完整無破損				
5	接線盒無破損，線路無脫落				
6	重量顯示器序號與中央標準局合格證書序號符合				
7					
8					
9					
10					

檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需查驗之項目則打「/」。

檢驗紀錄：

車號： 車號：

地磅1： 地磅2：

地磅3： 地磅4：

地磅5： 地磅6：

承攬廠商：

工務所主任：

工地主任：

第九章 職業安全衛生管理

(一)、職業安全衛生組織、人員

施工期間為維護從業人員及施工地區之安全衛生，預防意外事故之發生，將依相關營造安全衛生法令規定確實辦理。（詳表八 工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表及圖 6 職業衛生執行之基本理念及步驟圖。）

表八 工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表

• 工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表 •

工程名稱	111年度溪溪里橫大橋上游河段拆舊分離計畫(支出)工程標	檢查日期	年 月 日	
承攬廠商	豐源營造有限公司	檢查地點	里橫大橋上游	
檢查項目	檢查結果		缺失及改善情形	
	合格	不合格		
1. 是否實施動前教育(含工地預防災變及危害告知)	☐	☐	☐	
2. 勞工是否確實配戴個人防護具	☐	☐	☐	
3. 甲種圍籬是否完整	☐	☐	☐	
4. 急救箱是否堪用	☐	☐	☐	
5. 救生衣、圈是否設置於易索取位置及堪用	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	

檢查人員:

說明：1. 本表提供廠商每日施工前辦理安全衛生自主檢查使用，表列為每日必檢查之項目，由檢查人員確實檢查簽碼，並回報工地主任。

2. 檢查人員應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員擔任，前述檢查缺失應立即改善完成，未檢查合格者，廠商不得使其進場施工。

3. 本表得依工程個案需求自行增列其他檢查項目。

改善照片

附件 15

工程名稱	111 年度荖濃溪里嶺大橋上游河段採售分離計畫
說 明 已修正職安告示牌 工區規定規格。 日期：111.07.14	◆安衛設施情形 職業安全衛生告示牌 警告標誌設置 救生圈 警示燈 通訊設備 減速慢行 18
說 明	
說 明	

參、進度管理

附件16

◆截至111.07.03施工進度 (111.07.02 出料完畢)

預定進度 (工程標)	86.06 %
實際進度 (工程標)	86.06%
進度差異 (工程標)	+0.00 %

◆截至111.07.03疏濬進度 (111.07.02 出料完畢)

設計總疏濬量 (土石標)	350萬噸 (250萬方)
已疏濬量 (土石標)	350萬噸 (250萬方)
剩餘疏濬量 (土石標)	0