

## 2.施工階段執行狀況

### (1)開工會勘暨開工前說明會

本案於 111 年 7 月 26 號由主辦機關邀集監造人員、施工廠商、生態團隊、地方里長共同至工區現地進行會勘及說明工程施作內容、工期等，並針對前期擬定之保育對象、保育措施進行確認，相關意見如下：

A.古亭里里長：1.A 工區施工便道會使用到民眾的私人土地，請依現場指定路線開設，勿損及農地內的果樹。2.A 工區土方堆置所需的空間已有協調鄰近的地主借用，但開闢時也請承商再通知一次。

B.生態團隊：1.保育措施第 3 項堤後填方，改為填方後不夯實避免抑制植被回復。2.本案前期生態議題盤點指出 A、B 工區高灘草地可能為草鴉的潛在繁殖區，目前尚未進入草鴉繁殖季(9 月至隔年 4 月)，因此請廠商於繁殖季之前，優先進場施作，避免於草鴉築巢後才進場影響其繁殖。3.修改後的生態保育措施自主檢查表會提供電子檔給承商，請依規定每月填寫備查。

C.施工廠商：1.A 工區已於現場確認路線，亦會提醒施作人員勿損傷果樹。2.後續機具進場時會再邀請里長一起到現地確認機具施作狀況。

D 第六河川局：請承商確實執行生態檢核相關作業。



圖 4.5-1 二仁溪雪橋上下游段整體改善工程開工前會勘照