

紅石溪榮橋護岸及楠溪左、右岸護岸改建工程  
材料設備送審管制總表

截至110.10.04.

項次	契約詳細表項次			是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料(√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料(設備)名稱	契約數量			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
1	壹、一、5			是	-	否						詳材料檢驗申請單	材料檢驗申請單。現地原土層土壤分析。
	原土層土壤(堤身回填)	6844.00	M3		-	-					√		
2	壹、一、11-12; 二、5-6			是	110.01.10.	是	√		√			同意辦理	第八河川局110年1月12日水八工字第1105000710號函
	預拌混凝土210kgf/cm2	5054.00	M3		110.01.05.	110.05.07.							
3	壹、一、15; 二、1			是	109.12.31.	否	√		√			同意辦理	第八河川局110年1月5日水八工字第10950068650號函。
	鋼筋	269.50	T		109.12.31.	-							
4	壹、一、16-17			是	110.05.10.	否	√		√			同意辦理	第八河川局110年4月26日水八工字第11050021410號函
	碎石級配(厚10cm)	17.60	M3		110.04.21.	-							
5	壹、一、18-20			是	110.06.15.	否	√		√			同意辦理	第八河川局110年6月3日水八工字第11050033320號函
	瀝青黏層	4641.00	M2		110.05.31.	-							
6	壹、一、27-28			是	109.12.31.	否	√	√	√			同意辦理	第八河川局110年1月5日水八工字第10950068650號函
	石籠網	3.00	組		109.12.31.	-							
7	壹、一、6-8			否	-	否					√	詳材料檢驗申請單	材料檢驗申請單。現地採取篩選塊石。 1-6: \$25cm 現地。 1-7: \$30cm 佔70%以上現地。 1-8: \$22-35cm 現地。
	\$25cm 塊石(現地採取)	6259.00	M2		-	-							
8	壹、一、10			否	-	否					√	詳材料檢驗申請單	材料檢驗申請單。 1-10: \$100-120cm 從電光防汛場篩選。
	\$100-120cm 巨石	26.00	個		-	-							
9	壹、一、9			否	110.02.26.	否	√				√	同意辦理	材料檢驗申請單。 1-9: \$50-70cm 佔80%以上商購。 第八河川局110年3月18日水八工字第11050014140號函
	\$50-70cm 塊石	5271.00	M2		110.03.16.	-							
10	壹、一、24			否	110.05.10.	否	√	√	√			同意辦理	第八河川局110年4月28日水八工字第11050022160號函
	止水帶	6.00	處		110.04.23.	-							
11	壹、一、29-30			否	109.01.05.	否	√	√			√	同意辦理	第八河川局110年1月21日水八工字第11050002910號函
	瓶式排水器	544.00	組		110.01.05.	-							
12	壹、一、31及壹、二、12			否	110.03.15.	否	√					同意辦理	壹、一、31: 2" P.V.C. 管。 壹、二、12: 4" P.V.C. 管。 第八河川局110年3月2日水八工字第11050010800號函
	2吋PVC管	13.00	M		110.02.26.	-							
13	壹、一、32			否	110.04.20.	否	√				√	同意辦理	第八河川局110年4月20日水八工字第110500020170號函
	里程牌(大理石)	15.00	塊		110.04.15.	-							
14	壹、一、33			否	110.04.20.	否	√				√	同意辦理	第八河川局110年4月20日水八工字第110500020170號函
	天然石片鋪築(鐵平石)	1399.00	M2		110.04.15.	-							
15	壹、一、34			否	110.01.05.	否	√	√			√	同意辦理	第八河川局110年1月21日水八工字第11050002910號函
	客土袋	5340.00	個		110.01.05.	-							
16	壹、一、35			否	110.05.20.	否	√	√	√			同意辦理	第八河川局110年5月5日水八工字第11050023040號函
	植筋膠	100.00	支		110.04.29.	-							
17	壹、一、36; 二、11			否	110.05.30.	否	√	√				同意辦理	第八河川局110年5月24日水八工字第11050027150號函
	不鏽鋼板(護欄洩水孔)	11.00	處		110.05.18.	-							

項次	契約詳細表項次			是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料(√)					審查日期	備註 (歸檔編號)	
	材料(設備)名稱	契約數量			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果		
18	<b>壹、一、37-64</b>			否	110.03.31.	否	√	√				同意辦理	第八河川局110年3月24日水八工字第11050015750號函	
	長紅木	2133.00	株		110.03.23.	-								
	台東石楠	17.00	株											
	胡椒木	40.00	株											
	銀姬小蠟	38.00	株											
	小葉黃楊	430.00	株											
	錫蘭葉下珠	110.00	株											
	厚葉石斑木	147.00	株											
	香冠柏	16.00	株											
	南天竹	23.00	株											
	山黃梔	19.00	株											
	羅漢松	27.00	株											
	三白草	126.00	株											
	圓葉澤瀉	138.00	株											
	水竹芋	240.00	株											
	輪傘莎草	31.00	株											
	台灣鳶尾	72.00	株											
	蜘蛛抱蛋	306.00	株											
	文殊蘭	90.00	株											
	麥門冬	96.00	株											
楓港柿	6.00	株												
白水木	1.00	株												
水黃皮	14.00	株												
竹柏	8.00	株												
青楓	1.00	株												
偃柏	4.00	株												
金絲竹	16.00	株												
紫藤	14.00	株												
假儉草	212.00	M2												
19	<b>壹、一、65</b>			否	110.01.04.	否	√	√				同意辦理	第八河川局110年1月21日水八工字第11050002910號函	
	混凝土AP管	24.00	支		110.01.05.	-								
20	<b>壹、一、66</b>			否	110.06.15.	否	√	√				同意辦理	第八河川局110年6月4日水八工字第11050033440號函	
	高腳落水頭	4.00	處		110.06.02.	-								
21	<b>壹、一、67</b>			否	110.03.31.	否	√	√				同意辦理	第八河川局110年2月1日水八工字第11050004910號函	
	防洪閘門	4.00	組		110.01.25.	-								
22	<b>壹、一、69</b>			否	110.04.20.	否	√	√	√			同意辦理	第八河川局110年4月20日水八工字第110500020170號函	
	飛石踏板(玄武岩)	1.00	式		110.04.15.	-								
23	<b>壹、一、70-74</b>			否	110.05.30.	否	√	√	√			同意辦理	第八河川局110年5月13日水八工字第110500025810號函	
	花崗石磚	10*20*厚度6cm(淺灰色崗石磚)	75.00											M2
		10*30*厚度6cm(深灰色崗石磚)	5.00											M2
		10*10*厚度6cm(黑灰色崗石磚)	2.00											M2
		30*60*厚度6cm(淺灰色崗石磚)	37.00											M2
10*20*厚度8cm(黑灰色高壓崗石磚)		3.00	M2											
24	<b>壹、一、75</b>			否	110.04.20.	否	√	√	√			同意辦理	第八河川局110年4月20日水八工字第110500020170號函	
	安山岩石塊(10*10*10cm)	21.00	M2		110.04.15.	-								
25	<b>壹、一、76</b>			否	110.05.10.	否	√					同意辦理	第八河川局110年4月26日水八工字第11050021410號函	
	襯墊砂	114.00	M2		110.04.21.	-								
26	<b>壹、一、77</b>			否	110.05.10.	否	√			√		同意辦理	第八河川局110年4月28日水八工字第11050022160號函	
	黑色卵石φ4-5cm	3.00	M2		110.04.23.	-								
27	<b>壹、一、78</b>			否	110.03.31.	否	√	√	√	√		同意辦理	第八河川局110年1月21日水八工字第11050002910號函	
	皂土毯	106.00	M2		110.01.14.	-								
28	<b>壹、一、79</b>			否	110.06.30.	否	√	√				同意辦理	第八河川局110年6月17日水八工字第11050033850號函	
	三分石子(宜蘭石)	2.00	M2		110.06.10.	-								
29	<b>壹、一、80</b>			否	110.03.31.	否	√	√				同意辦理	第八河川局110年2月23日水八工字第11050007970號函	
	RC仿木棧平台(預鑄RC仿木燒杉)	1.00	座		110.02.08.	-								
30	<b>壹、一、81</b>			否	110.06.30.	否	√	√				同意辦理	第八河川局110年6月17日水八工字第11050033850號函	
	細木作椅(太平洋鐵木或婆羅洲鐵木或南洋樺木)	4.00	座		110.06.10.	-								

項次	契約詳細表項次		是否 取樣 試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料(√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料(設備)名稱	契約數量		實際送審日期	驗廠日期	協力廠商 資料	型錄	相關試驗 報告	樣品	其他	審查結果	
31	<b>壹、一、82</b>		否	110.04.20.	否	√	√				同意辦理	第八河川局110年4月20日水 八工字第110500020170號函
	自然石座椅	3.00 座		110.04.15.	-							
32	<b>壹、一、83</b>		否	110.04.20.	否	√	√				同意辦理	第八河川局110年4月20日水 八工字第110500020170號函
	造景石材	3.00 塊		110.04.15.	-							
33	<b>壹、一、84</b>		否	110.04.20.	否	√		√			同意辦理	第八河川局110年4月15日水 八工字第11050019260號函
	景觀平台(鍍鋅隔柵版)			110.04.12.	-							
	景觀平台(#304不鏽鋼圓條10mm、不鏽鋼圓管 50.8mm*1.2mm*6m、不鏽鋼扁鐵30mm*5mm*6M、不 鏽鋼板HL/P10mm)		1.00 座	否	110.05.30.	否	√	√				同意辦理
34	<b>壹、一、85</b>		否	110.02.20.	否	√	√				同意辦理	第八河川局110年2月23日水 八工字第11050009010號函
	金屬構架兩庇(泡腳池棚架)			1.00 座	110.02.19.							
35	<b>壹、二、7</b>		否	110.03.05.	否	√	√				同意辦理	第八河川局110年2月23日水 八工字第11050007970號函
	合成橡膠支承墊			8.00 組	110.02.08.							
36	<b>壹、二、8</b>		否	110.03.05.	否	√	√				同意辦理	第八河川局110年2月23日水 八工字第11050007970號函
	固定鋼棒			4.00 組	110.02.08.							
37	<b>壹、二、10</b>		否	110.03.05.	否	√	√				同意辦理	第八河川局110年2月23日水 八工字第11050007970號函
	橋面伸縮縫, 角鋼			15.00 M	110.02.08.							