

分項計畫管制~好的施工從計畫開始~

✓ 適時要求提送、嚴謹審查機制、落實查證作業

編號	計畫書及材料名稱	預定送審日期
		實際送審日期
1	防汛應變計畫	110/04/30
		110/04/26
2	疏濬取土計畫	110/6/15
		110/6/15
3	鋪面基礎、矮牆及植筋項施工計畫	110/10/15
		110/9/27
4	刷毛分項施工計畫	110/10/15
		110/10/14
5	工作坊活動辦理計畫(馬賽克)	110/08/01
		110/07/28
....略....		
10	導覽牌、里程樁及警告牌項施工計畫	111/01/10
		110/11/26
11	AC鋪面PU地坪分項施工計畫	111/08/19
		111/08/18