

## 經濟部水利署第五河川局會議紀錄

壹. 會議名稱：「虎尾潮韌性城鎮水岸縫合規劃設計暨監造」第四次工作會議

貳. 開會時間：112年7月10日(星期一)下午2時0分

參. 地點：本局第一會議室(3樓遠端監控中心)

肆. 主持人：吳局長明華

紀錄：周正工程司育興

伍. 出席單位及人員：(如附簽到表)

陸. 主席致詞：(略)

柒. 業務單位報告：(略)

捌. 討論議題及決議：

案由一：北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)細部設計之青埔分洪道介面，提請討論。

決議：

(一)有關青埔分洪道出口排入北港溪高程、座標及相關介面等資料，請雲林縣政府水利處於下次工作會議(112年7月17日)提供，以利計畫推動。

(二)另有關青埔分洪道於北港溪高灘地流向及排洪斷面，由都市里人規劃設計有限公司依水理分析配合環境營造需求辦理設計。

案由二：北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)細部設計之水岸縫合設計特色(堤後坡)，提請討論。

決議：

(一)請都市里人規劃設計有限公司加速趕辦，並於下次工作會議(112年7月17日)提供設計圖討論，重點包含堤後、堤頂及北港高灘水岸縫合部分。

(二)青埔分洪道出口排入北港溪之流路，請避免有逆流之配置情形。

(三)另3D模擬動畫請加速辦理，併同細部設計陳送。

案由三：都市里人規劃設計有限公司目前遭遇困難需協助配合事項，  
提請討論。

決議：有關交通相關需協助事項，請都市里人規劃設計有限公司先行洽權  
責機關說明建議配合事項，倘有需協商情形再函請本局協商。

玖. 會議結論：

- 一、下次訂於112年7月17日召開第五次工作會議，請雲林縣政府水利處提供青埔分洪道出口高程、座標及相關介面等資料，並請都市里人團隊趕辦「北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)」細部設計圖說，以利下次研討及計畫推動。
- 二、請都市里人團隊加速辦理「北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)」3D動畫模擬，併同細部設計依契約規定時程提送。
- 三、有關濁幹線引0.2CMS放流部分，相關高程及坡降，請都市里人團隊加強調查並於下次工作會議時說明，並評估採重力流之可行性，或相關替代方案。
- 四、有關青埔分洪道及部分安慶圳因用地受限，後續水岸縫合或營造之手法，請都市里人團隊再詳加考量。
- 五、有關交通相關需協助事項，請都市里人團隊先行洽權責機關說明建議配合事項，倘有需協商情形再函請本局協商。

壹拾.散會：是日下午5時00分。