

## 經濟部水利署第五河川局會議紀錄

壹. 會議名稱：「北港溪虎尾堤段整體環境營造工程（一期）」預算審議會會議

貳. 開會時間：112年9月13日（星期三）下午3時0分

參. 地點：本局第一會議室(3樓遠端監管中心)

肆. 主持人：陳召集人世峰

紀錄：蘇工程員冠毓

伍. 出席單位及人員：（如附簽到表）

陸. 主席致詞：（略）

柒. 業務單位報告：（略）

捌. 出席委員及單位意見：

### 一. 吳委員嘉偉

- （一）壹. 二「拆除及假設工程」建議與雜項工程合併，避免重複編列。
- （二）壹. 三. 14「現地土壤固化」規範為何？
- （三）壹. 四. 2. 7「洗露骨材表面處理」規範為何？
- （四）壹. 四. 2. 10「運雜費」建議移到雜項工程，另請確認是否與壹. 八. 3「機械及設備搬運費」重複。
- （五）壹. 六. 46「植草，撒播，農作耕種」請確認是否為用於食農教育，若該區將委託虎尾科技大學管理使用，是否需編列經費。
- （六）壹. 八. 5「相關顧問費」是否得編列請再檢討。

### 二. 蘇委員細煌

- （一）預拌混凝土材料費（210kgf/cm<sup>2</sup>）預算編列2,579元與簡報說明2,790元不一致，請再確認。
- （二）請確認壹. 二. 1「營建混合物處理費」與壹. 二. 4「清除及掘除，現場整理(含雜草、雜木、礫石雜物等清除及運棄)」是否重複計價。
- （三）壹. 四. 2. 7「洗露骨材表面處理」費用高達928萬9,280元，請確認是否編列正確。
- （四）壹. 五. 5. 9「箱型石籠，1.0m × 1.0m × 1.0m」未編列單價分析表，請

確認是否含塊石費用。

### 三. 黃委員森源

- (一) 壹.三.14「現地土壤固化」是否更正名稱為「預拌土壤材料 (RSM)」與施工規範一致。
- (二) 壹.四.2.10「運雜費」請說明用於何處。
- (三) 壹.二「拆除及假設工程」項下的清理費請確認是否重複計價。
- (四) 壹.八.8「會議設備」項下所列請確認是否須於完工後繳回機關。

### 四. 顏委員玉林

- (一) 壹.三.4「拋石，塊石， $30\text{cm} \leq \text{長徑}$ 」規格請參照水利署訂定規範。
- (二) 壹.十一.1.11「土壤相對密度試驗」名稱請確認是否應更正為「普羅克達芬實試驗」。

### 五. 柯委員宗緯

- (一) 簡報內關於混凝土、鋼筋之預算價，與預算書編列不一致，請再確認。

### 六. 陳召集人世峰

- (一) 請盤點是否有重複編列之項目或數量，避免重複計價。
- (二) 單價應符合行情，避免降低廠商投標意願。

玖. 結論：請設計團隊於112年9月19日前依各委員意見（併112年9月12日召開預算書圖修正審查工作會議相關意見）修正完妥並提送預算書圖及招標文件定稿版到局。

壹拾. 散會：下午4時00分。