

「北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)工務會議(第六次)」
會議紀錄

壹、開會時間：113年5月28日(星期二)下午14時15分

貳、開會地點：工務所

參、主持人：周育興

紀錄：周育興

伍、出席單位及人員：(詳會議出席人員簽名冊)

陸、結論：

一、請監造單位督促加速辦理土方分層試滾壓作業，以利後續填方作業。

二、請設計單位於6月5日前提供洗露骨材案例照片及骨材建議供廠商參考，並請廠商於6月15日完成三個洗露骨材樣品。

三、洗露骨材步道需隔塊施工，並注意洩水坡度及加強線形。

四、請廠商注意物料進場期程，避免缺料影響工程進度。

五、進度控管：

1. 河濱運動平台：6月5日鋼板樁打設完成、6月7日基樁打設完成、6月20日基礎完成、7月20日牆身及版完成。

2. 洗露骨材步道：6月20日鋼筋模版進場，請預為前置作業。

陸、散會(下午15時30分)