

# 「北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)」施工檢討會議

(第 18 次)

## 會議紀錄

壹、開會時間：113 年 11 月 14 日(星期四)下午 2 時 00 分

貳、開會地點：本分署第一會議室

參、主持人：李副分署長俊霖

記錄：黃柏銓

肆、出席單位及人員：(詳會議出席人員簽名冊)

### 一、經濟部水利署：

- (一) 施工廠商應積極追蹤試驗室出具檢試驗報告情形，以利品質控管及推動後續工項施作。
- (二) 請施工廠商及監造單位前次查核委員意見加強品質管理，並加緊趕工以減少進度落後情形。

### 二、吳工務科科長嘉偉：

- (一) 工班較前期有減少情形，運動平台、步道、植栽等工項均未持續施作，請施工廠商妥善安排工序，並加速施工。
- (二) 近日有颱風侵台，運動平台等有搭設施工架之工項請盡速施作完成，以避免職安事故。

### 三、李副分署長俊霖：

- (一) 本工程進度持續落後，請廠商加緊尋找鋼筋、模板等工班或洽詢其他同業支援本案，以增加施工量能，降低進度落後幅度。

### 伍、結論：

- 一、請施工廠商增加一名工地主任，並將本工程分為兩個區域各由一名工地主任分別管理，並請增加工班及機具。
- 二、鋼筋工班較前期有減少情形，請廠商增加施工量能，同時展開運動平台、綠色大階梯、步道等施工界面。
- 三、請監造單位每日中午前彙整隔日施工項目及進場工班數量，並回報本分署，以利進度控管。