

# 「北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)」施工檢討會議

(第 20 次)

## 會議紀錄

壹、開會時間：113 年 11 月 28 日(星期四)下午 4 時 00 分

貳、開會地點：本分署第一會議室

參、主持人：李副分署長俊霖

記錄：黃柏銓

肆、出席單位及人員：(詳會議出席人員簽名冊)

### 一、經濟部水利署：

- (一) 多功能大草皮植栽請確實養護，並建議考量設置澆灌設施。
- (二) 分洪道請儘速完成修坡等前置作業，以利石籠工班完成鐵橋下石籠工項後銜接進場施作。
- (三) 洗露骨材步道控管每周完成 400 公尺，而目前每周實際僅完成 180 公尺，請廠商增加施工量能。
- (四) 施工廠商應積極追蹤碎石級配壓實度等試驗報告出具期程，以免因報告出具過晚而影響施工進度。

### 二、吳工務科科長嘉偉：

- (一) 請加速洪泛平原整地作業，避免植栽工班因整地未完成而退場。
- (二) 請評估分區 5 整地所需時間，並請挖土機等機具依規劃期程進場施作。

### 三、李副分署長俊霖：

- (一) 運動平台、綠色大階梯等多個工項已同時施作，惟洗露骨材步道未持續施工，請施工廠商增加洗露骨材步道工班並增加工作面。
- (二) 雖本案施工進度已逐漸縮小落後幅度，仍請廠商增加施工量能，以利及早追平進度。

### 伍、結論：

- 一、洗露骨材步道請再增加一組工班進場施作，以縮小落後幅度。
- 二、請施工廠商落實工班管理及工項安排，並於工班進場前完成整地等前置作業，避免已進場工班無施作項目而退場。