

# 「北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)」施工檢討會議

(第 22 次)

## 會議紀錄

壹、開會時間：113 年 12 月 13 日(星期五)上午 10 時 00 分

貳、開會地點：本分署第一會議室

參、主持人：李副分署長俊霖

記錄：周育興

肆、出席單位及人員：(詳會議出席人員簽名冊)

### 一、經濟部水利署：

(一)請施工廠商提送至 113 年 12 月底達成預定進度 48%所需完成工項權重、人力機具配置，方可掌握所需施工量能趕辦進度。

### 二、吳主任工程司福堃：

(一)每週進度控管施工廠商皆無法如期完成，請監造單位協助施工廠商積極檢討落後原因，並協助施工廠商趕辦。

### 四、李副分署長俊霖

(一)本週進度落後有擴大情形，現況挖土機等機具不足造成工序無法銜接及工作面無法全面展開，請施工廠商儘速增加機具趕辦。

(二)請監造單位協助施工廠商積極趕辦進度，並督促廠商落實職業安全衛生相關作業。

### 伍、結論：

一、本工程請監造單位就會議建議協助施工廠商積極趕工，並請監造單位加強品質查驗及督促廠商落實職業安全衛生相關作業。

二、請施工廠商於 113 年 12 月 14 日前提送至 113 年 12 月底達成預定進度 48%所需完成工項權重、人力機具配置及修正趕工計畫予監造單位審查，以利進度追蹤控管。

三、主要工項進度控管期，請監造單位持續追蹤督促施工廠商趕辦：

1. 河濱運動平台後續坡面工復舊及頂版施作，請施工廠商評估工序及施工安全妥為辦理。
2. 綠色大階梯請增加挖土機量能，加速整地以利地樑進場施工。本工項控管 114 年 1 月 31 日前全數完成，請持續趕辦。
3. 青埔分洪道控管 113 年 12 月 23 日前完成邊坡蓆墊石籠。
4. 洗露骨步道面層控管每週完成 300 公尺，並增加至少一組工班趕辦，另 L 型基礎仍需持續施作，以利面層工項可持續施作。
5. 草生地景植栽於 113 年 12 月 20 日前施作完成。

四、請工務科依據施工廠商所提內控進度表，持續加強進度管控。

陸、散會(上午 11 時 00 分)