

# 「北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)」施工檢討會議

(第 25 次)

## 會議紀錄

壹、開會時間：114 年 1 月 9 日(星期四)上午 2 時 00 分

貳、開會地點：本分署第一會議室

參、主持人：李副分署長俊霖 記錄：黃柏銓

肆、出席單位及人員：(詳會議出席人員簽名冊)

### 一、吳工務科科長嘉偉：

年節將至，過年期間工區大門請確實封閉管制，並加強人員控管，以免民眾進入。

### 二、吳主任工程師福堃：

(一) 工區植栽建議提前種植並確實澆灌養護，以利後續參加經濟部優質獎現勘時植栽生長佳。

(二) 請廠商於 114 年 1 月 25 日前加緊趕工至 57%，避免因過年期間未施工，導致過年後進度落後。

(三) 堤後坡蜂巢格框施作時請確實固定，以免雨後造成滑落。

### 三、李副分署長俊霖：

(一) 本工程植栽工項占比大，請監造單位再三確認植栽球根及樹穴之圖說及三書等書面資料，是否符合相關規範。

(二) 綠色大階梯未確實訂定施工工率，請監造單位及承攬廠商重新檢討。

(三) 請確認消能工於過年後再施作是否會影響工程進度?如有未施作消能工而導致落後情形發生，則請先行施作其他工項以補足該進度。

### 伍、結論：

一、請監造單位及承攬廠商確實檢討綠色大階梯施作工率，並率定每進行米或每階之進度占比，以確保工項安排及進度合理性。

二、請監造單位於 114 年 1 月 16 日前彙整綠色大階梯等工項變更設計資料提送本分署辦理修正預算。