

「北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)」施工檢討會議

(第 26 次)

會議紀錄

壹、開會時間：114 年 3 月 14 日(星期五)下午 2 時 00 分

貳、開會地點：本分署第一會議室

參、主持人：李副分署長俊霖

記錄：黃柏銓

肆、出席單位及人員：(詳會議出席人員簽名冊)

伍、結論：

一、本案施工進度再次落後，請依下列期程控管各工項完成期限：

(一) 114 年 4 月 1 日前完成運動平台之箱型石籠。

(二) 114 年 4 月 7 日前綠色大階梯全數完成。

(三) 114 年 5 月 7 日前完成青埔分洪道消能工。

(四) 114 年 6 月 23 日前植栽全數完成。

二、請設計及監造單位於 114 年 3 月 20 日前提供變更設計資料，以利後續辦理修正預算。

三、為攢趕工程進度並管控各工項完成時間，爾後本施工檢討會議維持最少每月召開 1 次之頻率。後續會議地點可逕在虎尾潮工務所召開，會議後一併視導工地。