

「北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)」施工檢討會議

(第 29 次)

會議紀錄

壹、開會時間：114 年 5 月 12 日(星期一)上午 10 時 00 分

貳、開會地點：本分署第一會議室

參、主持人：李副分署長俊霖

記錄：黃柏銓

肆、出席單位及人員：(詳會議出席人員簽名冊)

伍、結論：

一、本案施工進度再次落後，請依下列期程控管各工項完成期限：

(一) 綠色大草皮：114 年 5 月 23 日前完成外圍假儉草鋪設。

(二) 混生地景：114 年 5 月 23 日前完成植栽種植。

(三) 植栽噴灌系統：114 年 5 月 23 日前完成上游部分。

二、灌木仍有大面積未進場栽種，請廠商增派工班趕辦。

三、本工程與虎尾鐵橋施工界面問題，請業務科室後續邀集該橋梁主管機關辦理現地會勘。

四、本案工程截至 114 年 5 月 12 日預定進度 78.22%、實際進度 79.66%，進度落後 1.44%，請監造單位積極督促施工廠商趕辦進度。