

「北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)」工作會議

會議紀錄

壹、開會時間：114年6月17日(星期二)上午9時30分

貳、開會地點：本工程工務所

參、主持人：吳主任工程司嘉偉

記錄：黃柏銓

肆、出席單位及人員：

一、都市里人規劃設計有限公司：盧頌文

二、順風營造有限公司：曾鍵閔、黃智筠

伍、結論：

- 一、本案尚未送審材料已逾材料送審管制總表預定送審日期，請施工單位於114年6月30日前將本案全數材料送審報予監造單位審查。
- 二、請施工廠商於114年6月30日前完成路燈基座，114年7月25日前完成全工區洗露骨材步道及運動平台洗露骨材完成面。
- 三、本案原訂114年6月30日前完成綠色大階梯，依目前施工工率評估已有落後情形，請施工廠商積極趕工。
- 三、請設計單位於114年6月20日前提供以下資料：
 - (一) 運動平台牆面與堤頂銜接方案
 - (二) 興南橋上游洗露骨材步道與堤頂銜接方案
 - (三) 興南橋上游堤前覆土穩定性改善方案

