

# 河川野溪及水庫疏濬後續計畫(101.09~102.08)辦理情形

## 速報單

製表日：102/5/21

經濟部水利署

1. 河川野溪及水庫疏濬後續計畫(101.09~102.08)，自101至9月1日至102年5月19日止，累計目標量為2649.57萬立方公尺，累計執行量為3787.9萬立方公尺。
2. 河川野溪及水庫疏濬後續計畫(101.09~102.08)已於102年5月7日達成目標量3600萬立方公尺。

| 101.09~102.08<br>計畫目標量                     |                    | 河川疏濬<br>2730萬立方公尺       |              | 水庫疏濬<br>520萬立方公尺                |              | 河川上游野溪土石清<br>疏350萬立方公尺 |         | 合計                   |    |  |
|--------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|------------------------|---------|----------------------|----|--|
|                                            |                    | 河川局自<br>辦               | 地方政府<br>共同參與 | 水資源局<br>自辦                      | 其他水庫<br>管理單位 | 林務局                    | 水保局     | 3600萬                |    |  |
|                                            |                    | 1545萬                   | 1185萬        | 446.2萬                          | 73.8萬        | 115萬                   | 235萬    |                      |    |  |
| 主辦<br>機關                                   |                    | 經濟部水<br>利署              | 縣市政府         | 經濟部水利署、台電<br>公司、自來水公司、<br>農田水利會 |              | 農委會水土保持局、<br>林務局       |         |                      |    |  |
| 至<br>102<br>年<br>5<br>月<br>19<br>日<br>止    | 累計目標量              | 1063.9                  | 969.0        | 247.4                           | 88.4         | 78.5                   | 202.4   | 2649.6               |    |  |
|                                            |                    | 2032.9                  |              | 335.8                           |              | 280.9                  |         |                      |    |  |
|                                            | 累計執行量              | 1739.6                  | 1174.5       | 296.2                           | 122.4        | 120.7                  | 334.5   | 3787.9               |    |  |
|                                            |                    | 2914.1                  |              | 418.6                           |              | 455.2                  |         | 3778.0 <sup>註3</sup> |    |  |
| 達成率 <sup>註1</sup>                          |                    | 112.60%                 | 99.11%       | 66.38%                          | 165.85%      | 104.96%                | 142.34% | 105.22%              |    |  |
|                                            |                    | 106.74%                 |              | 80.50%                          |              | 130.06%                |         | 108.73%              |    |  |
| 超前或落後進度 <sup>註2</sup>                      |                    | 43.73%                  | 17.34%       | 10.94%                          | 46.07%       | 36.72%                 | 56.21%  | 31.62%               |    |  |
|                                            |                    | 32.28%                  |              | 15.92%                          |              | 49.81%                 |         |                      |    |  |
| 辦理<br>方式                                   | 外運販售 <sup>註5</sup> | 1686.1                  | 1174.5       | 220.5                           | 88.8         | 4.3                    | 14.0    | 3188.2               |    |  |
|                                            | 外運回填 <sup>註6</sup> | 53.5                    | 0.0          | 0.0                             | 0.0          | 0.0                    | 0.0     | 53.5                 |    |  |
|                                            | 現地處理 <sup>註7</sup> | 0.0                     | 0.0          | 0.0                             | 0.0          | 116.4                  | 320.5   | 436.9                |    |  |
|                                            | 水力排砂 <sup>註4</sup> | 0.0                     | 0.0          | (0.1)                           | 10.0         | 0.0                    | 0.0     | 9.9                  |    |  |
|                                            | 抽泥放淤               | 0.0                     | 0.0          | 75.8                            | 23.6         | 0.0                    | 0.0     | 99.4                 |    |  |
| 各<br>單<br>位<br>執<br>行<br>情<br>形            | 執行單位               | 累計執行量                   |              | 進度                              |              | 執行單位                   | 累計執行量   |                      | 進度 |  |
|                                            | 水利署河川局             | 1739.6                  | ■超前□落後       | 675.7                           | 宜蘭縣政府        | 127.9                  | ■超前□落後  | 22.5                 |    |  |
|                                            | 北區水資源局             | 41.9                    | □超前■落後       | 17.3                            | 苗栗縣政府        | 68.6                   | ■超前□落後  | 10.6                 |    |  |
|                                            | 中區水資源局             | 107.9                   | ■超前□落後       | 25.9                            | 台中市政府        | 0.0                    | □超前■落後  | 4.0                  |    |  |
|                                            | 南區水資源局             | 146.4                   | ■超前□落後       | 40.2                            | 南投縣政府        | 168.9                  | □超前■落後  | 25.5                 |    |  |
|                                            | 台電公司               | 62.5                    | ■超前□落後       | 19.8                            | 台南市政府        | 23.5                   | □超前■落後  | 4.6                  |    |  |
|                                            | 自來水公司              | 33.7                    | ■超前□落後       | 7.6                             | 高雄市政府        | 70.3                   | □超前■落後  | 6.6                  |    |  |
|                                            | 農田水利會              | 26.2                    | ■超前□落後       | 6.6                             | 屏東縣政府        | 524.6                  | ■超前□落後  | 124.6                |    |  |
|                                            | 林務局                | 120.7                   | ■超前□落後       | 42.3                            | 花蓮縣政府        | 116.2                  | ■超前□落後  | 47.1                 |    |  |
|                                            | 水保局                | 334.5                   | ■超前□落後       | 132.1                           | 台東縣政府        | 74.5                   | ■超前□落後  | 41.4                 |    |  |
|                                            | 單位：萬m <sup>3</sup> |                         |              |                                 |              |                        |         |                      |    |  |
| 方案期別                                       | 目標                 | 河川疏濬（水利署；縣市政府）          |              |                                 | 水庫疏濬         | 野溪清疏                   | 合計      | 期程                   |    |  |
| 第1期                                        | 6500               | 6519.8（3944.9；2574.9）   |              |                                 | 2256.0       | 2075.2                 | 10851.0 | 98.08~99.11          |    |  |
| 第2期                                        | 5200               | 6242.9（3243.1；2999.8）   |              |                                 | 1309.8       | 1402.8                 | 8955.5  | 99.12~100.11         |    |  |
| 第3期                                        | 4000               | 3608.2（2181.8；1426.4）   |              |                                 | 1377.7       | 618.2                  | 5604.1  | 100.12~101.08        |    |  |
| 後續計畫                                       | 3600               | 2914.1（1739.6；1174.5）   |              |                                 | 418.6        | 455.2                  | 3787.9  | 101.09~102.08        |    |  |
| 合計                                         | 19300              | 19285.0（11109.4；8175.6） |              |                                 | 5362.1       | 4551.4                 | 29198.5 |                      |    |  |
| 聯絡人電話：經濟部水利署謝沂均小姐04-22501351傳真：04-22501620 |                    |                         |              |                                 |              |                        |         |                      |    |  |

聯絡人電話：經濟部水利署謝沂均小姐04-22501351傳真：04-22501620

附註：1. 達成率：(累計執行量/計畫目標量)\*100%

2. 超前或落後進度：(累計執行量-累計目標量)/計畫目標量

3. \_\_\_\_：扣除水力排砂後之累計執行量

4. 水力排砂：係指開啟閘門將庫區泥沙帶走之量。

5. 外運販售：含土方銀行及暫置場堆置量。

6. 外運回填：復建工程及堤防背填用土等。

7. 現地處理：就地整坡、河道整理及海岸養灘等。

附表1

## 五大流域河川、水庫及野溪疏濬執行情形表

製表日：102/5/21

單位：萬立方公尺

1. 依據行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會101年6月5日「莫拉克重建區高屏溪、林邊溪、太麻里溪、曾文溪、濁水溪等五大流域汛期防汛整備檢討會議」會議決定辦理。
2. 五大流域河川、水庫及野溪疏濬執行情形後續計畫(101.09~102.08)，自101年9月1日至102年5月19日止，累計目標量為 1622.7 萬立方公尺，累計執行量為 2193.4 萬立方公尺，進度超前 27.5%

| 水系   | 至102年5月<br>19日止 | 河川疏濬   |        | 水庫清淤  | 野溪清疏  |       | 合計     |
|------|-----------------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
|      |                 | 水利署    | 地方政府   | 各水庫單位 | 林務局   | 水保局   |        |
| 濁水溪  | 目標總量            | 300.0  | 180.0  | 62.5  | 11.1  | 10.0  | 563.5  |
|      | 累計目標量           | 265.8  | 136.0  | 57.3  | 6.6   | 4.2   | 469.9  |
|      | 累計執行量           | 323.4  | 72.8   | 75.9  | 12.9  | 5.1   | 490.1  |
|      | 進度(%)           | 19.2%  | -35.1% | 29.8% | 56.6% | 9.0%  | 3.6%   |
| 曾文溪  | 目標總量            | 130.0  | 0.0    | 103.5 | 13.7  | 5.0   | 252.2  |
|      | 累計目標量           | 106.1  | 0.0    | 67.5  | 9.4   | 0.2   | 183.2  |
|      | 累計執行量           | 212.6  | 0.0    | 64.4  | 15.3  | 1.0   | 293.3  |
|      | 進度(%)           | 81.9%  | 0      | -2.9% | 42.7% | 16.0% | 43.7%  |
| 高屏溪  | 目標總量            | 500.0  | 450.0  | 47.3  | 12.7  | 90.0  | 1100.0 |
|      | 累計目標量           | 296.8  | 426.9  | 38.7  | 11.7  | 65.6  | 839.7  |
|      | 累計執行量           | 473.0  | 393.6  | 82.0  | 12.2  | 98.7  | 1059.5 |
|      | 進度(%)           | 35.2%  | -7.4%  | 91.5% | 3.7%  | 36.8% | 20.0%  |
| 林邊溪  | 目標總量            | 0.0    | 50.0   | 0.0   | 4.0   | 60.0  | 114.0  |
|      | 累計目標量           | 0.0    | 50.0   | 0.0   | 3.3   | 43.7  | 97.0   |
|      | 累計執行量           | 0.0    | 195.6  | 0.0   | 3.4   | 97.6  | 296.6  |
|      | 進度(%)           | 0      | 291.2% | 0     | 1.8%  | 89.8% | 175.1% |
| 太麻里溪 | 目標總量            | 0.0    | 0.0    | 0.0   | 0.0   | 45.0  | 45.0   |
|      | 累計目標量           | 0.0    | 0.0    | 0.0   | 0.0   | 32.8  | 32.8   |
|      | 累計執行量           | 0.0    | 0.0    | 0.0   | 0.0   | 53.9  | 53.9   |
|      | 進度(%)           | 0      | 0      | 0     | 0     | 46.9% | 46.9%  |
| 合計   | 目標總量            | 930.0  | 680.0  | 213.2 | 41.4  | 210.0 | 2074.6 |
|      | 累計目標量           | 668.7  | 612.9  | 163.4 | 31.1  | 146.5 | 1622.7 |
|      | 累計執行量           | 1009.0 | 662.1  | 222.3 | 43.7  | 256.3 | 2193.4 |
|      | 進度(%)           | 36.6%  | 7.2%   | 27.6% | 30.5% | 52.3% | 27.5%  |

附註：1. 目標總量：各溪別後續計畫期程疏濬總目標量。

2. 累計目標量：至前一週累計疏濬之目標量。

3. 累計執行量：至前一週累計已執行之疏濬量。

4. 進度超前或落後：(累計執行量-累計目標量)/目標總量

製表日：102/5/21

經濟部水利署

附表2 河川野溪水庫疏濬方案水利署所屬自辦河川疏濬執行進度表

| 單位    | 目標量  | 至102年5月19日 |           | 進度    |     | 本周<br>執行量 | 前一周<br>執行量 | 前二周<br>執行量 | 貢獻度    |
|-------|------|------------|-----------|-------|-----|-----------|------------|------------|--------|
|       |      | 累計<br>目標量  | 累計<br>執行量 | 超前    | 落後  |           |            |            |        |
| 第一河川局 | 50   | 33.6       | 66.5      | 32.9  |     | 4.2       | 1.4        | 3.9        | 3.8%   |
| 第二河川局 | 20   | 2.8        | 0.0       |       | 2.8 | 0.0       | 0.0        | 0.0        | 0.0%   |
| 第三河川局 | 100  | 55.7       | 114.0     | 58.3  |     | 2.7       | 12.2       | 9.5        | 6.6%   |
| 第四河川局 | 300  | 265.8      | 323.4     | 57.6  |     | 3.7       | 6.6        | 9.2        | 18.6%  |
| 第五河川局 | 205  | 137.8      | 186.6     | 48.8  |     | 0.6       | 8.3        | 1.9        | 10.7%  |
| 第六河川局 | 150  | 126.1      | 248.6     | 122.5 |     | 0.3       | 7.4        | 0.0        | 14.3%  |
| 第七河川局 | 550  | 332.9      | 635.0     | 302.1 |     | 33.4      | 49.3       | 45.2       | 36.5%  |
| 第八河川局 | 40   | 8.1        | 40.9      | 32.8  |     | 6.0       | 6.8        | 12.1       | 2.4%   |
| 第九河川局 | 130  | 101.1      | 124.6     | 23.5  |     | 2.1       | 2.4        | 2.8        | 7.2%   |
| 合計    | 1545 | 1063.9     | 1739.6    | 675.7 |     | 53.0      | 94.4       | 84.6       | 100.0% |

※貢獻度：(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)\*100%

單位：萬立方公尺

※二河局後龍溪國光橋上游河段預計5月21日辦理發包預定6月開始出料。

附表3 河川野溪水庫疏濬方案水庫疏濬執行進度表

| 單位     | 目標量 | 至102年5月19日 |           | 進度   |      | 本周<br>執行量 | 前一周<br>執行量 | 前二周<br>執行量 | 貢獻度    |
|--------|-----|------------|-----------|------|------|-----------|------------|------------|--------|
|        |     | 累計<br>目標量  | 累計<br>執行量 | 超前   | 落後   |           |            |            |        |
| 北區水資源局 | 150 | 59.2       | 41.9      |      | 17.3 | 1.3       | 3.3        | 0.6        | 10.0%  |
| 中區水資源局 | 91  | 82.0       | 107.9     | 25.9 |      | 0.0       | 10.1       | 0.0        | 25.8%  |
| 南區水資源局 | 167 | 106.2      | 146.4     | 40.2 |      | 0.0       | 8.6        | 0.8        | 35.0%  |
| 台電公司   | 50  | 42.7       | 62.5      | 19.8 |      | 0.8       | 0.8        | 0.9        | 14.9%  |
| 自來水公司  | 39  | 26.1       | 33.7      | 7.6  |      | 0.0       | 0.0        | 0.0        | 8.1%   |
| 農田水利會  | 23  | 19.6       | 26.2      | 6.6  |      | 0.0       | 0.3        | 0.0        | 6.3%   |
| 合計     | 520 | 335.8      | 418.6     | 82.8 |      | 2.1       | 23.1       | 2.3        | 100.0% |

※貢獻度：(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)\*100%

單位：萬立方公尺

附表4 河川野溪水庫疏濬方案重要水庫疏濬執行進度表

| 單位    | 目標量 | 至102年5月19日 |           | 進度   |      | 本周<br>執行量 | 前一周<br>執行量 | 前二周<br>執行量 | 備註 |
|-------|-----|------------|-----------|------|------|-----------|------------|------------|----|
|       |     | 累計<br>目標量  | 累計<br>執行量 | 超前   | 落後   |           |            |            |    |
| 石門水庫  | 150 | 59.2       | 41.9      |      | 17.3 | 1.3       | 3.3        | 0.6        |    |
| 石岡壩   | 29  | 24.7       | 32.0      | 7.3  |      | 0.0       | 0.0        | 0.0        |    |
| 集集攔河堰 | 62  | 57.3       | 75.9      | 18.6 |      | 0.0       | 10.1       | 0.0        |    |
| 曾文水庫  | 103 | 67.5       | 64.4      |      | 3.0  | 0.0       | 4.6        | 0.6        |    |
| 高屏堰   | 47  | 38.7       | 82.0      | 43.3 |      | 0.0       | 4.1        | 0.2        |    |
| 阿公店水庫 | 9   | 0.0        | 0.0       |      | 0.0  | 0.0       | 0.0        | 0.0        |    |
| 南化水庫  | 32  | 21.9       | 23.0      | 1.0  |      | 0.1       | 0.1        | 0.1        |    |
| 合計    | 433 | 269.3      | 319.2     | 49.9 |      | 1.4       | 22.2       | 1.4        |    |

※石門水庫進度落後係義興陸挖發包作業尚未完成，已請北水局趕辦中。

單位：萬立方公尺

附表5 河川野溪水庫疏濬方案野溪土石清疏執行進度表

| 單位      | 目標量 | 至102年5月19日 |           | 進度    |    | 本周<br>執行量 | 前一周<br>執行量 | 前二周<br>執行量 | 貢獻度    |
|---------|-----|------------|-----------|-------|----|-----------|------------|------------|--------|
|         |     | 累計<br>目標量  | 累計<br>執行量 | 超前    | 落後 |           |            |            |        |
| 林務局     | 115 | 78.5       | 120.7     | 42.3  |    | 1.3       | 1.2        | 8.9        | 26.5%  |
| 林務局(整坡) |     | 76.5       | 116.4     | 40.0  |    | 1.3       | 1.2        | 8.9        |        |
| 林務局(外運) |     | 2.0        | 4.3       | 2.3   |    | 0.0       | 0.0        | 0.0        |        |
| 水保局     | 235 | 202.4      | 334.5     | 132.1 |    | 6.5       | 6.2        | 8.8        | 73.5%  |
| 水保局(整坡) |     | 191.3      | 320.5     | 129.2 |    | 6.5       | 6.2        | 8.8        |        |
| 水保局(外運) |     | 11.1       | 14.0      | 2.9   |    | 0.0       | 0.0        | 0.0        |        |
| 合計      | 350 | 280.9      | 455.2     | 174.4 |    | 7.8       | 7.4        | 17.7       | 100.0% |

※貢獻度：(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)\*100%

單位：萬立方公尺

附表6 河川野溪水庫疏濬方案地方政府共同參與疏濬執行進度表

| 單位    | 目標量  | 至102年5月19日 |           | 進度    |      | 本周<br>執行量 | 前一周<br>執行量 | 前二周<br>執行量 | 貢獻度    |
|-------|------|------------|-----------|-------|------|-----------|------------|------------|--------|
|       |      | 累計<br>目標量  | 累計<br>執行量 | 超前    | 落後   |           |            |            |        |
| 宜蘭縣政府 | 140  | 105.4      | 127.9     | 22.5  |      | 0.0       | 0.0        | 0.0        | 10.9%  |
| 苗栗縣政府 | 90   | 58.0       | 68.6      | 10.6  |      | 0.0       | 0.0        | 0.0        | 5.8%   |
| 台中市政府 | 5    | 4.0        | 0.0       |       | 4.0  | 0.0       | 0.0        | 0.0        | 0.0%   |
| 南投縣政府 | 260  | 194.4      | 168.9     |       | 25.5 | 0.0       | 0.5        | 0.5        | 14.4%  |
| 台南市政府 | 45   | 28.1       | 23.5      |       | 4.6  | 0.2       | 5.0        | 0.0        | 2.0%   |
| 高雄市政府 | 100  | 76.9       | 70.3      |       | 6.6  | 5.6       | 3.5        | 1.2        | 6.0%   |
| 屏東縣政府 | 400  | 400.0      | 524.6     | 124.6 |      | 2.5       | 8.1        | 4.6        | 44.7%  |
| 台東縣政府 | 50   | 33.1       | 74.5      | 41.4  |      | 9.5       | 5.9        | 0.0        | 6.3%   |
| 花蓮縣政府 | 95   | 69.1       | 116.2     | 47.1  |      | 3.0       | 3.2        | 3.7        | 9.9%   |
| 台北市政府 | 0    | 0.0        | 0.0       |       | 0.0  | 0.0       | 0.0        | 0.0        | 0.0%   |
| 新北市政府 | 0    | 0.0        | 0.0       |       | 0.0  | 0.0       | 0.0        | 0.0        | 0.0%   |
| 合計    | 1185 | 969        | 1174.5    | 205.5 |      | 20.8      | 26.2       | 10.0       | 100.0% |

※貢獻度：(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)\*100%

單位：萬立方公尺

※台中市政府疏濬計畫書初審未過目前修正中，致進度落後。

※南投縣政府進度落後係5月13日至5月19日因豪大雨停工，預計6月中旬可趕上進度。

※台南市政府八掌溪斷面35-37疏濬工程已於4月8日開始出料，預計5月底前可趕上進度。

※高雄市政府新威大橋上游至新發大橋上游工程已於4月29日開始出料，預計5月底前可趕上進

附表7 河川野溪水庫疏濬方案各單位執行進度彙總表

| 單位   | 目標量  | 至102年5月19日 |           | 進度     |    | 本周<br>執行量 | 前一周<br>執行量 | 前二周<br>執行量 | 達成率    |
|------|------|------------|-----------|--------|----|-----------|------------|------------|--------|
|      |      | 累計<br>目標量  | 累計<br>執行量 | 超前     | 落後 |           |            |            |        |
| 河川局  | 1545 | 1063.9     | 1739.6    | 675.7  |    | 53.0      | 94.4       | 84.6       | 112.6% |
| 水庫單位 | 520  | 335.8      | 418.6     | 82.8   |    | 2.1       | 23.1       | 2.3        | 80.5%  |
| 上游野溪 | 350  | 280.9      | 455.2     | 174.4  |    | 7.8       | 7.4        | 17.7       | 130.1% |
| 地方政府 | 1185 | 969.0      | 1174.5    | 205.5  |    | 20.8      | 26.2       | 10.0       | 99.1%  |
| 合計   | 3600 | 2649.6     | 3787.9    | 1138.4 |    | 83.7      | 151.1      | 114.6      |        |

# 莫拉克颱風災後河川水庫規劃疏濬及執行量

單位：萬立方公尺

| 分區       | 河川<br>水系 | 規劃<br>總量 | 目標總<br>量(不含 | 統計至102年5月19日 |       |       | 執行單位   |       |
|----------|----------|----------|-------------|--------------|-------|-------|--------|-------|
|          |          |          |             | 規劃量          | 目標量   | 執行量   |        |       |
| 北區       | 蘭陽溪      | 452      | 190         | 38.9         | 33.6  | 194.4 | 第一河川局  | 66.5  |
|          |          |          |             | 124.0        | 105.4 |       | 宜蘭縣政府  | 127.9 |
|          | 中港溪      | 30       | 15          | 5            | 5     | 0     | 苗栗縣政府  |       |
|          | 後龍溪      | 55       | 35          | 1.8          | 2.8   | 0.0   | 第二河川局  | 0.0   |
|          |          |          |             | 5.5          | 5.1   |       | 苗栗縣政府  | 0.0   |
|          | 石門水庫     | 168      | 150         | 66.4         | 59.2  | 41.9  | 北區水資源局 |       |
| 中區       | 大安溪      | 88       | 70          | 16           | 3     | 106.9 | 第三河川局  | 38.3  |
|          |          |          |             | 54           | 48    |       | 苗栗縣政府  | 68.6  |
|          | 大甲溪      | 92       | 15          | 16.1         | 3.2   | 21.1  | 第三河川局  | 21.1  |
|          |          |          |             | 14.9         | 0.0   |       | 台中市政府  | 0.0   |
|          | 烏溪       | 284      | 160         | 57.8         | 49.3  | 150.8 | 第三河川局  | 54.7  |
|          |          |          |             | 5.2          | 4.0   |       | 台中市政府  | 0.0   |
|          |          |          |             | 137.2        | 58.4  |       | 南投縣政府  | 96.0  |
|          | 濁水溪      | 798      | 480         | 409.3        | 265.8 | 396.3 | 第四河川局  | 323.4 |
|          |          |          |             | 231.1        | 136.0 |       | 南投縣政府  | 72.8  |
|          | 石岡壩      | 32       | 29          | 27.7         | 24.7  | 32.0  | 中區水資源局 |       |
|          | 集集攔河堰    | 70       | 62          | 64.2         | 57.3  | 75.9  | 中區水資源局 |       |
|          | 北港溪      | 95       | 70          | 63           | 46    | 46    | 第五河川局  |       |
|          | 朴子溪      | 42       | 35          | 30.9         | 25.6  | 35.5  | 第五河川局  |       |
|          | 八掌溪      | 86       | 85          | 63.6         | 51.1  | 86.8  | 第五河川局  |       |
|          | 急水溪      | 23       | 15          | 23.3         | 15.0  | 18.6  | 第五河川局  |       |
|          | 曾文溪      | 329      | 130         | 310.8        | 106.1 | 212.6 | 第六河川局  |       |
|          | 鹽水溪      | 184      | 8           | 28           | 28    | 23    | 台南市政府  |       |
|          | 二仁溪      | 30       | 20          | 30           | 20    | 36    | 第六河川局  |       |
|          | 高屏溪      | 963      | 950         | 276.3        | 296.8 | 872.2 | 第七河川局  | 473.0 |
|          |          |          |             | 112.3        | 76.9  |       | 高雄市政府  | 70.3  |
|          |          |          |             | 60.0         | 350.0 |       | 屏東縣政府  | 329.0 |
|          | 東港溪      | 127      | 50          | 75           | 36    | 162.1 | 第七河川局  |       |
|          | 曾文水庫     | 116      | 103         | 40.7         | 38.2  | 64.4  | 南區水資源局 |       |
|          | 高屏堰      | 53       | 47          | 14.4         | 51.0  | 82.0  | 南區水資源局 |       |
|          | 阿公店水庫    | 10       | 9           | 0.0          | 0.0   | 0.0   | 南區水資源局 |       |
| 東區       | 卑南溪      | 40       | 40          | 11.1         | 8.1   | 40.9  | 第八河川局  |       |
|          | 花蓮溪      | 200      | 130         | 83.1         | 73.1  | 165.8 | 第九河川局  | 108.4 |
|          |          |          |             | 38.1         | 34.3  |       | 花蓮縣政府  | 57.4  |
|          | 秀姑巒溪     | 90       | 45          | 33           | 28    | 16.2  | 第九河川局  |       |
| 縣管<br>河川 | 林邊溪      | 202      | 50          | 60.0         | 50.0  | 195.6 | 第七河川局  |       |
|          |          |          |             |              |       |       | 屏東縣政府  | 195.6 |
|          | 立霧溪      | 100      | 50          | 66           | 35    | 58.9  | 花蓮縣政府  |       |
|          | 台東縣管     | 0        | 50          | 0.0          | 33.1  | 38.4  | 第八河川局  |       |
|          | 台電公司     | 56       | 50          | 47.9         | 42.7  | 62.5  | 台電公司   |       |
|          | 自來水公司    | 44       | 39          | 29.3         | 26.1  | 33.7  | 自來水公司  |       |
|          | 農田水利會    | 24       | 23          | 20.0         | 17.9  | 26.2  | 嘉南農田水利 | 26.2  |
|          |          |          |             | 2.0          | 1.8   |       | 苗栗農田水利 | 0.0   |
|          | 合計       | 4882     | 3205        | 2792         | 2350  | 3297  |        |       |

附註：

附表9 莫拉克颱風災後水庫堰壩清淤規劃目標及執行量

單位：萬立方公尺

| 執行機關    | 水庫堰壩別 | 清淤別  | 規劃量   | 至102年8月底 | 統計至102年5月19日 |       |      |      |
|---------|-------|------|-------|----------|--------------|-------|------|------|
|         |       |      |       | 目標量      | 目標量          | 執行量   | 超前   | 落後   |
| 北水局     | 石門水庫  | 陸挖   | 42.0  | 37.5     | 25.4         | 15.5  |      | 9.9  |
|         |       | 抽泥   | 36.0  | 32.1     | 19.4         | 26.4  | 7.1  |      |
|         |       | 水力排砂 | 90.0  | 80.3     | 14.4         | 0.0   |      | 14.4 |
|         |       | 合計   | 168.0 | 149.9    | 59.2         | 41.9  |      | 17.3 |
| 中水局     | 石岡壩   | 陸挖   | 32.0  | 28.5     | 24.7         | 32.0  | 7.3  |      |
|         |       | 合計   | 32.0  | 28.5     | 24.7         | 32.0  | 7.3  |      |
|         | 集集攔河堰 | 陸挖   | 70.0  | 62.5     | 57.3         | 75.9  | 18.6 |      |
|         |       | 合計   | 70.0  | 62.5     | 57.3         | 75.9  | 18.6 |      |
| 南水局     | 曾文水庫  | 陸挖   | 55.0  | 49.1     | 36.3         | 38.5  | 2.2  |      |
|         |       | 抽泥   | 46.0  | 41.0     | 31.1         | 25.9  |      | 5.2  |
|         |       | 水力排砂 | 15.0  | 13.4     | 0.0          | 0.0   |      | 0.0  |
|         |       | 合計   | 116.0 | 103.5    | 67.5         | 64.4  |      | 3.0  |
|         | 高屏堰   | 陸挖   | 29.0  | 25.9     | 25.9         | 58.6  | 32.7 |      |
|         |       | 抽泥   | 24.0  | 21.4     | 12.8         | 23.4  | 10.5 |      |
|         |       | 合計   | 53.0  | 47.3     | 38.7         | 82.0  | 43.3 |      |
|         | 阿公店水庫 | 水力排砂 | 10.0  | 8.9      | 0.0          | 0.0   |      | 0.0  |
|         |       | 合計   | 10.0  | 8.9      | 0.0          | 0.0   |      | 0.0  |
|         | 牡丹水庫  | 水力排砂 | 8.0   | 7.1      | 0.0          | 0.0   |      | 0.0  |
|         |       | 合計   | 8.0   | 7.1      | 0.0          | 0.0   |      | 0.0  |
|         | 台電公司  | 德基水庫 | 陸挖    | 5.4      | 4.8          | 3.9   | 4.4  | 0.5  |
| 合計      |       |      | 5.4   | 4.8      | 3.9          | 4.4   | 0.5  |      |
| 馬鞍壩     |       | 陸挖   | 27.7  | 24.7     | 24.7         | 27.7  | 3.0  |      |
|         |       | 合計   | 27.7  | 24.7     | 24.7         | 27.7  | 3.0  |      |
| 霧社水庫    |       | 陸挖   | 5.0   | 4.5      | 4.1          | 7.3   | 3.2  |      |
|         |       | 水力排砂 | 10.0  | 8.9      | 5.9          | 3.0   |      | 2.9  |
|         |       | 合計   | 15.0  | 13.4     | 10.0         | 10.3  | 0.3  |      |
| 明潭      |       | 陸挖   | 2.0   | 1.8      | 0.0          | 0.0   |      | 0.0  |
|         |       | 合計   | 2.0   | 1.8      | 0.0          | 0.0   |      | 0.0  |
| 明湖      |       | 水力排砂 | 1.0   | 0.9      | 0.0          | 0.0   |      | 0.0  |
|         |       | 合計   | 1.0   | 0.9      | 0.0          | 0.0   |      | 0.0  |
| 士林堰     |       | 陸挖   | 5.0   | 4.5      | 4.1          | 20.2  | 16.1 |      |
|         | 合計    | 5.0  | 4.5   | 4.1      | 20.2         | 16.1  |      |      |
| 自來水公司   | 西勢水庫  | 陸挖   | 0.0   | 0.0      | 0.0          | 0.0   |      | 0.0  |
|         |       | 水力排砂 | 0.0   | 0.0      | 0.0          | 0.0   |      | 0.0  |
|         |       | 合計   | 0.0   | 0.0      | 0.0          | 0.0   |      | 0.0  |
|         | 寶山水庫  | 抽泥   | 0.0   | 0.0      | 0.0          | 0.0   |      | 0.0  |
|         |       | 合計   | 0.0   | 0.0      | 0.0          | 0.0   |      | 0.0  |
|         | 仁義潭   | 陸挖   | 1.5   | 1.3      | 0.7          | 0.0   |      | 0.7  |
|         |       | 合計   | 1.5   | 1.3      | 0.7          | 0.0   |      | 0.7  |
|         | 南化水庫  | 陸挖   | 21.2  | 18.9     | 13.2         | 13.2  |      | 0.0  |
|         |       | 抽泥   | 9.3   | 8.3      | 5.3          | 5.9   | 0.6  |      |
|         |       | 水力排砂 | 5.5   | 4.9      | 3.4          | 3.8   | 0.4  |      |
|         |       | 合計   | 36.0  | 32.2     | 21.9         | 23.0  | 1.0  |      |
|         | 澄清湖   | 抽泥   | 4.0   | 3.6      | 3.4          | 6.0   | 2.6  |      |
|         |       | 合計   | 4.0   | 3.6      | 3.4          | 6.0   | 2.6  |      |
|         | 鏡面水庫  | 水力排砂 | 1.0   | 0.9      | 0.9          | 1.1   | 0.2  |      |
|         |       | 合計   | 1.0   | 0.9      | 0.9          | 1.1   | 0.2  |      |
|         | 東港堰   | 抽泥   | 0.1   | 0.1      | 0.1          | 0.3   | 0.2  |      |
|         |       | 合計   | 0.1   | 0.1      | 0.1          | 0.3   | 0.2  |      |
|         | 鳳山水庫  | 抽泥   | 1.0   | 0.9      | 0.0          | 1.1   | 1.1  |      |
| 合計      |       | 1.0  | 0.9   | 0.0      | 1.1          | 1.1   |      |      |
| 酬勤水庫    | 陸挖    | 0.0  | 0.0   | 0.0      | 0.0          |       | 0.0  |      |
|         | 合計    | 0.0  | 0.0   | 0.0      | 0.0          |       | 0.0  |      |
| 嘉南農田水利會 | 烏山頭水庫 | 抽泥   | 3.7   | 3.3      | 2.6          | 3.2   | 0.6  |      |
|         |       | 合計   | 3.7   | 3.3      | 2.6          | 3.2   | 0.6  |      |
|         | 白河水庫  | 陸挖   | 11.2  | 10.0     | 10.0         | 16.0  | 6.0  |      |
|         |       | 抽泥   | 9.3   | 8.3      | 5.3          | 7.0   | 1.7  |      |
| 苗栗農田水利會 | 明德水庫  | 陸挖   | 2.0   | 1.8      | 1.8          | 0.0   |      | 1.8  |
|         |       | 合計   | 2.0   | 1.8      | 1.8          | 0.0   |      | 1.8  |
|         | 大埔水庫  | 水力排砂 | 0.0   | 0.0      | 0.0          | 0.0   |      | 0.0  |
|         |       | 合計   | 0.0   | 0.0      | 0.0          | 0.0   |      | 0.0  |
| 總計      |       | 陸挖   | 309.0 | 275.6    | 232.1        | 309.3 | 77.1 |      |
|         |       | 抽泥   | 133.4 | 119.0    | 80.0         | 99.3  | 19.3 |      |
|         |       | 水力排砂 | 140.5 | 125.3    | 24.6         | 7.9   |      | 16.6 |
|         |       | 合計   | 582.9 | 520.0    | 336.7        | 416.5 | 79.7 |      |

河川野溪及水庫疏濬辦理情形通報單位：

正本： 行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會

副本： 台電公司、自來水公司、農田水利會、林務局、水土保持局、宜蘭縣政府、苗栗縣政府、台中市政府、南投縣政府、台南市政府、高雄市政府、屏東縣政府、花蓮縣政府、台東縣政府、本署各河川局及水資源局

抄本： 本署署長室、田副署長室、王副署長室、賴副署長室、總工程司室、主任秘書室、秘書室四科、綜合企劃組、水源經營組、河川海岸組、防災中心、水利行政組