經濟部水利署 103 年度委託與補助高雄市政府工程執行及 經費支用情形查核意見

一、計畫執行進度

(一)「流域綜合治理計畫」103年度辦理工程如下:

應急工程:計8件工程,截至103年12月底止1件工程已完工, 另7件工程施工中。

(二)「區域排水整治及環境營造計畫」103 年度補助及委託該府 執行工程如下:

> 計 2 件工程,截至 103 年 12 月底止 1 件工程已完工,另 1 件工程施工中。

(三)「重要河川環境營造計畫」103年度補助該府執行工程如下: 計2件工程,截至103年12月底止2件工程皆已完工。

二、整體經費與補助款支用情形

- (一) 流域綜合治理計畫
 - 1、補助工程:(抽查3件,已納入市府103年度計畫型補助 收入預算。)
 - (1) 美濃區竹子門排水護岸新建應急工程:核定經費1,000 萬元,中央補助78%為780萬元。本工程發包後總經費 約729萬6,255元(包括工作費647萬元、工程管理費

- 16萬6,878元、設計監造費57萬6,957元及空污費1萬7,253元及材料試驗費等6萬5,167元)。本署第六河川局已核撥512萬1,970元,核銷數為484萬7,518元,市府撥付廠商工程款583萬9,175元,工程已於104年3月25日完工,目前辦理驗收決算中。
- (2)路竹區陷後坑排水(高速公路涵洞下游至鹽水橋上游兩岸)護岸改善工程:核定經費800萬元,中央補助78%為624萬元。本工程發包後總經費600萬4,300元(包括工作費536萬4,000元、工程管理費15萬938元、設計監造費42萬5,782元、空污費2萬1,567元、材料試驗費3萬2,013元及鑑界費1萬元),變更後總經費為616萬8,983元,其所增加經費應由市府自籌。本署第六河川局已核撥426萬4,566元,核銷數為386萬2,700元,市府撥付廠商工程款488萬1,893元,工程已於104年3月24日完工,目前辦理驗收決算中。另本工程尚有編列開挖土石剩餘價值,請市府俟工程峻工決算後依規定繳回本署第六河川局。
- (3) 大社區竹圍橋左側護岸應急工程:核定經費500萬元, 中央補助78%為390萬元。本工程發包後總經費為358

萬1,473元(包括工作費317萬9,569元、工程管理費9萬8元、設計監造費29萬6,127元、空污費8,479元及試驗費7,290元),已完工驗收並辦理決算。本署第六河川局已核撥279萬3,548元,核銷數為257萬2,769元,市府撥付廠商工程款317萬9,569元,無其他違約金待繳回事項。

(二)重要河川環境營造工程

1、補助工程:

- (1) 岡山區阿公店溪新觀音橋改建工程:經查本工程補助 款業已納入高雄市政府 100 年度中央各部會補助收入 預算。中央補助經費為 1,500 萬元,本工程已完工並辦 理決算,工程決算經費為 2,592 萬 7,479 元 (包括工 作費 2,341 萬 5,505 元、工程管理費 71 萬 689 元及設計 監造費 180 萬 1,285 元)。本署第六河川局已核撥 683 萬 2,611 元,累計核銷數 683 萬 2,611 元,市府撥付廠 商工程款 2,341 萬 5,505 元。
- (2) 田寮區埔頂橋改建工程:經查本工程補助款業已納入 高雄市政府 101 年度中央各部會補助收入預算 1,225 萬

元,惟納入預算證明書未為相對金額表達,應請市府 先予查明妥處。中央補助經費為1,495萬4,022元,本 工程已完工並辦理決算,工程決算經費為3,987萬 7,391元(包括工作費3,632萬7,488元、工程管理費 54萬4,117元、設計監造費285萬3,899元、空污及材 料試驗費15萬1,887元)。本署第六河川局已核撥 1,193萬9,000元,累計核銷數1,193萬9,000元,市 府撥付廠商工程款3,632萬7,488元;另市府已繳回設 計監造、施工廠商罰款50萬6,656元及施工廠商追繳自 主性品管費2萬7,872元。

(二) 區域排水整治及環境營造工程:

1、補助工程:

(1)橋頭典寶溪中崎橋改建工程:經查本工程補助款業已納入高雄市政府103年度中央各部會補助收入預算。橋梁工程部分總工程經費為6,443萬7,584元(包括工作費5,484萬785元、工程管理費67萬1,681元、設計監造費405萬3,854元、空污及其他費487萬1,264元)。本署第六河川局已核撥1,987萬6,703元,累計核銷數

1,340萬2,437元,市府撥付廠商工程款4,858萬元; 另本工程尚有編列既有AC路面剩餘價值及剩餘土石方 價值,請市府俟工程峻工決算後依規定繳回本署第六 河川局。

2、委託代辦工程

(1) 典寶溪排水水防道路與B區滯洪池銜接工程:中央核定經費1,000萬元,本工程已完工並辦理決算,工程決算經費為1,070萬6,201元(包括工作費964萬8,333元、工程管理費21萬1,469元、設計監造費76萬5,180元、空污及試驗費8萬1,219元)。本署第六河川局已核撥1,000萬元,累計核銷數1,000萬元,市府撥付廠商工程款964萬8,333元。

三、內部控管機制

主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以控管。另高雄市政府每週開會追蹤管控工程進度,並針對進度異常工程,立即與承攬廠商召開工地進度檢討會議,要求承攬廠商限期改善,避免進度落後情形擴大。

四、計畫執行效益

- (一)美濃區竹子門排水護岸新建應急工程:新設護岸(含坡面工及擋水牆)120公尺,受益面積28公頃。。
- (二)路竹區陷後坑排水(高速公路涵洞下游至鹽水橋上游雨岸)護岸改善工程:新設護岸高度=6.3公尺;長度=150公尺,受益面積10公頃。。
- (三)大社區竹圍橋左側護岸應急工程:新設護岸高度=6.6公 尺;長度65m,受益面積20公頃。
- (四) 典寶溪排水水防道路與B區滯洪池銜接工程:新設橋樑一座80M,改善B區滯洪池與典寶溪防汛道路中斷問題。
- (五)橋頭典寶溪中崎橋改建工程:新建橋梁長 64 公尺,寬11 公尺,受益面積 6.6 公頃。
- (六) 岡山區阿公店溪新觀音橋改建工程:新建預力樑橋,寬度 15公尺,長度42公尺,改建後橋樑樑底滿足50年計畫 洪水位,並配合都市計畫道路範圍,提升橋樑結構及用 路人使用安全。
- (七)田寮區埔頂橋改建工程:新建鋼構橋,寬度8公尺,長度 43公尺,改建後提升埔頂橋橋體結構安全度及用路舒適 與安全度。

五、其他事項

- (一)103年度已完成之工程,請儘速辦理決算及繳回節餘款 事官。
- (二)103年度已執行完成之工程,請善盡維護及管理工作, 以發揮其效益,若需移交地方政府管理,並請儘速辦理

交接事宜。

- (三)各項工程請高雄市政府確實依「經濟部水利署辦理流域 綜合治理計畫執行作業注意事項」規定辦理請款;另依 「經濟部水利署辦理流域綜合治理計畫執行作業注意事 項」於每月15日前查填經費累計表及補助費支用情形表 送第六河川局辦理經費核銷。
- (四)本署補助或委託辦理之工程,請市府按時到公共工程委員會標案管理系統填報最新執行情形,其中經費來源機關欄位請務必填為「經濟部水利署」,以利本署督導管控執行情形。
- (五)工程進度落後標案,請儘速排除落後原因,加速趕辦。

查核人員:第六河川局:許倖慈、黃仁宏、陳界文

主 計 室:賴宜靚、鮑志華

工程事務組: 江文助

河川海岸組: 王基安、黄月琴、陳俊州、簡榮成、涂敬新

<u> 查核日期:104年4月8日</u>