

**100 年度「加強辦理無自來水地區供水改善計畫」
工程執行及經費支用情形查核報告**

受查核單位：南投縣政府

經濟部水利署

101 年 6 月 19 日

一、計畫執行進度

本計畫 100 年度補助南投縣政府辦理 1 件簡易自來水改善工程，截至 101 年 2 月底止，累計執行進度：預定 100%，實際 100%。

二、整體經費與補助款支用情形

100 年度執行結果：

本署 100 年度核定補助南投縣政府辦理「南投縣國姓鄉長流村 2 鄰簡易自來水供水改善工程」1 件，本工程發包總工作費為 281 萬 5,872 元，本署核定補助 69%計 194 萬 2,952 元，已於 100 年度全數核撥，本工程已於 101 年 2 月 4 日完工決算，決算數為 2,468,600 元，本署分擔 69%計 170 萬 3,334 元，應繳回工程賸餘款 239,618 元。

查核結果：

(一) 經查本工程業已納入南投縣政府 101 年度追加減預算-其他公共工程-公用事業工程-預算，其預算之內容與支出用途，核與本署核定之補助內容相符。

(二) 本工程請該府儘速將工程節餘款辦理繳回。

三、南投縣政府內部控管機制

(一) 主要係依據「南投縣政府建設推動會報督導縣政府暨所屬各機關學校工作考成作業要點」辦理，針對該府核定列管項目，採平時考核及年終考成方式辦理。各機關需於每月 10 日前將列管計畫前月進度彙報該府計畫室，並需對進度落後者，填寫說明落後原因及提出因應對策。

(二) 南投縣政府每月定期召開會議控管各工程執行情形。

四、計畫執行效益

「南投縣國姓鄉長流村 2 鄰簡易自來水供水改善工程」，係為國姓鄉長流村無自來水地區改善既有簡易自來水設施，新設 100 噸蓄水池 1 座，鑿井工程 94 公尺及配管工程 HDPE60mm2,605 公尺，HDPE50mm683 公尺、HDPE25mm533 公尺，本工程完成後可改善地方缺水、漏水問題並提升當地居民生活品質，保障民眾日常生活用水，供水受益戶計 60 戶，受益人數 200 人。

五、建議事項與結論

- (一) 本計畫歷年已執行完成之工程，請南投縣政府儘速成立管理組織，善盡維護及管理工作，以發揮其效益，避免發生閒置情形。
- (二) 工程決算後，請將決算書及已核章之決算明細表函送本署，並將剩餘款繳回。

查核人員：

水源經營組：邱振義

會計室：陳文信

查核日期： 101 年 4 月 16 日