

經濟部水利署 會議紀錄

壹、名稱：水庫與滯洪池水域型太陽能發電系統第 23 次推動會議

貳、時間：108年10月22日(星期二)下午2時

參、地點：本署台北辦公室第1會議室

肆、主持人：林副總工程司元鵬

伍、記錄人：蕭士斌

陸、出席單位及人員：(詳如簽名冊)

柒、主席致詞：(略)

捌、報告事項：

案由：歷次「水庫與滯洪池水域型太陽能發電系統推動會議」

決議辦理情形，報請公鑒。

說明：略(各單位辦理情形如附件一)。

決議：

- 一、項次20-1解除列管，另於討論事項案由一檢討各案進度，惟各水域型太陽光電，涉有地方溝通部分，請台水公司提供當地民情，並與台電公司共同向地方民眾說明。
- 二、項次22-1解除列管，惟仍請能源局考量簡化程序，以利推動綠能。
- 三、項次22-2解除列管，後續請經濟部國營事業委員會協助督導台糖公司依計畫期程完成太陽光電之計畫設置量。

玖、討論事項：

案由一：檢討各水庫及滯洪池管理機關執行水域型太陽能發電系統設置進度。

說明：略(各單位辦理情形如附件二)。

決議：

- 一、有關鯉魚潭水庫部分，經評估暫不推動，請本署中區水資源局預為規劃湖山水庫可擴充設置地點，並請台電公司考量於湖山水庫增設饋線，以利湖山水庫及台水公司所轄湖山、林內淨水場，配合政策推動綠能。

- 二、烏山頭水庫案，請嘉南水利會協助並督促廠商依計畫工期完成，並請台電公司及能源局收到申請書件時，協助儘速完成審查。
- 三、寶山水庫案之未登錄土地已完成補辦編定，請台電公司依能源局意見，儘速辦理籌設變更事宜，並請台電公司追蹤有關新竹縣政府水土保持計畫審查情形，以109年7月併聯為目標趕辦。
- 四、永和山水庫案：
 - 1、有關未登錄土地補辦編定事宜，內政部地政司表示已協助先洽請苗栗縣政府加速完成，本案請苗栗縣政府協助儘速辦理，以利台電公司後續申請施工許可。
 - 2、未登錄土地補辦編定後，依能源局意見須另辦理籌設變更事宜，請台電公司同時準備相關申請書件，並請台電公司追蹤有關苗栗縣政府水土保持計畫審查情形，以109年7月併聯為目標趕辦。
- 五、鳳山水庫案：
 - 1、請能源局協助於11月上旬前核發籌設許可，並請台電公司於11月中旬前提送施工許可申請。
 - 2、因台水公司辦理清淤須調整太陽光電工作期程部分，請台電公司於下次會議說明修正後期程。
- 六、成功、興仁及東衛水庫案受台澎海纜影響，台電公司將延後施作，請台電公司於下次會議提供預定施作期程。
- 七、前峰子滯洪池及典寶溪B區滯洪池二期等2案廠商陸續施工，請高雄市政府協助並督促廠商依計畫工期完成。
- 八、新塭南北側滯洪池案廠商已依進度施工，請嘉義縣政府協助並督促廠商依計畫工期完成。
- 九、宜梧滯洪池案，雲林縣政府將辦理地方說明會，請雲林縣政府儘速訂定說明會時間，另海豐支線滯洪池經8次招商均無廠商投標，經雲林縣政府評估該場域不適合設置，將暫不推動水域型太陽光電，惟請雲林縣政府再評估其他可設置場所。
- 十、湖山淨水場案：

- 1、依台水公司所提含林內淨水場約有22.8公頃土地可供設置，另中區水資源局所轄湖山水庫亦有可增設太陽光電之土地，請台電公司優先評估於本區域增設饋線，以利配合政策推動綠能。
 - 2、請台水公司研議就可施作範圍先辦理招商可行性。
- 十一、坪頂淨水場案，請台水公司加速完成環評相關規定之變更內容對照表，並以109年底併聯為目標辦理。
- 十二、鳳山淨水場案，台水公司表示已研議先終止原契約，請台水公司評估原契約終止後，即辦理招商可行性。
- 十三、淡水所3.5萬噸配水站、龜山第三加壓站、東興、龍潭、大湳、平鎮及板新淨水場等7件台水與台電公司合作案：
- 1、請台電及台水公司依國營會108.8.8會議結論期程，以108年10月底前完成與台水公司淨水場租約訂定及模組、變流器之採購、108年12月底前完成支架採購、109年底完成併聯為目標趕辦。
 - 2、台水公司所提涉不妨礙原興辦事業計畫目的一節(如：東興淨水場案)，請台電公司先確認係以屋頂型或地面型申請，倘仍需經目的事業主管機關認定不妨礙原興辦計畫目的，請台水公司擬具相關說明後，再由本署循程序簽復，惟亦請國營事業委員會給予協助，以利台水及台電公司加速辦理。
 - 3、板新淨水場案請台水公司於11月底前評估此地點結構強度是否適宜施設太陽光電。
- 十四、南區水資源局曾文辦公區案業以施工中，請南區水資源局協助並督促廠商依計畫期程完成。
- 十五、集集攔河堰管理中心停車場案，請中區水資源局儘速完成招商文件，於108年底前完成招商。
- 十六、水利規劃試驗所舊正辦公區3座廠棚案，水利規劃試驗所於10月23日召開招商文件審查會議，請水利規劃試驗所於108年底前完成招商。

案由二：滾動檢討可增加設置之太陽光電場域。

說明：略。

決 議：

- 一、有關台水公司預定自辦招商案共27處(如附件三),請台水公司依計畫期程,於12月底前完成招商,並於下次會議依附件二格式提供預定辦理期程。
- 二、臺北自來水事業處會中說明所轄淨水場經評估後,已於長興淨水場完成施設,目前已無其他合適地點。
- 三、有關屏東大潮州人工湖部分,屏東縣政府表示現場水位落差大,已請廠商評估設置可行性,請屏東縣政府於108年11月底前將評估結果函報本署。

拾壹、散會(下午15時40分)

水庫與滯洪池水域型太陽能發電系統第 23 次推動會議列管追蹤事項表

項次	列管事項	主辦單位	辦理情形
108.03.22 20-1	<p>台電公司與台水公司合作於寶山、永和山、鳳山、成功、興仁、東衛水庫施設水域型太陽光電案，請台電公司及台水公司合作儘速推動。</p> <p>108.08.15 第 22 次會議決議：</p> <ol style="list-style-type: none"> 寶山及永和山水庫案，請新竹及苗栗縣政府協助於 108 年 12 月前完成補辦編定事宜，並請台水及台電公司持續與新竹及苗栗縣政府配合儘速完成(寶山水庫部分新竹縣政府業於 108.08.28 完成)。 請台電公司先就寶山及永和山水庫案，進行設計及備料，以縮短後續施工工期。 鳳山水庫案籌設許可能源局前於 107 年 10 月 15 日核發在案，原暫定為重要濕地部分，內政部已於 108 年 3 月 20 日公告非屬重要濕地，惟能源局仍請台電公司重新申請籌設許可，現高雄市政府仍未回復意見予能源局致未能核發籌設許可，請能源局協助儘速釐清並儘速核發籌設許可，以利台電公司加速辦理，並請台電公司就高雄市政府疑義，主動向高雄市政府說明。 澎湖 3 座水庫請台電及台水公司持續推動，除加速台澎海纜建設、持續與地方政府及民眾溝通協調外，台水及台電公司亦可思考結合海水淡化廠之蓄水池儲能做系統性規劃。 台電及台水公司目前先合作於臺灣本島淨水場增設太陽光電以補足因澎湖 3 	<p>苗栗縣政府 能源局 台電公司 台水公司</p>	<p>能源局：</p> <ol style="list-style-type: none"> 寶山水庫案本局刻辦理施工許可審查，本局業於 108 年 5 月 29 日函請台電公司針對委員書審意見回覆說明。 永和山水庫案本局刻辦理施工許可審查，惟缺漏土地容許使用文件及土地使用同意文件，本局業於 107 年 12 月 20 日函請台電公司補件。 鳳山水庫案本局業於 108 年 10 月 3 日通知台電公司檢送定稿本，俟送達本局後續辦理籌設許可核發事宜。 <p>台電公司：</p> <ol style="list-style-type: none"> 108 年 8 月 28 日寶山水庫新登錄地補辦編定完成。苗栗縣政府永和山水庫新登錄地補辦編定作業中，預計 108 年 12 月完成。 寶山水庫及永和山水庫太陽光電工程設計作業已完成，目前於辦理工作許可證申請，將於適當時機進行備料。 有關鳳山水庫籌設增補「環境影響評估核准文件」案，高雄市政府都市發展局於 108 年 9 月 19 日以高市都發開字第 10833596800 號函示無後續意見，該案籌設(定稿本)本公司於 108 年 10 月 7 日函送能源局核定。 台澎海纜完成前，澎湖地區新設再生能源無法取得併聯同意，故澎湖三座水庫將由光四計畫移出；另本公司未來新興計畫預定 109 年提報，該計畫執行期間若台澎海纜完成，將由該計畫建置澎湖三座水庫太陽光電。 有關台水 6 處淨水場太陽光電淨水場之辦理進度如下： <ol style="list-style-type: none"> 租約尚洽台水辦理中。 本項工程將納入台電光電四期專案計畫辦理，目前計畫修正案預定 108 年 11 月於公司內部進行審查，待通過後，再辦理後續工程設計及設備採購招標。 模組及變流器之採購及工程設計委託服務案，將於台電光四計畫修正通過後，公告招標。 有關各水庫域型太陽光電案之民意代表溝通，由於台水公司為水庫管理單位，熟悉地方民情，推動太陽光電工程之初期，應已先評估地方民意，建請台水公司提供地方民情之相關資訊，先進行政策性之宣導，如有太陽光電工程之技術性問題，再由本處積極協助溝通說明。 <p>台水公司：</p> <ol style="list-style-type: none"> 有關永和山水庫部分，目前苗栗縣政府尚在辦理補辦編定相關程序中。 有關拜會地方部分，台水公司 108 年 9 月 6 日已函台電若有相關拜會地方民意代表之時程，將全力配合參加。

項次	列管事項	主辦單位	辦理情形
	<p>座水庫延後併聯之容量一節，請台水及台電公司確認地點後，於 108 年 8 月底前依附件二格式提報施作地點、容量及預定期程，並請台電公司以 108 年 10 月底前完成與台水公司淨水場租約訂定及模組、變流器之採購、108 年 12 月底前完成支架採購、109 年底完成併聯為目標趕辦。</p> <p>6. 請台電公司就澎湖 3 座水庫之設置計畫，於 108 年 10 月提送修正後設置時程。</p> <p>7. 各水庫水域型太陽光電案，請台水及台電公司積極拜會地方民意代表先行溝通，爭取支持，避免延誤併聯時程。</p>		<p>3. 有關澎湖海水淡化廠之蓄水池儲能做系統性規劃一案，因澎湖海水淡化廠屬環境影響說明書追蹤監督之場域內，依「環境影響評估法」第 16 條規定「已通過之環境影響說明書或評估書，非經主管機關及目的事業主管機關核准，不得變更原申請內容。」如欲辦理須依環境影響評估法施行細則第 37 條第 1 項第 5 款規定辦理變更內容對照表送審作業，故不建議規劃設置。</p>
108.08.15 22-1	<p>水域型太陽光電案，均已由水庫或滯洪池依水利法、水庫蓄水範圍使用管理辦法等相關規定，由管理單位同意在案，建請能源局研議籌設或施工許可等申請時，可免再檢附土地容許相關文件，簡化申設程序，加速推動。</p>	能源局	<p>土地容許文件係依土地使用相關規定辦理，爰仍應檢附，以茲證明為合法使用。</p>
108.08.15 22-2	<p>麻剪溝滯洪池業經彰化縣政府確認不施作滯洪池，倘台糖公司評估無法於該地點施設地面型太陽光電，請台糖公司與太陽光電廠商，於不妨礙防洪功能下，於其餘 10 座滯洪池擴充水域型太陽光電裝置容量補足原計畫量，並經各滯洪池管理單位同意後，於 108 年 8 月底前回復本署修正後之預定裝置容量。</p>	台糖公司	<p>台糖公司原報院 11 座滯洪池之太陽光電裝置容量目標量為 100MW，台糖公司以 110MW 為目標辦理中，取消 1 座滯洪池後，台糖公司評估仍可達原訂之報院目標。</p>

水庫與滯洪池水域型太陽能推動管控表

108.09.30 已完成設置：52.338MW(27案)、109 年底前預定優先完成：40.78MW (10 案)，以上合計 93.118MW。

項次	推動地點	管理機關	容量 (MW)	招(標)商完成	籌設完成 (備案完成)	說明會	開工	模組完工	併聯	推動單位目前辦理情形
109 年底前預定優先完成案(10 案、40.78MW)										
1	南水局曾文辦公區	南水局	1	108.05.01		經評估無需辦理		108.11.20	108.12.21	1. 本案已獲台電公司併聯審查作業完成，並向台南市政府申請備案中(預計近期可同意備案)。 2. 目前工程方面正進行太陽能板安裝及地下化纜線埋設工作，整體工程預計 11 月下旬前可完工及於 12 月中旬前完成併聯發電。
2	新塭南北側滯洪池	嘉義縣政府	28.5	107.10.05	108.01.11	108.05.25	108.06.07	108.12.15	109.01.31	9 月實際進度 43% 10 月預定進度 55% 本週施工工項：太陽能板 2、3、4、5、10 區組裝中，已經完成工項：錨定全區施作完成。
3	典寶溪 B 區滯洪池二期	高雄市政府	1.68	108.06.05	108.10.31	配合機關要求辦理	108.11.1	108.11.31	109.2.28	工程進場施工中。
4	前峰子滯洪池	高雄市政府	5.9	106.08.01	108.12.31	108.10.04	109.01.06	109.04.17	109.04.30	本案設置容量確認為 5.9MW，投資計畫書及施工計畫書刻正審核中；另基於 108 年度電能躉購費率展延區間之考量，廠商預計於年底取得再生能源發電設備同意備案，並於 109 年 4 月 30 日前完工併聯，可確保取得 108 年下半年電能躉購費率。
5	淡水所 3.5 萬噸配水站	台水公司	0.38	108.10~109.4	109.03.31	-	109.04.01	109.10.15	109.10.31	台電公司： 本工程採分項發包辦理，108.10~109.4 陸續辦理招標，現階段變流器採購案、模組採購案及設計技術委託服務案招標準備中。 台水公司： 台電公司 108 年 9 月 24 日函文同意回饋金比例，因涉及土地租賃，依據台水公司作業規定需簽報至董座，目前簽核中。
6	東興淨水	台水公司	0.7	108.10~109.4	109.03.31	-	109.04.01	109.11.15	109.11.30	台電公司：

項次	推動地點	管理機關	容量(MW)	招(標)商完成	籌設完成(備案完成)	說明會	開工	模組完工	併聯	推動單位目前辦理情形
	場									本工程採分項發包辦理，108.10~109.4 陸續辦理招標，現階段變流器採購案、模組採購案及設計技術委託服務案招標準備中。 台水公司： 1. 台電公司 108 年 9 月 24 日函文同意回饋金比例，因涉及土地租賃，依據台水公司作業規定需簽報至董座，目前簽核中。 2. 本場為民國 75 年設立，無興辦事業計畫書，後續作業如何辦理，請貴署協助解決。
7	龍潭淨水場	台水公司	0.37	108.10~109.4	109.03.31	-	109.04.01	109.10.15	109.10.31	台電公司： 本工程採分項發包辦理，108.10~109.4 陸續辦理招標，現階段變流器採購案、模組採購案及設計技術委託服務案招標準備中。 台水公司： 台電公司 108 年 9 月 24 日函文同意回饋金比例，因涉及土地租賃，依據台水公司作業規定需簽報至董座，目前簽核中。
8	龜山第三加壓站	台水公司	0.37	108.10~109.4	109.03.31	-	109.04.01	109.10.15	109.10.31	台電公司： 本工程採分項發包辦理，108.10~109.4 陸續辦理招標，現階段變流器採購案、模組採購案及設計技術委託服務案招標準備中。 台水公司： 台電公司 108 年 9 月 24 日函文同意回饋金比例，因涉及土地租賃，依據台水公司作業規定需簽報至董座，目前簽核中。
9	大湳淨水場	台水公司	0.88	108.10~109.4	109.03.31	-	109.04.01	109.11.15	109.11.30	台電公司： 本工程採分項發包辦理，108.10~109.4 陸續辦理招標，現階段變流器採購案、模組採購案及設計技術委託服務案招標準備中。 台水公司： 台電公司 108 年 9 月 24 日函文同意回饋金比例，因涉及土地租賃，依據台水公司作業規定

項次	推動地點	管理機關	容量(MW)	招(標)商完成	籌設完成(備案完成)	說明會	開工	模組完工	併聯	推動單位目前辦理情形
										需簽報至董座，目前簽核中。
10	平鎮淨水場	台水公司	1	108.10~109.4	109.03.31	-	109.04.01	109.11.15	109.11.30	台電公司： 本工程採分項發包辦理，108.10~109.4 陸續辦理招標，現階段變流器採購案、模組採購案及設計技術委託服務案招標準備中。 台水公司： 台電公司 108 年 9 月 24 日函文同意回饋金比例，因涉及土地租賃，依據台水公司作業規定需簽報至董座，目前簽核中。
	小計		40.78							
後續計畫一期(8 案、18.333MW)										
11	寶山水庫	台水公司	0.6	107.08.02	107.6.27		108.12.15	109.06.15	109.07.30	1. 108 年 8 月 28 日寶山水庫新登錄地補辦編定完成。 2. 水土保持計畫已於 108 年 10 月 2 日函送新竹縣政府審核。 3. 新登錄地未於原籌設範圍，能源局審查委員要求澄清是否須辦理籌設變更，洽能源局澄清中。
12	永和山水庫	台水公司	1.1	107.08.02	107.4.26		108.12.15	109.06.15	109.07.30	1. 苗栗縣政府永和山水庫新登錄地補辦編定作業中，預計 108 年 12 月完成。 2. 水土保持計畫已於 108 年 10 月 2 日函送苗栗縣政府審核。 3. 新登錄地未於原籌設範圍，能源局審查委員要求澄清是否須辦理籌設變更，洽能源局澄清中。
13	鳳山水庫	台水公司	2	107.08.02	107.10.15 (108.04.26 增補「環境影響評估核准文件」)		108.12.15	109.06.15	109.07.30	台電公司： 1. 鳳山水庫籌設增補「環境影響評估核准文件」案，高雄市政府都市發展局於 108 年 9 月 19 日以高市都發開字第 10833596800 號函示無後續意見，該案籌設(定稿本)本公司於 108 年 10 月 7 日函送能源局核定。

項次	推動地點	管理機關	容量(MW)	招(標)商完成	籌設完成(備案完成)	說明會	開工	模組完工	併聯	推動單位目前辦理情形
										<p>2. 本工程已於 108 年 8 月 8 日開工，現進行細部設計，因鳳山水庫要求變更原定併聯路徑，因變更之併聯路徑緊鄰私人地，已會同高雄市府地政局進行 2 次現勘量測，設計變更作業辦理中。</p> <p>3. 台水公司預訂 109 年 4 月至 9 月進行鳳山水庫清淤作業，期間須暫停施工，本工程將配合鳳山水庫清淤作業調整施工時程。</p> <p>台水公司：</p> <p>1. 台電再生能源處業於 108 年 8 月 28 日至本處召開鳳山水庫浮動式太陽光電新建工程「共同作業協議組織會議」及「開工前安全衛生協商會議」。</p> <p>2. 台電再生能源處於 108 年 9 月 19 日召集台水、中油公司和地政事務所辦理土地複測及租用土地事宜。</p>
14	坪頂淨水場	台水公司	1.2	108.08.31					109.12.30	<p>本案雖屬能源或輸變電工程之開發，依「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」第 29 條第 1 項第 7 款規定，設置太陽光電發電系統，位於重要濕地，應實施環境影響評估，同項第 10 款規定，輸電線路工程 161 千伏以上輸電線路符合該款各目規定之一者，應實施環境影響評估，又同條第 3 項規定，第 1 項開發行為屬利用再生能源之發電設備，其裝置容量未達二千瓩者，免實施環境影響評估。唯本場設置發電設備屬環境影響說明書追蹤監督之場域內，依「環境影響評估法」第 16 條規定「已通過之環境影響說明書或評估書，非經主管機關及目的事業主管機關核准，不得變更原申請內容。」本處為配合本案之執行，目前正依環境影響評估法施行細則第 37 條第 1 項第 5 款規定辦理變更內容對照表</p>

項次	推動地點	管理機關	容量(MW)	招(標)商完成	籌設完成(備案完成)	說明會	開工	模組完工	併聯	推動單位目前辦理情形
										送審作業。
15	舊正辦公區3座廠棚	水規所	0.41	109.05.31		經評估無需辦理		110.02.28	110.04.30	招標文件初稿完成，10月23日開審查會議
16	烏山頭水庫	嘉南水利會	13	108.05.06	108.12.31	108.08.29	109.06.30	110.03.30	110.06.30	108年10月8日送台電併聯審查，預計進度： 1.109年1月取得籌設許可。 2.109年4月中旬取得施工許可。 3.109年12月現場施工完成。 4.110年3月細部協商完成。 5.110年5月設備登記完成。
17	集集攔河堰管理中心停車場	中水局	0.023	109.05.31	109.12.31	經評估無需辦理	110.01.31	110.11.30	110.12.31	招標文件研擬中，預計11月公告。
18	鳳山淨水場	台水公司								因與承租廠商有合約爭議，訴訟中。
	小計		18.333							
後續計畫二期(6案、9.48MW)										
19	成功水庫	台水公司	2	108.09.15	108.06.30	後續再與村長確認時間	109.04.15	109.11.15	109.12.30	台澎海纜完成前，澎湖地區新設再生能源無法取得併聯同意，故澎湖三座水庫將由光四計畫移出；另本公司未來新興計畫預定109年提報，該計畫執行期間若台澎海纜完成，將由該計畫建置澎湖三座水庫太陽光電。
20	興仁水庫	台水公司	1.5	108.09.15	107.12.19		109.04.15	109.10.15	109.11.30	
21	東衛水庫	台水公司	0.8	108.09.15	107.11.15		109.04.15	109.09.15	109.10.30	
22	湖山淨水場	台水公司	3.18	108.08.31					109.12.30	湖山場除請水池頂可設置太陽能設施，尚有污泥暫存場、曬乾床合計129,550m ² ；林內前處理場淤泥塘及污泥暫存場合計89,000m ² ；林內淨水場曬乾床9,300m ² ，因饋線因素，請台電公司評估後並納入太陽光電第六期計畫。
23	板新淨水場	台水公司								台電公司： 本場址清水池結構物老舊，且池頂設有植被，長久恐影響結構強度，將請台水協助進一步評估結構強度，再進行設置容量評估。另因本場

項次	推動地點	管理機關	容量(MW)	招(標)商完成	籌設完成(備案完成)	說明會	開工	模組完工	併聯	推動單位目前辦理情形
										址尚有土地問題須解決，土地問題處理期程冗長，預訂規劃至本公司未來光電計畫再辦理。 台水公司： 清水池涉及國產屬土地及使用地目變更等作業事項，無法於預定時間 109 年 12 月底併聯送電，台電公司將該場站改納入太陽光電第六期計畫。
24	宜梧滯洪池	雲林縣政府	2	106.12.01	107.06.20				109.12.30	目前第二次說明會預計 11 月底召開，將一併說明北池西側停車場車棚設立太陽能板之方案。
	小計		9.48							
	合計		68.593							
目前無法推動須再評估案										
25	鯉魚潭水庫	中水局	0.998	107.08.28	108.05.06	108.06.06	108.07.20	108.11.30	108.12.30	1. 108 年 8 月 30 日立法委員徐志榮國會辦公室邀本局及廠商召開協調會，經協調後，因不可抗力地方民眾陳抗因素，廠商願與本局自協調日起終止契約。 2. 為維持與地方和諧，及尊重地方民眾意見，經檢討分析後，建議終止本計畫開發。 3. 有關後續替代方案，經本局再次盤點檢討後，本局無適合設置地點。
26	海豐支線滯洪池	雲林縣政府	1.2	107.10.12 第 8 次公告					109.12.30	雲林縣政府已辦理 8 次招商均無廠商投標，經評估係因現場水域條件不佳所致。

已完成併聯彙整表：

已完成(27 案、52.338MW)						
項次	推動地點	縣市	管理機關	容量(MW)	完成日期	推動單位目前辦理情形
27	大武丁排水蓄水池	屏東縣	屏東縣政府	0.499	已完成	已完成。
28	烏龍排水滯洪池	屏東縣	屏東縣政府	0.499	106.02.28	已完成。
29	大潭牛埔排水滯洪池	屏東縣	屏東縣政府	0.499	106.05.31	已完成。
30	阿公店水庫	高雄市	南水局	2.32	106.06.26	已完成。
31	永康科工園區滯洪池	臺南市	臺南市政府	0.1	106.10.31	已完成。
32	寶二水庫	新竹縣	北水局	0.45	107.02.26	已完成。
33	草港尾滯洪池工程	彰化縣	彰化縣政府	0.499	107.02.27	已完成。
34	馬鞍壩後池	台中市	台電公司	0.3	107.02.28	已完成。
35	典寶溪 B 滯洪池	高雄市	高雄市政府	2	107.03.26	已完成。
36	拷潭淨水場清配水池頂	高雄市	台水公司	0.434	107.04.02	已完成。
37	內埔子水庫	嘉義縣	嘉南水利會	1.972	107.04.24	已完成。
38	柳營科工園區滯洪池	臺南市	臺南市政府	4.49	107.04.26	已完成。
39	樹谷園區公滯五	臺南市	臺南市政府	1.13	107.04.26	已完成。
40	南水局燕巢辦公區	高雄市	南水局	0.622	107.04.30	已完成。
41	台南給水廠永康配水中心清配水池頂	台南市	台水公司	0.864	107.05.15	已完成。
42	公園淨水場清配水池頂	嘉義市	台水公司	0.94	107.05.15	已完成。
43	台南給水廠中崙加壓站清配水池頂	台南市	台水公司	2.025	107.06.29	已完成。
44	林內淨水場清配水池頂	雲林縣	台水公司	2.150	107.06.29	已完成。
45	公滯一、二滯洪池	臺南市	臺南市政府	5.987	107.06.30	已完成。
46	金湖水庫	金門縣	金門縣政府	2.14	107.08.31	已完成。
47	永安滯洪池工程	高雄市	高雄市政府	4.2	107.09.03	已完成。
48	樹谷園區公滯三	臺南市	臺南市政府	4.02	107.11.30	已完成。
49	湖山水庫	雲林縣	中水局	0.41	107.12.31	已完成。
50	鹽水埤水庫	臺南市	嘉南水利會	1.992	107.12.31	已完成。
51	阿公店水庫	高雄市	南水局	7.67	108.03.15	已完成。
52	長興淨水廠	臺北市	北水處	2.13	108.05.20	已完成。
53	大響營堤防	屏東縣	屏東縣政府	1.996	108.07.17	已完成。
	合計			52.338		

台水公司所轄淨水場盤點情形表

編號	縣市	淨水場名稱	總面積(M ²)	初估可設置容量(MW)	預計招商日期	預計併聯日期
1	桃園市	頂三腳加壓站	2,950	0.30	108年12月底完成上網公開招標	109年12月底
2	苗栗縣	犁頭山加壓站	2,700	0.27	108年12月底完成上網公開招標	109年12月底
3	苗栗縣	明德淨水場	2,250	0.23	108年12月底完成上網公開招標	109年12月底
4	苗栗縣	龍崗萬噸配水池	2,232	0.22	108年12月底完成上網公開招標	109年12月底
5	宜蘭縣	廣興淨水場	2,250	0.23	108年12月底完成上網公開招標	109年12月底
6	宜蘭縣	清洲淨水場	4,900	0.49	108年12月底完成上網公開招標	109年12月底
7	台中市	鯉魚潭淨水場	17,000	1.70	108年12月底完成上網公開招標	110年3月底
8	台中市	監理所配水池	2,195	0.22	108年12月底完成上網公開招標	110年3月底
9	台中市	坪頂配水池	2,195	0.22	108年12月底完成上網公開招標	110年3月底
10	台中市	豐原第一淨水場	5,840	0.58	108年12月底完成上網公開招標	110年3月底
11	台中市	配水中心	13,800	1.38	108年12月底完成上網公開招標	110年3月底
12	雲林縣	石榴淨水場	1,672	0.17	108年12月底完成上網公開招標	110年3月底
13	彰化縣	彰化第三淨水場	2,856	0.27	108年12月底完成上網公開招標	110年3月底
14	彰化縣	打鐵厝淨水場	2,400	0.15	108年12月底完成上網公開招標	110年3月底
15	彰化縣	秀水5000噸配水池	1,050	0.63	108年12月底完成上網公開招標	110年3月底
16	彰化縣	溪湖第二淨水場	2,000	0.17	108年12月底完成上網公開招標	110年3月底
17	彰化縣	下壩淨水場	2,112	0.24	108年12月底完成上網公開招標	110年3月底
18	彰化縣	員林第一淨水場	1,000	0.13	108年12月底完成上網公開招標	110年3月底
19	嘉義縣	東湖加壓站	1,150	0.12	108年12月底完成上網公開招標	110年3月底
20	嘉義縣	水上淨水場	5,800	0.58	108年12月底完成上網公開招標	110年3月底
21	嘉義縣	觸口淨水場	1,400	0.14	108年12月底完成上網公開招標	110年3月底
22	嘉義縣	竹崎淨水場	2,450	0.25	108年12月底完成上網公開招標	110年3月底
23	台南市	南化淨水場	15,800	1.58	108年12月底完成上網公開招標	110年3月底
24	台南市	曾文淨水場	2,500	0.25	108年12月底完成上網公開招標	110年3月底
25	台南市	南倉倉庫(含物料課倉庫)	4,500	0.45	108年12月底完成上網公開招標	110年3月底
26	高雄市	路竹淨水場	3,220	0.32	108年12月底完成上網公開招標	110年3月底
27	台東縣	泰安淨水場	2,202	0.22	108年12月底完成上網公開招標	110年3月底
		合計	110,424	11.49		