

# 水利統計簡訊

STA. 110

92年1月28日 星期二

九十一年度第一類營繕工程僅北區水資源局其執行率未達百分百，係因寶山第二水庫取出水工機電部份暫停招標，總平均決標比率為75%，其中以中區水資源局之93%最高，次為南區水資源局之92%，最低者為第十河川局之62%。

第二、三類營繕工程僅北區水資源局其執行率未達百分百，係因寶山第二水庫管理中心新建工程91年度無法執行和石門水庫溢洪道支承墊更新修復工程流標（已於92年1月17日決標），總平均決標比率為76%，以南區水資源局之86%為最高，最低為第十河川局之65%。

## 經濟部水利署暨所屬各機關九十一年度營繕工程發包情形

91年1月1日至12月31日

項目別	合計	第一河川局	第二河川局	第三河川局	第四河川局	第五河川局	第六河川局	第七河川局	第八河川局	第九河川局	第十河川局	北區水資源局	中區水資源局	南區水資源局	臺北水源	特定區管理局
	計															
第一類工程	計畫執行件數	52	-	-	2	-	9	5	3	-	-	7	8	1	17	-
	已發包完成件數	51	-	-	2	-	9	5	3	-	-	7	7	1	17	-
	執行百分比%	98	-	-	100	-	100	100	100	-	-	100	88	100	100	-
	平均決標比率%	75	-	-	64	-	66	74	77	-	-	62	69	93	92	-
第二、三類工程	計畫執行件數	619	32	68	28	65	137	58	40	32	39	23	37	15	19	26
	已發包完成件數	617	32	68	28	65	137	58	40	32	39	23	35	15	19	26
	執行百分比%	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	100	100	100
	平均決標比率%	76	73	80	71	73	81	78	75	79	75	65	78	82	86	72

資料來源：經濟部水利署工務組

編製單位：經濟部水利署會計室

說明：平均決標比率係指全部工程件數其每件工程之決標金額÷核定底價的平均數。

九十一年度營繕工程發包平均決標比率



