

水利統計簡訊

STA. 131

93年1月7日 星期三

九十二年度五千萬元以上之營繕工程，計有19件，各機關均已依計畫完成發包作業，總平均決標比率為78%，其中以南區水資源局之87.2%最高。

五千萬元以下之營繕工程，計有481件，僅北區水資源局及南區水資源局其執行率未達百分百，其中北區水資源局之「辦公大樓及周邊廳舍整修工程」係因廠商報價超過底價，以廢標論處；「石門水庫環翠樓第一期整修工程」第一次開標，僅一家廠商參與投標，故宣布流標。南區水資源局之「阿公店水庫越域引水路濁水溪放流口至水庫整理工程」因細部設計變更（目前已設計完畢），保留至93年度再行發包。總平均決標比率為71.3%，以第九河川局之86.2%為最高。

經濟部水利署暨所屬各機關九十二年度營繕工程發包情形

92年1月1日至12月31日

| 項目別 | | 合 計 | 第一 河川 局 | 第二 河川 局 | 第三 河川 局 | 第四 河川 局 | 第五 河川 局 | 第六 河川 局 | 第七 河川 局 | 第八 河川 局 | 第九 河川 局 | 第十 河川 局 | 北區 水資源 局 | 中區 水資源 局 | 南區 水資源 局 | 臺北 水資源 局 | 特定 區管理 局 |
|--------------|---------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 五千萬元 以上工程 | 計畫執行件數 | 19 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | - | - |
| | 已發包完成件數 | 19 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | - | - |
| | 執行百分比% | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| | 平均決標比率% | 78.0 | 78.8 | 62.5 | - | - | 75.4 | 70.6 | 81.4 | - | 78.2 | 78.5 | 87.0 | 81.0 | 87.2 | - | - |
| 五千萬元 以下工程 | 計畫執行件數 | 484 | 23 | 31 | 28 | 23 | 68 | 42 | 78 | 30 | 28 | 16 | 19 | 24 | 50 | 24 | 24 |
| | 已發包完成件數 | 481 | 23 | 31 | 28 | 23 | 68 | 42 | 78 | 30 | 28 | 16 | 17 | 24 | 49 | 24 | 24 |
| | 執行百分比% | 99.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89.5 | 100 | 98.0 | 100 | 100 |
| | 平均決標比率% | 71.3 | 68.7 | 64.0 | 73.0 | 68.3 | 70.9 | 72.5 | 77.3 | 80.7 | 86.2 | 57.2 | 68.4 | 78.0 | 75.5 | 57.2 | 57.2 |

資料來源：經濟部水利署工程事務組

編製單位：經濟部水利署會計室

說明：平均決標比率＝每件工程之標比（決標金額÷核定底價）之總合÷已發包完成件數。

九十二年度營繕工程發包平均決標比率

