

水利統計簡訊

STA. 208

98年9月8日 星期二

「離島地區供水改善計畫」工程預定之起始日期為96年1月至100年12月完工，本計畫完工後可穩定供應離島地區（金門、馬祖及澎湖）之生活用水及未來觀光發展需求，並確保離島地區未來至110年用水需求。

自96年起已完成發包並開始執行之標案共14件，截至98年8月底已完工11件、完工率達78.57%。未完工工程為金門縣自來水廠之「小金門海水淡化廠新建工程」經4次招商無廠商投標，重新檢討修正計畫書；連江縣自來水廠尚有2件施工中之工程，其中1件工程之實際進度與預定進度相符，另1件施工中之工程，於98年9月5日開工。

離島地區供水改善計畫工程執行情形

98年8月底

執行機關	標案名稱	預定進度	實際進度	差異
金門縣自來水廠	金門太湖水庫淤積浚渫工程(小太湖部分) 金門太湖水庫淤積浚渫工程 「大小金門海底管線修復暨加強工程」 小太湖水庫淤積浚渫工程 小金門海水淡化廠新建工程	已於97年3月完工 已於98年6月完工 已於98年4月完工 已於97年9月完工		經4次招商無廠商投標，重新檢討修正計畫書。
連江縣自來水廠	東引鄉南澳社區自來水管路更新工程 東引地區供水管線更新工程 樂道沃水庫改善工程 南竿(津沙一號壩)、北竿(中興、午沙)水庫浚渫工程 西管淨水場及輸配水管線工程—建築及景觀工程 西管淨水場及輸配水管線工程—水處理工程	已於97年10月完工 已於97年1月完工 已於98年2月完工 已於98年1月完工	8.20% 8.20%	-
澎湖縣政府	興仁水庫兩污水分流改善工程 西安水庫兩污水分流改善工程 小池水庫兩污水分流改善工程	已於97年8月完工 已於97年10月完工 已於97年4月完工		

資料來源：行政院公共工程委員會全球資訊網。

編製單位：經濟部水利署會計室