

# 水利統計簡訊

STA. 209

98年10月20日 星期二

「緊急供水工程暨水庫更新改善計畫」工程預定之起始日期為95年1月至100年12月完工，本計畫完工後可改善石門水庫及其集水區之各項問題，確保石門水庫營運功能、上游集水區水域環境之保育穩定水庫供水能力、保障水庫用水權益。

本計畫執行機關為本署北區水資源局，本（98）年度起已完成發包並開始執行之標案共8件，截至9月底止計已完成2件工程、1件工程解約；另尚在施工中之工程共計5件，其中1件實際進度與預定進度相符，1件工程實際進度高於預定進度，另3件工程之實際進度低於預定進度，落後進度較大者為「水位流量站及雨量站設施改善工程」，落後9.04%。

## 98年度緊急供水工程暨水庫更新改善計畫工程執行情形

98年9月底

單位：%

標案名稱	預定進度	實際進度	差異
1. 沉澱池土方清運—新竹海水淡化廠模組廠填土整地供土工程		已完工	
2. 阿姆坪生態園區第二期整建工程	50.96	49.82	-1.14
3. 沉澱池土方清運—臺中市東區旱平段國有土地供土工程		已完工	
4. 新竹海水淡化廠試驗計畫—模組廠興建及代操作維護工程		解約	
5. 石門水庫第13號沉澱池土方清運工程	27.78	27.32	-0.46
6. 尖石鄉白石溪秀巒段邊坡治理工程	0.00	0.00	-
7. 水位流量站及雨量站設施改善工程	88.4	79.36	-9.04
8. 石門水庫下游段淤泥浚渫工程	0.46	0.50	0.04

執行機關：經濟部水利署北區水資源局

編製單位：經濟部水利署會計室