

104年度「蓄水建造物更新及改善計畫(第2期)」
預算執行查核報告

受查核單位：連江縣政府

經濟部水利署
105年04月30日

104年度「蓄水建造物更新及改善計畫(第2期)」 補助連江縣政府工程執行及經費支用情形報告

一、計畫執行進度

104年度補助連江縣政府辦理「蓄水建造物更新及改善計畫(第2期)」計9件，截至105年3月底止，除7件已完工決算，其餘2件跨年度執行中。

二、經費與補助款支用情形

(一)津沙水庫風災修復及蓄水建造物更新改善工程：發包總經費599萬9,883元，變更後總經費779萬9,883元(中央全額補助)，本署累計核撥773萬5,569元(包含102年度179萬9,965元、103年度419萬9,918元及104年度173萬5,686元)，連江縣政府累計核銷數764萬5,674元，本工程已完工決算，決算金額764萬5,674元，該府已繳回工程賸餘款8萬9,895元，另未撥保留註銷繳回國庫6萬4,314元。

(二)儲水沃水庫風災修復工程：發包總經費1,520萬6,904元(中央全額補助)，本署累計核撥1,520萬6,904元(包含103年度456萬2,071元及104年度1,064萬4,833元)，連江縣政府累計核銷數1,512萬286元，本工程已完工決算，決算金額1,512萬286元，該府已繳回工程賸餘款8萬6,618元及監造違約8,000元。

(三)東引各水庫蓄水建造物更新改善工程：發包總經費1,620萬7,189元，變更後總經費為1,717萬1,203元(中央全額補助)，本署累計核撥1,717萬1,203元(包含103年度4,862,157元及104年度11,345,032元)，連江縣政府累計核銷數1,715萬5,577元，本工程已完工決算，決算金額1,715萬5,577元，該府已繳回工程賸餘款1萬5,626元及監造違約3,231元。

(四)后沃水庫下游壩面滲水相關調查及改善計畫：發包總經費270萬7,000元(中央全額補助)，本署累計核撥270萬7,000元(包含103年度81萬2,100元及104年度189萬4,900元)，連江縣政府累計核銷數254萬8,261元，本計畫已完成決算，決算經費

254萬8,261元，該府已繳回賸餘款15萬8,739元。

(五)北竿等水庫更新改善工程：發包總經費1,817萬1,868元，變更後總經費1,817萬495元(中央全額補助)，本署累計核撥1,817萬495元(包含103年度210萬元及104年度1,607萬495元)，連江縣政府累計核銷數1,800萬7,653元，本工程已完工決算，決算經費1,800萬7,653元，該府已繳回工程賸餘款16萬2,842元。

(六)莒光各水庫更新改善工程(第1期)：發包總經費314萬9,415元(中央全額補助)，本署累計核撥314萬9,415元，連江縣政府累計核銷數299萬1,716元，本工程已完工決算，決算經費299萬1,716元，該府已繳回工程賸餘15萬7,699元、設計監造違約1萬7,709元及工程逾期罰款5萬179元。

(七)莒光各水庫更新改善工程(第2期)：發包總經費864萬8,016元，變更後總經費1,214萬9,885元(中央全額補助)，本署累計核撥1,214萬9,885元，連江縣政府累計核銷數為1,209萬8,015元，本工程已完工決算，決算經費1,209萬8,015元，該府已繳回工程賸餘5萬1,870元。

(八)莒光各水庫更新改善工程(第3期)：發包總經費2,160萬5元(中央全額補助)，本署已核撥2,160萬5元，連江縣政府累計核銷數1,657萬9,299元，本工程目前執行中，該府繳回設計逾期罰款4萬2,000元。

(九)南竿各水庫浚渫改善工程(第1期)：發包總經費1,666萬4,790元(中央全額補助)，本署已核撥217萬4,862元，連江縣政府累計核銷數217萬4,862元，本工程目前執行中，該府繳回設計逾期罰款6,376元。

三、內部控管機制

主要依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以管控，凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因加以列管，惟因可歸責於廠

商之事由，致工程進度落後達20%以上者，則另函文受補助單位要求承包廠商應確實依約執行，並積極趕趲，限期完成。

四、工程執行效益

- (一) 強化水庫設施功能，有效延長設施使用壽命。
- (二) 維持水庫功能正常，增加供水穩定度，降低缺水風險。
- (三) 維護水庫正常運作，確保水庫安全，並保障其下游居民生命財產安全。

五、結論

- (一) 本計畫歷年已執行完成之工程，請連江縣政府善盡維護及管理工作，以發揮其效益。
- (二) 跨年度執行尚未完工部分，請連江縣政府督促執行單位積極辦理。

查核人員：

水源經營組：邱士恩

查核日期：104年04月08日