

# 水利統計簡訊

STA.310

107年2月6日 星期二

本署106年度1億元以上公共建設計畫工程計有15個計畫，年度結束實際進度符合預定進度者有10個計畫；而進度落後5個百分點以下者有4個計畫，分別為緊急供水工程暨水庫更新改善、地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫(104~109年)、石門水庫防淤隧道工程計畫(第1階段)及蓄水建造物更新及改善計畫(第3期)工程計畫，其落後主因係以暫停招標行政作業、用地取得延宕及驗收作業問題等因素導致；進度落後5個百分點以上者僅離島地區供水改善計畫，因暫停招標行政作業之故，致進度落後達7.7個百分點。

## 經濟部水利署106年度1億元以上公共建設計畫工程執行進度概況

單位：%

月別		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	落後主因
計畫名稱														
湖山水庫工程計畫	預定	26.1	26.1	27.4	28.3	29.3	30.2	30.7	31.6	31.9	32.9	33.0	100.0	-
	實際	26.1	26.1	27.4	28.3	29.3	30.2	30.7	31.6	31.9	32.9	33.0	100.0	
	比較 (百分點)	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.0	-0.0	0.0	-	
離島地區供水改善計畫	預定	5.2	12.1	19.1	26.3	33.7	41.7	50.9	61.1	72.0	80.2	91.0	100.0	暫停招標行政作業
	實際	5.5	12.1	18.9	26.3	33.7	41.7	49.7	59.9	72.0	78.7	86.5	92.3	
	比較 (百分點)	0.3	-	-0.1	-	-	-	-1.3	-1.3	0.0	-1.5	-4.5	-7.7	
緊急供水工程暨水庫更新改善	預定	12.6	25.9	42.4	57.1	76.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	驗收作業
	實際	13.2	26.6	41.5	57.3	69.6	73.8	76.4	82.3	90.0	94.7	98.4	99.2	
	比較 (百分點)	0.6	0.7	-0.9	0.2	-7.3	-26.2	-23.7	-17.7	-10.0	-5.3	-1.6	-0.8	
曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫(經濟部水利署部分)	預定	5.7	11.4	19.4	26.5	33.0	41.0	47.6	54.4	59.5	65.6	75.5	100.0	-
	實際	5.8	15.2	22.6	30.5	35.9	42.5	48.4	55.4	60.2	68.5	80.6	100.0	
	比較 (百分點)	0.1	3.8	3.3	4.0	2.9	1.5	0.9	1.1	0.7	2.9	5.2	-	
蓄水建造物更新及改善計畫第2期(101~105年)	預定	98.2	98.3	98.4	98.6	98.8	99.0	99.2	99.5	99.7	99.8	99.9	100.0	-
	實際	-	98.3	98.5	98.8	98.9	99.1	99.4	99.7	99.8	99.9	99.9	100.0	
	比較 (百分點)	-98.2	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	-	
流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及其治理	預定	31.9	35.2	39.9	44.2	49.8	57.7	64.1	69.3	77.2	81.9	87.5	100.0	-
	實際	33.0	35.7	40.4	44.2	52.6	58.1	64.3	69.9	77.5	82.3	89.1	100.0	
	比較 (百分點)	1.1	0.5	0.5	0.0	2.8	0.4	0.1	0.6	0.3	0.4	1.6	-	

經濟部水利署106年度1億元以上公共建設計畫工程執行進度概況(續1)

單位：%

月別		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	落後主因
地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫(104~109年)	預定	4.1	8.3	12.6	17.2	25.1	33.3	41.6	50.1	58.8	68.1	77.3	100.0	暫停招標行政作業
	實際	4.0	8.0	12.6	17.1	24.9	33.2	41.3	49.9	58.7	68.1	77.1	96.4	
	比較(百分點)	-0.2	-0.3	-0.0	-0.1	-0.2	-0.1	-0.3	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-3.6	
金門自大陸引水工程計畫	預定	5.0	10.0	16.0	22.0	32.0	42.0	52.0	61.0	70.0	80.0	90.0	100.0	-
	實際	5.0	10.0	16.0	22.0	31.4	40.0	51.6	60.6	69.8	78.2	89.8	100.0	
	比較(百分點)	-	-	-	-	-0.6	-2.0	-0.4	-0.4	-0.2	-1.8	-0.2	-	
海岸環境營造計畫(104~109年)	預定	8.0	14.6	22.0	29.7	37.2	44.7	53.1	62.4	71.1	80.6	90.1	100.0	-
	實際	9.1	15.5	22.8	30.7	38.1	45.8	54.9	62.9	72.4	81.5	91.1	100.0	
	比較(百分點)	1.1	1.0	0.9	1.0	0.9	1.2	1.8	0.6	1.3	0.9	1.1	-	
區域排水整治及環境營造計畫(104~109年)	預定	3.1	5.5	45.1	56.8	65.2	69.0	71.5	74.5	86.1	89.5	94.0	100.0	-
	實際	3.2	5.5	27.7	29.0	66.8	73.2	75.0	77.0	86.2	89.6	94.8	100.0	
	比較(百分點)	0.1	0.0	-17.4	-27.8	1.6	4.2	3.5	2.6	0.1	0.0	0.8	-	
重要河川環境營造計畫(104~109年)	預定	5.3	9.1	14.8	21.5	28.6	35.9	42.1	48.9	57.7	68.7	82.5	100.0	-
	實際	6.9	10.1	15.7	23.7	31.8	38.6	46.8	52.5	60.6	76.3	86.2	100.0	
	比較(百分點)	1.6	1.0	0.9	2.2	3.2	2.6	4.7	3.5	2.9	7.6	3.7	-	
烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫	預定	14.2	21.5	27.3	32.6	34.7	43.5	45.7	48.8	52.8	56.3	69.1	100.0	-
	實際	0.6	1.5	27.3	32.6	34.7	43.5	45.7	48.8	52.8	56.2	69.1	100.0	
	比較(百分點)	-13.6	-20.0	-	-0.0	-	-	-	-0.0	-	-0.1	-	-	
石門水庫防淤隧道工程計畫(第1階段)	預定	0.5	1.4	2.0	8.9	10.2	12.2	16.7	28.3	30.1	48.0	66.1	100.0	用地取得延宕
	實際	0.1	1.1	1.7	8.8	10.2	12.1	16.7	28.2	30.0	47.9	66.0	99.9	
	比較(百分點)	-0.5	-0.3	-0.3	-0.1	-	-0.1	-0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.0	-0.1	
無自來水地區供水改善計畫(101-105年)	預定	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	43.0	56.0	69.0	82.0	95.0	100.0	-
	實際	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	43.0	56.0	69.0	86.3	95.0	100.0	
	比較(百分點)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	-	-	

經濟部水利署106年度1億元以上公共建設計畫工程執行進度概況(續完)

單位：%

月別		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	落後主因
蓄水建造物更新及改善計畫(第3期)	預定	1.5	9.9	21.4	30.8	39.4	47.8	55.5	63.4	70.2	77.9	88.7	100.0	驗收作業
	實際	1.9	15.5	22.2	32.7	43.1	48.7	56.2	63.8	75.5	78.0	89.2	97.5	
	比較 (百分點)	0.4	5.6	0.8	2.0	3.7	0.9	0.7	0.4	5.3	0.1	0.5	-2.5	

資料來源：行政院公共工程委員會全球資訊網。

編製單位：經濟部水利署主計室

附註：1.本表列工程係指106年度1億元以上公共建設計畫當年度工程。

2.「—」表示無數字；「0」表示有數字而不及半單位。

3.比較數或有不符，係因電腦計算四捨五入之關係。