

第二河川局

案名

執行量(立方公尺)

108龜山大橋疏濬

12510.72

備註：於108年5月13日開始出料，已出料7日，目前出料進度為5%

芎蕉灣河道整理

183045

備註：於108年2月1日開始進行，已進行7日，目前執行進度為61.02%

總計執行量(立方公尺)

195555.72

資料時間：108年05月19日

後龍溪龜山大橋疏濬

日期	上周疏濬量	日期	本周疏濬量	差異量
2019/5/6	未出料	2019/5/13	1492.235	0
2019/5/7	未出料	2019/5/14	563.63	0
2019/5/8	未出料	2019/5/15	3229.63	0
2019/5/9	未出料	2019/5/16	3970.965	0
2019/5/10	未出料	2019/5/17	3254.255	0
2019/5/11	未出料	2019/5/18	未出料	0
2019/5/12	未出料	2019/5/19	未出料	0
合計	0	合計	12510.72	12510.72

芎蕉灣河道整理

日期	上周疏濬量	日期	本周疏濬量	差異量
2019/5/6	2301	2019/5/13	2315	14
2019/5/7	2243	2019/5/14	2461	218
2019/5/8	2541	2019/5/15	2264	-277
2019/5/9	2461	2019/5/16	2678	217
2019/5/10	2346	2019/5/17	2641	295
2019/5/11	未施工	2019/5/18	未施工	0
2019/5/12	未施工	2019/5/19	未施工	0
合計	11892	合計	12359	467