

# 第二河川局

案名

執行量(立方公尺)

108龜山大橋疏濬

44344.63

備註：於108年5月13日開始出料，已出料35日，目前出料進度為17.74%

芎蕉灣河道整理

227210

備註：於108年2月1日開始進行，已進行135日，目前執行進度為75.74%

總計執行量(立方公尺)

271554.63

資料時間：108年06月16日

# 後龍溪龜山大橋疏濬

日期	上周疏濬量	日期	本周疏濬量	差異量
2019/6/3	未出料	2019/6/10	2322.325	0
2019/6/4	未出料	2019/6/11	未出料	0
2019/6/5	未出料	2019/6/12	未出料	0
2019/6/6	未出料	2019/6/13	未出料	0
2019/6/7	4089.635	2019/6/14	未出料	0
2019/6/8	3656.495	2019/6/15	未出料	0
2019/6/9	未出料	2019/6/16	未出料	0
合計	7746.13	合計	2322.33	-5423.8

# 芎蕉灣河道整理

日期	上周疏濬量	日期	本周疏濬量	差異量
2019/6/3	2158	2019/6/10	2311	153
2019/6/4	2101	2019/6/11	2481	380
2019/6/5	2018	2019/6/12	2018	0
2019/6/6	2348	2019/6/13	2083	-265
2019/6/7	未施工	2019/6/14	2160	0
2019/6/8	未施工	2019/6/15	未施工	0
2019/6/9	未施工	2019/6/16	未施工	0
合計	8625	合計	11053	2428