

第二河川局

案名

執行量(立方公尺)

108龜山大橋疏濬

62171.32

備註：於108年5月13日開始出料，已出料42日，目前出料進度為24.87%

芎蕉灣河道整理

238979

備註：於108年2月1日開始進行，已進行142日，目前執行進度為79.66%

總計執行量(立方公尺)

301150.32

資料時間：108年06月23日

後龍溪龜山大橋疏濬

日期	上周疏濬量	日期	本周疏濬量	差異量
2019/6/10	2322.325	2019/6/17	未出料	0
2019/6/11	未出料	2019/6/18	未出料	0
2019/6/12	未出料	2019/6/19	4266.125	0
2019/6/13	未出料	2019/6/20	4680.065	0
2019/6/14	未出料	2019/6/21	4687.955	0
2019/6/15	未出料	2019/6/22	4192.545	0
2019/6/16	未出料	2019/6/23	未出料	0
合計	2322.325	合計	17826.69	15504.37

芎蕉灣河道整理

日期	上周疏濬量	日期	本周疏濬量	差異量
2019/6/10	2311	2019/6/17	2151	-160
2019/6/11	2481	2019/6/18	2668	187
2019/6/12	2018	2019/6/19	2094	76
2019/6/13	2083	2019/6/20	2807	724
2019/6/14	2160	2019/6/21	2049	-111
2019/6/15	未施工	2019/6/22	未施工	0
2019/6/16	未施工	2019/6/23	未施工	0
合計	11053	合計	11769	716