

# 第二河川局

案名

執行量(立方公尺)

108龜山大橋疏濬

74,414

備註：於108年5月13日開始出料，已出料49日，目前出料進度為29.77%

芎蕉灣河道整理

250,349

備註：於108年2月1日開始進行，已進行149日，目前執行進度為83.45%

總計執行量(立方公尺)

324762.9

資料時間：108年06月30日

# 後龍溪龜山大橋疏濬

日期	上周疏濬量	日期	本周疏濬量	差異量
2019/6/17	未出料	2019/6/24	未出料	0
2019/6/18	未出料	2019/6/25	未出料	0
2019/6/19	4266.125	2019/6/26	4622.41	356.285
2019/6/20	4680.065	2019/6/27	3642.595	-1037.47
2019/6/21	4687.955	2019/6/28	3977.58	-710.375
2019/6/22	4192.545	2019/6/29	未出料	0
2019/6/23	未出料	2019/6/30	未出料	0
合計	17,826.69	合計	12,242.59	-5,584.11

# 芎蕉灣河道整理

日期	上周疏濬量	日期	本周疏濬量	差異量
2019/6/17	2151	2019/6/24	2158	7
2019/6/18	2668	2019/6/25	2354	-314
2019/6/19	2094	2019/6/26	2218	124
2019/6/20	2807	2019/6/27	2149	-658
2019/6/21	2049	2019/6/28	2491	442
2019/6/22	未施工	2019/6/29	未施工	0
2019/6/23	未施工	2019/6/30	未施工	0
合計	11769	合計	11370	-399