

第二河川局

案名

執行量(立方公尺)

108龜山大橋疏濬

98,027

備註：於108年5月13日開始出料，已出料56日，目前出料進度為39.21%

芎蕉灣河道整理

263,520

備註：於108年2月1日開始進行，已進行156日，目前執行進度為87.84%

總計執行量(立方公尺)

361547.22

資料時間：108年07月7日

後龍溪龜山大橋疏濬

日期	上周疏濬量	日期	本周疏濬量	差異量
2019/6/24	未出料	2019/7/1	4174.835	0
2019/6/25	未出料	2019/7/2	3981.36	0
2019/6/26	4622.41	2019/7/3	3958.925	-663.485
2019/6/27	3642.595	2019/7/4	3350.555	-292.04
2019/6/28	3977.58	2019/7/5	3841.825	-135.755
2019/6/29	未出料	2019/7/6	4305.815	0
2019/6/30	未出料	2019/7/7	未出料	0
合計	12,242.59	合計	23,613.32	11,370.73

芎蕉灣河道整理

日期	上周疏濬量	日期	本周疏濬量	差異量
2019/6/24	2158	2019/7/1	2184	26
2019/6/25	2354	2019/7/2	2348	-6
2019/6/26	2218	2019/7/3	2948	730
2019/6/27	2149	2019/7/4	2848	699
2019/6/28	2491	2019/7/5	2843	352
2019/6/29	未施工	2019/7/6	未施工	0
2019/6/30	未施工	2019/7/7	未施工	0
合計	11370	合計	13171	1801