

第二河川局

案名

執行量(立方公尺)

108龜山大橋疏濬

116,172

備註：於108年5月13日開始出料，已出料63日，目前出料進度為46.47%

芎蕉灣河道整理

277,304

備註：於108年2月1日開始進行，已進行163日，目前執行進度為92.43%

總計執行量(立方公尺)

393475.72

資料時間：108年07月14日

後龍溪龜山大橋疏濬

日期	上周疏濬量	日期	本周疏濬量	差異量
2019/7/1	4174.835	2019/7/8	3502.7	-672.135
2019/7/2	3981.36	2019/7/9	3591.435	-389.925
2019/7/3	3958.925	2019/7/10	3463.66	-495.265
2019/7/4	3350.555	2019/7/11	3742.54	391.985
2019/7/5	3841.825	2019/7/12	3844.165	2.34
2019/7/6	4305.815	2019/7/13	未出料	0
2019/7/7	未出料	2019/7/14	未出料	0
合計	23,613.32	合計	18,144.50	-5,468.82

芎蕉灣河道整理

日期	上周疏濬量	日期	本周疏濬量	差異量
2019/7/1	2184	2019/7/8	2487	303
2019/7/2	2348	2019/7/9	2681	333
2019/7/3	2948	2019/7/10	2518	-430
2019/7/4	2848	2019/7/11	2948	100
2019/7/5	2843	2019/7/12	3150	307
2019/7/6	未施工	2019/7/13	未施工	0
2019/7/7	未施工	2019/7/14	未施工	0
合計	13171	合計	13784	613