

第二河川局

案名

執行量(立方公尺)

108龜山大橋疏濬

20137.79

備註：於108年5月13日開始出料，已出料14日，目前出料進度為8.06%

芎蕉灣河道整理

195493

備註：於108年2月1日開始進行，已進行114日，目前執行進度為65.16%

總計執行量(立方公尺)

215630.79

資料時間：108年05月26日

後龍溪龜山大橋疏濬

日期	上周疏濬量	日期	本周疏濬量	差異量
2019/5/13	1492.235	2019/5/20	2691.82	1199.585
2019/5/14	563.63	2019/5/21	11.325	-552.305
2019/5/15	3229.63	2019/5/22	4923.925	1694.295
2019/5/16	3970.965	2019/5/23	未出料	0
2019/5/17	3254.255	2019/5/24	未出料	0
2019/5/18	未出料	2019/5/25	未出料	0
2019/5/19	未出料	2019/5/26	未出料	0
合計	12510.715	合計	20137.79	7627.08

芎蕉灣河道整理

日期	上周疏濬量	日期	本周疏濬量	差異量
2019/5/13	2315	2019/5/20	2316	1
2019/5/14	2461	2019/5/21	2346	-115
2019/5/15	2264	2019/5/22	2415	151
2019/5/16	2678	2019/5/23	2397	-281
2019/5/17	2641	2019/5/24	2974	333
2019/5/18	未施工	2019/5/25	未施工	0
2019/5/19	未施工	2019/5/26	未施工	0
合計	12359	合計	12448	89