

第二河川局

案名

執行量(立方公尺)

108龜山大橋疏濬

160,339

備註：於108年5月13日開始出料，已出料83日，目前出料進度為64.14%

芎蕉灣河道整理

300,000

備註：於108年2月1日開始進行，已進行184日，於108年7月23日已執行完成階段性任務。

總計執行量(立方公尺)

460338.77

資料時間：108年08月04日

後龍溪龜山大橋疏濬

日期	上周疏濬量	日期	本周疏濬量	差異量
2019/7/22	3680.65	2019/7/29	3719.955	39.305
2019/7/23	未出料	2019/7/30	4054.55	0
2019/7/24	2862.3	2019/7/31	3923.6	1061.3
2019/7/25	4172.01	2019/8/1	3784.6	-387.41
2019/7/26	3704.24	2019/8/2	2916	-788.24
2019/7/27	3288.845	2019/8/3	未出料	0
2019/7/28	未出料	2019/8/4	未出料	0
合計	17,708.05	合計	18,398.71	690.66

芎蕉灣河道整理

日期	上周疏濬量	日期	本周疏濬量	差異量
2019/7/22	3187	2019/7/29		-3187
2019/7/23	3255	2019/7/30		-3255
2019/7/24	已完成階段性任務	2019/7/31		0
2019/7/25		2019/8/1		0
2019/7/26		2019/8/2		0
2019/7/27		2019/8/3		0
2019/7/28		2019/8/4		0
合計	6442	合計	0	-6442