

第二河川局

案名

執行量(立方公尺)

108龜山大橋疏濬

174,169

備註：於108年5月13日開始出料，已出料90日，目前出料進度為69.67%

芎蕉灣河道整理

300,000

備註：於108年2月1日開始進行，已進行191日，於108年7月23日已執行完成階段性任務。

總計執行量(立方公尺)

474169.12

資料時間：108年08月11日

後龍溪龜山大橋疏濬

日期	上周疏濬量	日期	本周疏濬量	差異量
2019/7/29	3719.955	2019/8/5	3815.885	95.93
2019/7/30	4054.55	2019/8/6	3875.45	-179.1
2019/7/31	3923.6	2019/8/7	3943.85	20.25
2019/8/1	3784.6	2019/8/8	2195.165	-1589.435
2019/8/2	2916	2019/8/9	未出料	0
2019/8/3	未出料	2019/8/10	未出料	0
2019/8/4	未出料	2019/8/11	未出料	0
合計	18,398.71	合計	13,830.35	-4,568.36

芎蕉灣河道整理

日期	上周疏濬量	日期	本周疏濬量	差異量
2019/7/29		2019/8/5		0
2019/7/30		2019/8/6		0
2019/7/31		2019/8/7		0
2019/8/1		2019/8/8		0
2019/8/2		2019/8/9		0
2019/8/3		2019/8/10		0
2019/8/4		2019/8/11		0
合計	0	合計	0	0