

# 第二河川局

案名

執行量(立方公尺)

108龜山大橋疏濬

124,232

備註：於108年5月13日開始出料，已出料70日，目前出料進度為49.69%

芎蕉灣河道整理

293,558

備註：於108年2月1日開始進行，已進行170日，目前執行進度為97.85%

總計執行量(立方公尺)

417789.94

資料時間：108年07月21日

# 後龍溪龜山大橋疏濬

日期	上周疏濬量	日期	本周疏濬量	差異量
2019/7/8	3502.7	2019/7/15	未出料	0
2019/7/9	3591.435	2019/7/16	4094.295	502.86
2019/7/10	3463.66	2019/7/17	3965.93	502.27
2019/7/11	3742.54	2019/7/18	未出料	0
2019/7/12	3844.165	2019/7/19	未出料	0
2019/7/13	未出料	2019/7/20	未出料	0
2019/7/14	未出料	2019/7/21	未出料	0
合計	18,144.50	合計	8,060.23	-10,084.28

# 芎蕉灣河道整理

日期	上周疏濬量	日期	本周疏濬量	差異量
2019/7/8	2487	2019/7/15	3581	1094
2019/7/9	2681	2019/7/16	2987	306
2019/7/10	2518	2019/7/17	3018	500
2019/7/11	2948	2019/7/18	3120	172
2019/7/12	3150	2019/7/19	3548	398
2019/7/13	未施工	2019/7/20	未施工	0
2019/7/14	未施工	2019/7/21	未施工	0
合計	13784	合計	16254	2470