

第二河川局

案名

執行量(立方公尺)

108龜山大橋疏濬

174,169

備註：於108年5月13日開始出料，已出料104日，目前出料進度為69.67%

芎蕉灣河道整理

300,000

備註：於108年2月1日開始進行，已進行205日，於108年7月23日已執行完成階段性任務。

總計執行量(立方公尺)

474169.12

資料時間：108年08月25日

後龍溪龜山大橋疏濬

日期	上周疏濬量	日期	本周疏濬量	差異量
2019/8/12	未出料	2019/8/19	未出料	0
2019/8/13	未出料	2019/8/20	未出料	0
2019/8/14	未出料	2019/8/21	未出料	0
2019/8/15	未出料	2019/8/22	未出料	0
2019/8/16	未出料	2019/8/23	未出料	0
2019/8/17	未出料	2019/8/24	未出料	0
2019/8/18	未出料	2019/8/25	未出料	0
合計	0.00	合計	0.00	0.00

芎蕉灣河道整理

日期	上周疏濬量	日期	本周疏濬量	差異量
2019/8/12		2019/8/19		0
2019/8/13		2019/8/20		0
2019/8/14		2019/8/21		0
2019/8/15		2019/8/22		0
2019/8/16		2019/8/23		0
2019/8/17		2019/8/24		0
2019/8/18		2019/8/25		0
合計	0	合計	0	0