

第二河川局

案名	執行量(立方公尺)
108龜山大橋疏濬	174,169
備註：於108年5月13日開始出料，已出料97日，目前出料進度為69.67%	
芎蕉灣河道整理	300,000
備註：於108年2月1日開始進行，已進行198日，於108年7月23日已執行完成階段性任務。	
總計執行量(立方公尺)	474169.12

資料時間：108年08月18日

後龍溪龜山大橋疏濬

日期	上周疏濬量	日期	本周疏濬量	差異量
2019/8/5	3815.885	2019/8/12	未出料	0
2019/8/6	3875.45	2019/8/13	未出料	0
2019/8/7	3943.85	2019/8/14	未出料	0
2019/8/8	2195.165	2019/8/15	未出料	0
2019/8/9	未出料	2019/8/16	未出料	0
2019/8/10	未出料	2019/8/17	未出料	0
2019/8/11	未出料	2019/8/18	未出料	0
合計	13,830.35	合計	0.00	-13,830.35

芎蕉灣河道整理

日期	上周疏濬量	日期	本周疏濬量	差異量
2019/8/5		2019/8/12		0
2019/8/6		2019/8/13		0
2019/8/7		2019/8/14		0
2019/8/8		2019/8/15		0
2019/8/9		2019/8/16		0
2019/8/10		2019/8/17		0
2019/8/11		2019/8/18		0
合計	0	合計	0	0