

# 第二河川局

案名

執行量(立方公尺)

108龜山大橋疏濬

209,816

備註：於108年5月13日開始出料，已出料132日，目前出料進度為83.93%

芎蕉灣河道整理

300,000

備註：於108年2月1日開始進行，已進行233日，於108年7月23日已執行完成階段性任務。

總計執行量(立方公尺)

509816.06

資料時間：108年09月22日

# 後龍溪龜山大橋疏濬

日期	上周疏濬量	日期	本周疏濬量	差異量
2019/9/9	0	2019/9/16	2724.625	2724.625
2019/9/10	0	2019/9/17	3293.315	3293.315
2019/9/11	0	2019/9/18	3553.335	3553.335
2019/9/12	2376.55	2019/9/19	3697.465	1320.915
2019/9/13	0	2019/9/20	3336.15	3336.15
2019/9/14	0	2019/9/21	3759.47	3759.47
2019/9/15	0	2019/9/22	0	0
合計	2,376.55	合計	20,364.36	17,987.81

# 芎蕉灣河道整理

日期	上周疏濬量	日期	本周疏濬量	差異量
2019/9/9		2019/9/16		0
2019/9/10		2019/9/17		0
2019/9/11		2019/9/18		0
2019/9/12		2019/9/19		0
2019/9/13		2019/9/20		0
2019/9/14		2019/9/21		0
2019/9/15		2019/9/22		0
合計	0	合計	0	0