

第二河川局

案名

執行量(立方公尺)

108龜山大橋疏濬

225,697

備註：於108年5月13日開始出料，已出料132日，目前出料進度為90.28%

芎蕉灣河道整理

300,000

備註：於108年2月1日開始進行，已進行240日，於108年7月23日已執行完成階段性任務。

總計執行量(立方公尺)

525697.34

資料時間：108年09月29日

後龍溪龜山大橋疏濬

日期	上周疏濬量	日期	本周疏濬量	差異量
2019/9/16	2724.625	2019/9/23	3320.17	595.545
2019/9/17	3293.315	2019/9/24	3413.115	119.8
2019/9/18	3553.335	2019/9/25	3448.76	-104.575
2019/9/19	3697.465	2019/9/26	2295.91	-1401.555
2019/9/20	2049.995	2019/9/27	3403.32	1353.325
2019/9/21	0	2019/9/28		0
2019/9/22	0	2019/9/29	0	0
合計	15,318.74	合計	15,881.28	562.54

芎蕉灣河道整理

日期	上周疏濬量	日期	本周疏濬量	差異量
2019/9/16		2019/9/23		0
2019/9/17		2019/9/24		0
2019/9/18		2019/9/25		0
2019/9/19		2019/9/26		0
2019/9/20		2019/9/27		0
2019/9/21		2019/9/28		0
2019/9/22		2019/9/29		0
合計	0	合計	0	0