

第二河川局

案名

執行量(立方公尺)

108龜山大橋疏濬

231,988

備註：於108年5月13日開始出料，已出料146日，目前出料進度為92.8%

芎蕉灣河道整理

300,000

備註：於108年2月1日開始進行，已進行247日，於108年7月23日已執行完成階段性任務。

總計執行量(立方公尺)

531988.34

資料時間：108年10月06日

後龍溪龜山大橋疏濬

日期	上周疏濬量	日期	本周疏濬量	差異量
2019/9/23	3320.17	2019/9/30	0	-3320.17
2019/9/24	3413.115	2019/10/1	0	-3413.115
2019/9/25	3448.76	2019/10/2	1329.65	-2119.11
2019/9/26	2295.91	2019/10/3	1623.82	-672.09
2019/9/27	3403.32	2019/10/4	1718.86	-1684.46
2019/9/28	0	2019/10/5	1618.67	1618.67
2019/9/29	0	2019/10/6	0	0
合計	15,881.28	合計	6,291.00	-9,590.28

芎蕉灣河道整理

日期	上周疏濬量	日期	本周疏濬量	差異量
2019/9/23		2019/9/30		0
2019/9/24		2019/10/1		0
2019/9/25		2019/10/2		0
2019/9/26		2019/10/3		0
2019/9/27		2019/10/4		0
2019/9/28		2019/10/5		0
2019/9/29		2019/10/6		0
合計	0	合計	0	0