

第二河川局

案名

執行量(立方公尺)

108龜山大橋疏濬

188,263

備註：於108年5月13日開始出料，已出料111日，目前出料進度為75.31%

芎蕉灣河道整理

300,000

備註：於108年2月1日開始進行，已進行212日，於108年7月23日已執行完成階段性任務。

總計執行量(立方公尺)

488263.4

資料時間：108年09月01日

後龍溪龜山大橋疏濬

日期	上周疏濬量	日期	本周疏濬量	差異量
2019/8/19	0	2019/8/26	0	0
2019/8/20	0	2019/8/27	3118.39	3118.39
2019/8/21	0	2019/8/28	3737.82	3737.82
2019/8/22	0	2019/8/29	4135.845	4135.845
2019/8/23	0	2019/8/30	3102.225	3102.225
2019/8/24	0	2019/8/31	0	0
2019/8/25	0	2019/9/1	0	0
合計	0.00	合計	14,094.28	14,094.28

芎蕉灣河道整理

日期	上周疏濬量	日期	本周疏濬量	差異量
2019/8/19		2019/8/26		0
2019/8/20		2019/8/27		0
2019/8/21		2019/8/28		0
2019/8/22		2019/8/29		0
2019/8/23		2019/8/30		0
2019/8/24		2019/8/31		0
2019/8/25		2019/9/1		0
合計	0	合計	0	0