

第二河川局

案名

執行量(立方公尺)

108龜山大橋疏濬

188,263

備註：於108年5月13日開始出料，已出料118日，目前出料進度為75.31%

芎蕉灣河道整理

300,000

備註：於108年2月1日開始進行，已進行219日，於108年7月23日已執行完成階段性任務。

總計執行量(立方公尺)

488263.4

資料時間：108年09月08日

後龍溪龜山大橋疏濬

日期	上周疏濬量	日期	本周疏濬量	差異量
2019/8/26	0	2019/9/2	0	0
2019/8/27	3118.39	2019/9/3	0	-3118.39
2019/8/28	3737.82	2019/9/4	0	-3737.82
2019/8/29	4135.845	2019/9/5	0	-4135.845
2019/8/30	3102.225	2019/9/6	0	-3102.225
2019/8/31	0	2019/9/7	0	0
2019/9/1	0	2019/9/8	0	0
合計	14,094.28	合計	0.00	-14,094.28

芎蕉灣河道整理

日期	上周疏濬量	日期	本周疏濬量	差異量
2019/8/26		2019/9/2		0
2019/8/27		2019/9/3		0
2019/8/28		2019/9/4		0
2019/8/29		2019/9/5		0
2019/8/30		2019/9/6		0
2019/8/31		2019/9/7		0
2019/9/1		2019/9/8		0
合計	0	合計	0	0